

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Hedebyvägen

Åtgärdens start- och slutdatum

201908-201912

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Trafikkontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Gustav Schröder

e-postadress

gustav.schroder@stockholm.se
--

tfn

08-50826393

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

10,000,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

5,000,000.00

Beviljat belopp (statligt)

--

Utfall

2,714,000.00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

För 2020 kommer kontoret söka 800 000 för färdigställande fram till Islandsvägen
--

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet har kommit mer än halvägs, mer vatten kan redan nu tas om hand lokalt istället för att ledas till dagvattensystemet.
--

Eventuella avvikelser

pga. att SVOA (Stockholm Vatten och Avfall) ska schakta i gatan öster om Islandsvägen väljer Trafikkontoret att endast göra klart fram till Islandsvägen på väster sida. För att göra klart denna del behövs några månaders arbete till under våren 2020.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--