

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Eco asfaltering - Avdelningen stadsmiljö och lokaler

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-04-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Fagerhem

e-postadress

eva.fagerhem@stockholm.se

tfn

076/1220114

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

3 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

3 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

65 000,00

Prognos resterande år

3 000 000,00

Eventuella avvikelser

Förvaltningens entreprenörsavtal går ut i mitten på maj och ny entreprenör är upphandlad. Vi har bitt om uppdaterad offert och kommer troligen att beställa arbetet i början på maj. Vi tror därför att vi ändå kommer klara av att utföra åtgärderna inom detta år. Än så länge så är det bara projektering och planering som har startat.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Inga men vi vet inte vilken påverkan den pågående Corona pandemin kommer ha på vår personal samt entreprenör.

Övriga resultat eller effekter