

Projektnamn	Trafikhinder mot terror
Geografisk plats för investering	<i>Innerstaden</i> <i>Eventuell kartbild.</i>
Projektets mål och syfte	Skapa en tryggare stadsbild med utsättande av fordonshinder på av staden och polisen utpekade platser.

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Platsanalyser har gjorts Möbleringsplaner färdigställts för aktuella platser Inköp och utplacering av hinder pågår och är delvis färdigställt.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Samverkan har skett med polis, räddningstjänst, trafikplanering, landskapsarkitekt mm. Även funktionshinderråd och liknande har tillfrågats. Ett 10-tal uteserveringar har under sommaren fått extraskydd Parkering vid Strandvägen har under sommaren stängts av Soltorget har fått hinder efter att ombyggnadsprojektet på plats tog bort sina hinder.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Bokfört 9 230 kkr. Olika typer av hinder inköpta efter behov på olika platser. Totalt finns prognos på 13 000 tkr som består av 8 000 tkr som tilldelats trafiknämnden inom utökad ram 2021 och 5 000 tkr som avser ombudgeterade trygghetsmedel från 2020.

<p>Bilder före</p>	<p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>
<p>Bilder efter</p>	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p> 

--	--