

PLASKDAMMAR – PARKER TEKNISKA DATA

Anläggningsnamn (samt stadsdel)	Bassäng- volym/areal m³/m²	Antal badande vid provräkning Räkning har utförts solig varm timme ngn 2009- 2011	Filter-typ	Renoveringar Med <i>totalrenovering</i> när det gäller teknik och utformning avses oftast följande: ny nivåreglering, styr- och reglerutrustning, pumpar för dosering och cirkulation, sandfilter, cirkulationsledning med nya dysor, renoverade ytor i och eventuellt kring dammen, förbättrad kröning när behov av detta finns. Vid totalrenoveringar ersätts oftast pumpgropparna i mark med mer lättdriftade teknikhus
BROMMA SDF				
Bad Blacken	126,9/423	Saknas uppg	Endast grovsil	Plan: renovering 2013, omfattning okänd
Bad Båtmanstorpet	70,2/234	Saknas uppg	Sandfilter	Totalrenoverades 2009
Bad Dragontorpet	44,4/148	Saknas uppg	Endast grovsil	Plan: renovering 2014, omfattning okänd
Bad Kratsbodaparken	24,6/82	Saknas uppg	Endast grovsil	Plan: renovering 2012, omfattning okänd
Bad Olovslundsparken	152,1/507	Saknas uppg	Sandfilter	Totalrenoverades 2010
Bad Tranebergsparken	84,3/281	Saknas uppg	Endast grovsil	Totalrenoveras 2011
ENSKEDE-ÅRSTAVANTÖR SDF				
Bad Backen	43/144	7	Endast grovsil	Uppgift saknas
Bad Triangeln	26/87	4	Endast grovsil	Uppgift saknas
Bad Vivastavarvsparken	60/200	17	Endast grovsil	Uppgift saknas
Bad Vårflodsparken	128/427	22	Endast grovsil	Uppgift saknas

Bad Vättersdälden	84/280	9	Endast grovsil	Totalrenoveras 2011, muntlig uppgift från Skå Entreprenad AB
Bad Bandängen	90/300	49*	Endast grovsil	Uppgift saknas
FARSTA SDF				
Bad Fagerlid/ Cigarrvägen	103/344	6	Sandfilter	Utjämningsstank tas bort (fylls ut)
Bad Farstaängen	65/216	5	Sandfilter	Plan: renovering 2012-2013, omfattning okänd
Bad Måsen/ Havsörnstorget	65/218	18	Sandfilter fr. o m 2012	Totalrenoveras hösten 2011, får då sandfilter
Bad Skeppet/ Kubbegatan	22/75	6	Sandfilter	Totalrenoverades 2009
HÄGERSTEN- LILJEHOLMEN SDF				
Bad Arken	67/225	37	Sandfilter	
Bad Lugnet	72/240	91	Sandfilter	
Bad Vippan	102/340	5	Endast grovsil	Ryms ej i investeringsplanen
Bad Aspudsparken	90/300	48	Sandfilter	Ryms ej i investeringsplanen (ny sand 2009)
Bad Enbacken	91/304	9	Endast grovsil	Plan: troligtvis renovering 2012-2014 (ny DP-för området, nybebyggelse), omfattning okänd
Bad Sannadalsparken	91/302	17	Sandfilter fr. o m 2012	Totalrenoveras under 2011, får då sandfilter
Bad Svandammsparken	325/1085	25	Sandfilter	Plan: renovering 2013 (ny sand 2009), omfattning okänd
HÄSSELBY- VÄLLINGBY SDF				
Bad Grötfatet	72/240	~70	Sandfilter fr. o m 2012	Totalrenoveras under 2011, får då sandfilter
Bad Ådalen	172/572	~90	Endast grovsil	Plan: renovering 2014, omfattning okänd

KUNGS HOLMEN SDF				
Bad Fredhällsparken	335/1118	60	Sandfilter	Totalrenoverades 2008. Kommentar: Under 2011 har arbete utförts för att uppnå större säkerhet mellan naturdammarna och plaskdammen. Naturdammarna har gjutits högre upp, försetts med hårdgjord yta runt om med sarg och försetts med tappning så att de går att rengöra.
Bad Rålambshovsparken	70/235	25	Sandfilter	Totalrenoverades 2009 - 2010
Bad Vängåvan	50/168	15	Endast grovsil	-
Kristinebergs Strandpark Ny fr.o.m 2009		20	Lamellfilter	Ny damm fr.o.m 2009 Kommentar: Fallunderlaget till lekutrustning nära plaskdammen har ändrats från sand till gummi.
NORRMALM SDF				
Bad Tegnerlunden	50/169	30	Sandfilter	Totalrenoverades 2010 Kommentar: Under 2011 har bäckfåran i anslutning till plaskdammen renoverats och fått ett eget vattencirkulationssystem. 2012 kommer lekparken renoveras - försiktighetsavstånd ska beaktas till dammen.
RINKEBY-KISTA SDF				
Bad Hinderstorp	85/283	Saknas uppg	Endast grovsil	Renovering 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
Bad Rincken	68/226	Saknas uppg	Endast grovsil	Renovering 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
Bad Akalla By	66/222	Saknas uppg	Endast grovsil	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
Bad Husby Gård	73/243	Saknas uppg	Endast grovsil	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
Bad Husby V	125/415	Saknas uppg	Endast grovsil	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump

Bad Trudelutten/Kista Västra	103/346	Saknas uppg	Endast grovsil	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
Bad Nystadsparken	34/113	Saknas uppg	Sandfilter	Renoverades 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
SKARPNÄCKS SDF				
Bad Fyren	68/226	44	Endast grovsil	Totalrenoveras 2011
Bad Dalgärdet	40/134	24	Sandfilter	Kommentar: Renovering omgivande parkmiljö, förbikoppling utj.tank
Bad Tidaholmsparken	36/122	33	Endast grovsil	Kommentar: Renovering omgivande parkmiljö, förbikoppling utj.tank
Bad Skarpa By	37/126	13	Sandfilter	Totalrenoverades 2009, förbikoppling utj.tank
SKÄRHOLMENS SDF				
Bad Sätradal	105/350	80	Sandfilter fr. o. m 2012	Totalrenoveras 2011-2012, Kommentar: Renovering omgivande parkmiljö, utj.tank tas bort
Bad Trissan	78/260	60	Sandfilter fr. o. m 2012	Totalrenoveras 2011-2012 Kommentar: Renovering omgivande parkmiljö, utj.tank tas bort
SPÅNGA-TENSTA SDF				
Bad Erikslund	90 /300	40	Endast grovsil	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
Bad Nydal	71/237	35	Endast grovsil	Renovering 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump
Bad Soltunet	60/200	45	Sandfilter fr.o.m 2012	Totalrenoveras 2011
Bad Spånga By	69/230	Saknas uppgift	Sandfilter	Totalrenoverades 2009

SÖDERMALM SDF				
Bad Lilla Blecktornsparken	35/115	83	Endast grovsil	Osäkert ännu om denna plaskdamm kommer finnas kvar i framtiden
Bad Tengdahlsparken	90/300	61	Sandfilter fr.o.m 2012	Totalrenoveras 2011-2012
Bad Högalidparken	89/291	131	Sandfilter fr.o.m 2012	Totalrenoveras 2011-2012, pumpgrop tas bort
Bad Kv Haren	39/130	95	Endast grovsil	Renovering utförd 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump samt nivåreglering
ÄLVSJÖ SDF				
Bad Kristallen/Mockasinen	133/446	1412 barn/dag 2009 (~158/h)	Endast grovsil	Renoverades 2009: Ny pump och nivåreglering, tillägsbeställning har lagts om förbättringar på cirkulationen, ny dusch 2011
Bad Örby Slott	277/925	Saknas uppg	Sandfilter fr.o.m 2012	Renovering 2011; förbättrad cirkulation och nivåreglering, ny cirkulationspump och installation av sandfilter
ÖSTERMALM SDF				
Bad Motalaparken	59/198	25	Sandfilter	Renovering 2009; ny klorpump, ny doserpump 2010
Bad Tessinparken	113/378	50	Sandfilter fr.o.m 2012	Totalrenoveras hösten 2011
Bad Gustav Adolfsparken	22/74	15	Sandfilter	Renoverades 2009: ny sand, ny klor- och doserpump, ny nivåreglering, ny cirkulationspump Kommentar: Renovering av parkmiljö, en mur i betong och granit anlades i intilliggande slänt för att förhindra jorderosion, ny dagvattenbrunn anlades