STOCKHOLMS STADSHUS AB

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr bokslut 2019

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Besluts-instans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt		Kommentar
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
SPAB	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm	0	1022	Jun-14	dec/13	BS/KF	G	N	570	321	172	160	kv 1- 2023	599	Indexuppräkning av investeringskostnad
SPAB	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm	0	1674	Apr-21	okt/18	KF	G	N	680	17	11	10	kv 4- 2025	680	Förberedande arbeten och projektering 2020
SPAB	Klockelund	Larsboda	Farsta	0	290	Aug-20	jun/18	BS	G	N	67	1	1	13	kv 2- 2022	67	Byggstart osäker besked inväntas från Explo
SPAB	P-Hus Farsta Strand	Farsta	Farsta	0	161	Apr-21	-	BS	-	N	47	0	0	14	kv 4- 2022	47	P-köpsavtal ej tecknat av Byggaktörer
SPAB	Överföring skyddsrum	City	Norrmalm	0	1246	2020	jun/19	BS	I	SI	-	0	0	1	-	-	Överföring utreds tillsammans med FK
SPAB	Älvsjö kabelverket	Älvsjö	Älvsjö	0	115	Aug-21	-	BS	-	N	60.0	0	0	7	kv 1- 2024	60.0	Flytt av ledningar krävs innan byggstart
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	0	490	Nov-22	jun/16	BS	I	N	180	0	0	0	kv 4- 2024	0	Försening av DP, 90 fler bpl planeras jmf inriktning
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	0	400	Jan-24	okt/14	BS	I	N	108	0	0	0	kv 2- 2025	118	Behöver projekteras om pga nya förutsättnignar
SPAB	Norra Tornsgaraget	Hagastaden	Norrmalm	0	214	Apr-18	jun/17	BS	G	N	104	94	11	18	kv 2- 2019	104	Driftsatt, trapphus mot Kv Helix återstår
	Idé /utredningsprojekt													10			
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen		347	2022	-	BS	-	N	104						
SPAB	Kärrtorp IP	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		200	2022		BS		N	70						
SPAB	Riksby	Bromma	Bromma		545	2022	-	BS	-	N	164						
SPAB	NDS Södra Värtan	Djurgården	Östermalm		100	2022	-	BS	-	N	52						
SPAB	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta		345	2024	-	BS	-	N	104						
SPAB	Hammarbyhöjden IP	Hammarby	Skarpnäck		200	2023	-	BS	-	N	160						
SPAB	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens		200	2023	-	BS	-	N	103						
SPAB	Slakthusskolan	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		249	2024	.	BS	-	N	115						
SPAB	Slakthuset Södra A	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		230	2026		BS	-	N	106						
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby		300	2026		BS		N	105						
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm		1500	2025	-	KF	-	N	600						
SPAB	Blås -in	Enskededalen	Skarpnäck		81	-	-	BS	-	N	24						Pausat projekt
SPAB	Skanstull Södra	Södermalm	Södermalm		200	-	-	BS	-	N	100						Pausat projekt
SPAB	Armemuseum	Östermalm	Östermalm		340	-	nov/00	BS	I	N	200						Pausat projekt
SPAB	Västra valhalla	Östermalm	Östermalm		425	-	okt/14	BS	I	N	215						Pausat projekt