Stora investeringar och projekt > 50 mnkr prognos 1 2020

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Besluts-instans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2020-08-31	Upparbetat 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos färdigt		Kommentar
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)					Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
SPAB	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm	0	1022	Jun-14	dec/13	BS/KF	G	N	570	444,3	123,4	170,0	170,0	kv 3- 2023	668	Indexuppräkning av investeringskostnad
SPAB	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm	0	1674	Apr-21	okt/18	KF	G	N	680	56,6	39,5	54,0	20,0	kv 4- 2025	700	Projekt förskjutet, Bostäder Kv Kolkajen
SPAB	Klockelund	Larsboda	Farsta	0	290	Aug-20	jun/18	BS	G	N	67	2,3	0,8	8,0	10,0	kv 2- 2022	70	Byggstart Hösten 2020
SPAB	P-Hus Farsta Strand	Farsta	Farsta	0	161	Aug-21	-	BS	-	N	54	0,0	0,0	0,0	5,0	kv 4- 2022	54	P-köpsavtal ej tecknat av Byggaktörer
SPAB	Renovering överförda skyddsrum Fastighetskontoret	City	Norrmalm	0	939	Oct-20	jun/19	BS	I	SI	-	0,0	0,0	0,0	0,0	kv 2 2028	500	Genomförande av uppdraget pågår
SPAB	Älvsjö kabelverket	Älvsjö	Älvsjö	0	115	Aug-21	jun/20	BS	I	N	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	kv 1- 2024	69	Flytt av ledningar(explo) krävs innan byggstart
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	0	490	Nov-22	jun/16	BS	I	N	180	0,0	0,0	0,0	0,0	kv 4- 2024	266	Försening av DP, 90 fler bpl planeras jmf inriktning
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	0	400	Jan-24	okt/14	BS	I	N	120	0,0	0,0	0,0	0,0	kv 2- 2025	129	Behöver projekteras om pga nya förutsättnignar
SPAB	Norra Tornsgaraget	Hagastaden	Norrmalm	0	214	Apr-18	jun/17	BS	G	N	104	94,8	0,4	1,0	0,0	kv 2- 2019	96	Driftsatt, trapphus Kv Helix återstår 93,8mkr aktiverat
	Idé /utredningsprojekt																	
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen		347	2022	-	BS	-	N	104							
SPAB	Kärrtorp IP	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		200	2022		BS		N	70							
SPAB	Linta Gårds vägen	Bromma	Bromma		491	2022	-	BS	-	N	147							
SPAB	NDS Södra Värtan	Djurgården	Östermalm		400	2023	-	BS	-	N	240							
SPAB	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta		345	2024	-	BS	-	N	104							
SPAB	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens		200	2023	-	BS	-	N	103							
SPAB	Slakthusskolan	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		249	2024	-	BS	-	N	115							
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby		300	2026		BS		N	105							
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm		1500	2025	-	KF	-	N	600							
SPAB	Hammarbyhöjden IP	Hammarby	Skarpnäck		200	-	-	BS	-	N	160							Pausat projekt
SPAB	Blås -in	Enskededalen	Skarpnäck		81	-	-	BS	-	N	24							Pausat projekt
SPAB	Skanstull Södra	Södermalm	Södermalm		200	-	-	BS	-	N	100							Pausat projekt
SPAB	Armemuseum	Östermalm	Östermalm		340	-	nov/00	BS	I	N	200							Pausat projekt
SPAB	Västra valhalla	Östermalm	Östermalm		425	-	okt/14	BS	I	N	215							Pausat projekt