Nybyggnads sammanställning

Produktion | Projektering/planarb

Dat 080814, A.Leveau

Projekt	Stadsdel	Antal lgh	2008 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2009 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Kommentar
Rackarbergen	Södermalm	126																									Inflyttat och klart, hyresgästanpassning av lokal är genomförd och idrifttagen, entreprenör Skanska.
Fikonet	Södermalm	103																									Inflyttning av bostäder är klar. Hyresgästanpassning av lokaler har påbörjats, entreprenör Skanska.
Kippinge, punkthus	Hjulsta	76																									Husen är sålda till Einar Mattsson.
Grönskär	Kärrtorp	32																									Inflyttat och klart, Skanskas typhus "Moderna hus"
Ätten 1	Östberga	41																									Inflyttat och klart, entreprenör Peab.
Kontorsskylten 8, lamellhus	Vällingby	40																									Volymbyggnation utförd av Lindbäcks bygg, entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.
Medevi Brunn, Sabbatsberg	Vasastan	150																									Montage av betongprefabstomme pågår, entreprenör Skanska.
Gåshällan	Kärrtorp	51																									Ursprungligen NCC´s "Platta paket" omprojektering pågår, montage av stomme påbörjas under oktober-08.
Reservoaren	Liljeholmen	78																									Samarbetsprojekt med Besqab och stomkomplettering pågår.
Agö	Kärrtorp	50																									Stomkomplettering pågår på Ekerö, stommontage pågår på Nåttarö, entreprenör Peab.
Triplexen/Yrvädret/Seminariet	Hammarbyhöjd	67																									NCC, stomkomplettering pågår i hus 1, montage av betongprefabstomme pågår i 3e huset.
Ekerö/Nåttarö	Farsta	196																									Peab, platsgjuten stomme, montage av lätta utfackningspartier pågår, stomkomplettering påbörjad.
Sofielundsvägen	Enskededalen	169																									Skanska, montage av VST-stomme ligger i slutfasen, stomkomlettering pågår. Första inflyttning beräknas till i oktober.
Skohornet och Sylklacken	Solberga	97																									Veidekke, betongprefabstomme är monterad och stomkomplettering är påbörjad.
Ministrarna	Kärrtorp	98																									Einar Mattsson, betongprefabstomme är monterad, stomkomplettering och utvändig puts pågår.
Smedsbacken	Gärdet	41																									Stommontaget har påbörjats, projektet är kraftigt försenat pga flyttning av befintliga fjärrvärme, el och tele-ledningar.
Kontorsskylten, punkthus	Vällingby	131																									Montage av betongstomme och bärande betongfasadelement som är tillverkande av Geithner i Tyskland pågår.
Mätkedjan	Fagersjö	77																									Projektering har påbörjats, förhandling med entreprenör pågår.
Sömmen	Åkeslund	32																									Riskanalys genomförd, utvärdering pågår.
Blå Jungfrun	Hökarängen	97																									Avtal är tecknat med Skanska och är SB´s första passivhusprojekt. Första spadtaget genomförs 7/10.
Toftinge	Tensta	36																									Projektering pågår, anbudsförfrågan kommer att skickas ut sep-okt.
	Summa 2008	**373**																									
Mattisborgen	Mariehäll	123																									Passivhus planeras i 30 lägenheter av totalt 123 st.
Lövstavägen	Hässelby	63																									Försenat på grund av överklagande, ursprungligen planerat att påbörjas 2008
Dalbon	Blackeberg	72																									Planeras att utformas som ett lågenergiprojekt
Araben	Blackeberg	30																									Planeras att utformas som ett lågenergiprojekt
Henriksdal	Henriksdal	49																									Projekteringen kommer att påbörjas hösten 2008
Riddarsporren	Vasastan	12																									Infillprojekt på Hagagatan
Lissabon	Gärdet	60																									Riskanalys på grund av farliga transporter är genomförd, utvärdering pågår.
Sandhamn	Farsta	60																									Före detta områdeskontor och panncentral skall saneras och rivas.
Vämlinge	Tensta	54																									Fortsättning på Toftinge
Duggregnet	Björkhagen	75																									Projektet ligger intill Markuskyrkan och i nära anslutning till Nackareservatet
	Summa 2009	**598**																									
	Summa 2010	**750**																									
	Summa 2011	**1000**																									