Nybyggnads sammanställning

Produktion | Projektering/planarb

Dat 090806, A.Leveau

Projekt	Stadsdel	Antal lgh	2008 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2009 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Kommentar
Rackarbergen	Södermalm	126																									Inflyttat och klart.
Fikonet	Södermalm	103																									Inflyttning av bostäder är klar. Hyresgästanpassning av lokaler pågår två lokaler återstår.
Kippinge, punkthus	Hjulsta	76																									Projektet färdigställt och sålt till Einar Mattsson.
Ätten 1	Östberga	41																									Inflyttat och klart.
Kontorsskylten 8, lamellhus	Vällingby	40																									Inflyttad och klart
Medevi Brunn, Sabbatsberg	Vasastan	150																									Stomkomplettering och utvändig puts pågår.
Gåshällan	Kärrtorp	51																									Stomkomplettering pågår. Inflyttning december -09.
Reservoaren	Liljeholmen	78																									Inflyttat och klart.
Påbörjade projekt före 2007																											
Grönskär	Kärrtorp	32																									Inflyttat och klart.
Agö	Kärrtorp	50																									Inflyttat och klart, finplanering mark pågår.
Triplexen/Yrvädret/Seminariet	Hammarbyhöjd	67																									Inflyttat och klart, finplanering mark pågår
Ekerö/Nåttarö	Farsta	196																									Ekerö inflyttad och klar, Nåttarö pågår och inflyttning planerad till december. Överförs till Familjebostäder
Sofielundsvägen	Enskededalen	169																									Markarbeten pågår, samtliga lägenheter är färdigställda och inflyttade.
Skohornet och Sylklacken	Solberga	97																									Finplanering mark pågår, samtliga lägenheter är färdigställda och inflyttade.
Ministrarna	Kärrtorp	98																									I Miljöministern pågår stomkomplettering, inflyttning sker i december.
Smedsbacken	Gärdet	41																									Inflyttat och klart, finplanering mark pågår
	Summa 2007	**750**																									
Kontorsskylten, punkthus	Vällingby	131																									Stomkomplettering är påbörjad, inflyttning beräknad till våren 2010
Mätkedjan	Fagersjö	78																									Produktion påbörjad, stomme pågår. Kommer att överföras till Familjebostäder.
Blå Jungfrun	Hökarängen	97																									SB´s första passivhusprojekt. Stommontaget är klart i två hus och pågår i hus 3 och 4
Toftinge	Tensta	31																									Byggentreprenad är påbörjad.
Kofoten	Södermalm	11																									Ombyggnad av lokaler till lägenheter
	Summa 2008	**348**																									
Kullagulla	Mariehäll	127																									Byggentreprenaden är upphandlat av Veidekke på ramavtal, Passivhus planeras i 30 lägenheter av totalt 127 st.
Lövstavägen	Hässelby	80																									Försenat på grund av överklagande till regeringen, beslut beräknas till sommaren 2009
Dalbon	Blackeberg	70																									Projekteras som ett lågenergiprojekt, detaljplan beräkas att vinna laga kraft under hösten.
Henriksdal	Henriksdal	49																									Projekteringen pågår, förfrågan under hösten-09. Byggstart slutet 2009
Vämlinge	Tensta	54																									Fortsättning på Toftinge
	Summa 2009	**380**																									
	Summa 2010	**359**																									Kållandsö, 80 lgh och Sandhamn, 60 lgh överförs till Familjebostäder
	Summa 2011	**1000**																									