Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB — **Bolag:** Micas Fastigheter

Uppföljning av stora investeringar — **Rapportperiod:** 2008-2010

belopp i tkr — **Rapportansvarig:**

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos färdigt		Anm
	Tidpunkt	Belopp	t o m föreg år	Ack utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp	
Kv Säteritaket								
Kv Snickeriet	inriktningsbeslut 2006-12-14	50 000	0	30	1 300	2009-12-31		projekt nr 9104
Kv Neonet								
Kv Skytteparken								
Kv Kattrumpstullen	genomförande beslut 2006-12-14	75 000	131	1 374	1 200	2009-12-31		projekt nr 9133
Kv Utö fd kv Yxlan								
kv Fikonet								
Kv Kippinge	inriktningsbeslut 2006-12-14	224 000	0	0	0	2010-12-31		projekt nr 9215
Kv Rio								
Kv Ätten								
Kv Kontorsskylten Lamellhus (fd k	inriktningsbeslut 2006-12-14	52 000	0	0	0	2008-12-31		projekt nr 9217
Kv Agö (tidigare:Kv Falsterbo)								
Kv Medevi Brunn (Sabbatsberg)								
Sofielundsvägen (Kv Kolonisten o	inriktningsbeslut 2006-08-22	200 000	0	0	0	2009-12-31		projekt nr 9216
Kv Smedsbacken								
Kv Näringsministern/Miljöministern		149 000				2010-12-31		flera projekt
Kv Gåshällan								
Kv Skohornet, Sylklacken		**750 000**						
Kv Kontorsskylten 8, Punkthus								
Kv Reservoaren 6								
Hammarbyhöjden, tre kvarter								
Kv Ekerö/Nättarö fd Bollplan								
Kv Gamen (Skrapan)								
Vällingby Centrum								

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

Bolag: SISAB

Rapportperiod: Treårsplan 2008-2010

belopp i tkr — **Rapportansvarig:** Håkan Bodsten

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos färdigt		Anm
	Tidpunkt	Belopp	t o m föreg år	Ack utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp	
Bromma Gymnasium	050518	125 100	21 915	32 626		2007	120 000	051000-051099/2901
Sjöstaden	041122	181 500	149 532	155 476		2006	170 000	214000-214099/7050
Adolf Fredrik	050620	82 300	49 233	55 797		2007	85 000	204000-204099/7148
Smedshagsskolan	040922	132 100	80 228	89 841		2008	137 000	035000-035099/6013
Södra Ängby	050214	114 600	2 831	6 949		2009	115 000	040000-040099/5042
Beckomberga/Söderberga	060927	174 000	7 276	15 991		2009	174 000	181000-181099/6064
Zinkensdamm	060823	89 400	3 037	15 027		2007	89 400	125000-125099/8209
Årstadal	060614	65 900	2 957	3 061		2008	65 900	215000-215099/8086

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB — **Bolag:** 2280 Stockholm Parkering

Uppföljning av stora investeringar — **Rapportperiod:** t o m 2007-02-28

Rapportansvarig: Roger Lundquist

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år			Prognos färdigt		Anm
	Tidpunkt	Belopp Mnkr	t o m föreg år (06)	Ack utfall 28/2 -06 Mnkr	Prognos 2007 Mnkr	Budget 2007 Mnkr	Tidpunkt	Belopp Mnkr	
Kölnan	2005	33,0	22,9	0,0	0,1	0,2	maj-06	23,0	Bättre förutsättningar gav mindre investeringskostnad
Högalid	2004	80,0	7,9	0,0	20,0	40,0	maj-09	80,0	Bygget startat. Dock kommentar enl nedan
Sjöstaden	2006	35,0	0,0	0,0	34,0	0,0	apr-07	34,0	Förvärv 3-d fastighet från Markkontoret. Nämndbehandlingen ej klar. Genomförande 2007
Kungsbron (Östra Järnvägsgatan)	2006	83,0	16,3	16,2	32,4	32,4	sep-08	83,0	Förvärv 3-d fastighet från NCC
Wahrtofta (Gamen)	2006	45,0	5,4	5,3	21,9	21,9	nov-08	45,0	Förvärv 3-d fastighet från Markkontoret och NCC
Futharken	2006	10,0	0,4	0,0	0,0	0,0	jun-08	12,0	Ursprungligt pris med tillkom. kringposter. Samordningskrav
Norra Varvsporten	2005	20,0	0,0	0,0	2,0	8,0	maj-10	20,0	Försening då krav att detaljplan skall upprättas
Stigberget	2004	75,0	1,4	0,0	1,0	1,0	jan-10	75,0	Projektet är föremål för omklassificering
Blasieholmen	2004	95,0	0,9	0,0	1,0	4,3	nov-13	95,0	Planprocessen försenas sannolikt. Överklagande och försening 2 år
Rosendal	2004	72,0	0,9	0,0	0,8	1,8	dec-11	72,0	Planprocessen försenas sannolikt. Överklagande och försening 1 år
Armemuseum	2004	125,0	0,0	0,0	1,0	1,0	maj-11	125,0	Tjänstemannaförslag Stadsbyggnad att avstyrka ramplacering i gatumark

Högalisdgaraget. Bygget/förberedande arbeten har startat, dock har länsrätten återremitterat ärendet till länsstyrelsen. Bolaget har överklagat länsrättens beslut till kammarrätten. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd.

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB — **Bolag:** AB Stockholmshem

Uppföljning av stora investeringar — **Rapportperiod:** Treårsplan 2008-2010

belopp i Mkr — **Rapportansvarig:** Tommy Lärfard

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos färdigt		Anm
	Tidpunkt	Belopp	t o m föreg år	Ack utfall	Prognos 2007	Tidpunkt	Belopp	
Nyproduktion								
Kungsängsliljan	dec-04	54,0	9,0		40,0	jan 2008	55,0	
Svallvågen	aug-05	385,0	77,0		140,0	dec 2008	385,0	
Bäverdalen	mar-04	258,0	199,0		41,0	mar 2007	240,0	
Långbro Park	aug-03	61,0	77,0		3,0	2009	275,0	
Årsta äng 2,3	jan-06	287,0	82,0		105,0	okt 2008	287,0	
Sjövik 7	aug-05	217,9	103,0		85,0	dec 2007	218,0	
Gamlebo, Sexmännen	aug-06	106,0	11,0		50,0	jun 2008	117,0	
Högsätra+Bysätra	apr-06	103,0	8,0		25,0	okt 2008	103,0	
Fallbrickan	aug-05	102,0	20,0		70,0	apr 2008	113,0	
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	mar-06	40,0	12,0		40,0	jul 2008	56,0	
Hemgården	jun-06	70,0	2,0		3,0	2009	70,0	
Perstorp	mar-06	102,0	22,0		70,0	jul 2008	102,0	
Albatrossen	apr-06	93,0	8,0		6,0	2009	93,0	
Kryssningen 1-3	apr-05	357,0	209,0		174,0	sep 2007	383,0	
Ombyggnad								
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	mar-04	152,0	93,0		54,0	jul 2007	152,0	
Staven m.fl, smalhusupprustning	mar-04	94,0	7,0		30,0	sep 2008	96,0	
Borrmjölet m.fl smalhusupprustnin	mar-04	92,0	5,0		25,0	2009	92,0	
Bärvågen m.fl smalhusupprustn	mar-04	116,0	0,0		2,0	2010	116,0	
Tjället , omb hotellhem	jan-07	92,0	9,0		45,0	apr 2008	92,0	
Bredband hela STH	aug-06	250,0	0,4		20,0	2010	250,0	

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB — **Bolag:** AB Stokab

Uppföljning av stora investeringar — **Rapportperiod:** 2008-2010

belopp i tkr — **Rapportansvarig:** H Förnestig

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos färdigt		Anm
	Tidpunkt	Belopp	t o m föreg år	Ack utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp	
Bredbandsutbyggnad Svenska Bo	2006-12-07	123	0	0	0	2009-12-31	123	
Bredbandsutbyggnad Stockholms	2006-12-05	111	0	0	0	2009-12-31	111	
Bredbandsutbyggnad Familjebostä	2006-12-31	88	0	0	0	2009-12-31	88	

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB — **Bolag:** Svenska Bostäder

Uppföljning av stora investeringar — **Rapportperiod:** 2007-03-08

OBS! Belopp i Mkr — **Rapportansvarig:** Torbjörn Dacke

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos färdigt		Anm
	Tidpunkt	Belopp	t o m föreg år	Årets utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp	
Kv Engelsmannen, exkl bidrag	2004-03-30	140	113,4	13,7	13,4	2006-03-31	113,5	Ca 120 mkr inkl bidrag.
Kv Säteritaket	2004-05-13	115	114,6	0,7	-1,1	2007-04-01	113,6	Markarbeten återstår. Inflyttat 0602!
Kv Snickeriet	2004-06-08	315-345	311,1	93,7	93,2	2007-06-01	327,4	Förbättring av slutkostn pga bidrag (ej med i kalkyl)
Kv Bränninge	2004-11-08	71	73,1	9,5	8,7	2006-03-31	72,9	Godkänd slutbesiktn mars 2006
Kv Tungstenen, exkl bidrag	2004-12-02	100	72,2	25,9	25,3	2006-09-30	72,2	Små regleringar återstår, klart!
Kv Neonet	2005-02-17	135	97,0	86,3	78,8	2007-07-01	113,4	Större omsättning 2006. Ingen ändring på totalen
Kv Oslo/kv Molde	2005-02-17	54	51,4	0,2	1,3	2006-01-01	52,6	Slutredovisat
Kv Italienaren	2005-02-17	70	58,2	17,1	17,5	2006-04-01	58,7	
Kv Kanslisliket	2005-02-17	97	99,9	48,6	56,2	2007-01-31	106,8	Vi räknar inte med bidrag, lägre omsättning än budget 2006
Kv Skytteparken	2005-06-16	250	133,2	94,7	82,1	2008-01-01	221,7	Missat innestående jft med prognos i år
Kv Kattrumpstullen	2005-08-25	124	124,2	112,3	110,2	2007-01-31	125,4	Inflyttn mitten jan2007. Markarbeten kvar 2007
Kv Utö fd kv Yxlan	2005-10-04	87	80,5	68,2	67,4	2007-01-31	87,4	Minskade kostn i år pga av uppbokat bidrag
kv Fikonet	2005-12-08	304	90,8	76,3	72,1	2007-03-31	298,3	Nya typen av investeringsbeslut.
Kv Kippinge	2005-12-08	95	36,0	27,5	30,9	2008-05-30	98,0	Förskjutet men mer kostnader i år.
Kv Rio	2005-12-08	126	131,3	82,5	73,7	2007-09-01	126,1	Högre kosntader 2006 än budgeterat. Ingen ändring på totalkostnaderna.
Kv Ätten	2006-03-21	60	17,4	17,3	16,2	2008-06-30	63,1	Förskjutet men mer kostnader i år.
Kv Inköpschefen	2006-06-15	75	-3	-3,0	-2,8	2008-03-01	75,3	
Kv Falsterbo	2006-08-29	81	1	0,8	1,2	2008-04-01	81,2	Proj startad, förfrågningar ut 2007
Kv Medevi Brunn (Sabbatsberg)	2006-10-03	380	8,9	5,0	4,5	2009-01-01	380,0	Ej upphandlat
Kv Kolonisten o Kolonistugan	2006-10-03	305	2,8	1,0	1,0	2008-10-01	301,1	Systemhandling klar
Kv Smedsbacken	2006-10-03	87	1,8	0,6	0,7	2008-07-01	87,0	Proj pågår, ramtalsentr i dec,byggstart 2007
Kv Jordbruksministern m fl	2006-12-19	176	1,7	1,7	2,0	2009-06-01	*192,6*	Inkl bidrag. Ej upphandlat, förstudie
Kv Gåshällan	2006-12-19	89	0,8	0,8	1,1	2008-07-01	*88,7*	Inkl bidrag. Ej upphandlat, förstudie
Kv Skohornet, Sylklacken	2006-12-19	154	1,5	1,5	1,5	2008-10-01	*154,1*	Inkl bidrag. Ej upphandlat, förstudie
Kv Inköpschefen, bliv. Kontorssky	2006-12-19	192	5,1	5,1	5,5	2009-12-01	*166,9*	Ej upphandlade, förstudie
Kv Reservoaren 6	2006-12-19	125	1,4	1,4	0,4	2008-10-01	*124,3*	Ej bidrag. Ej upphandlade, förstudie
Hammarbyhöjden, tre kvarter	2006-12-19	128	0,5	0,5	0,3	2008-09-01	*140,7*	Ej bidrag. Ej upphandlat, förstudie
Kv Gamen (Skrapan)	2005-04-12	970	625,6	431,3	447,4	2007-09-30	1 043,0	Skrapan
Vällingby Centrum	2005-08-25	2 894	1 798	764,3	884,5	2008-03	2 948,0	

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB — **Bolag:** Stockholms Hamn AB

Uppföljning av stora investeringar — **Rapportperiod:** 2008, 2009 och 2010

belopp i tkr — **Rapportansvarig:** C-E Aroseus

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos färdigt		Anm
	Tidpunkt	Belopp	t o m föreg år	Ack utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp	
Modernisering Kappelskär		400 000	2 000					
Stadsutveckling Värtan								
Sthlm-Nynäsh, Norvikudden	25-jun-92	1 700 000	15 000					

Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk beytdelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod: **Prognos 2 - 2007**

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Belopp	Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år Ack utfall 07-08-31	Prognos 2007	Färdig-ställande-grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp
Svenska Bostäder											
Kv Säteritaket	Pågår	97	6 463	maj-04	115	115	0	1	100%	dec-07	115
Kv Snickeriet	Pågår	210	12 055	jun-04	315-345	311	9	18	97%	sep-07	329
Kv Neonet	Pågår	104	6 728	feb-05	135	97	12	12	100%	okt-07	109
Kv Skytteparken	Pågår	127	7 849	jun-05	250	133	38	85	79%	maj-08	217
Kv Kattrumpstullen	Pågår	170	4 649	aug-05	124	124	-2	3	96%	dec-07	128
Kv Utö fd kv Yxlan	Pågår	70	4 480	okt-05	87	80	3	3	100%	maj-07	83
kv Fikonet	Pågår	125	9 550	dec-05	304	91	58	183	51%	sep-08	295
Kv Kippinge	Pågår	76	4 924	dec-05	95	36	13	69	50%	okt-08	98
Kv Rio	Pågår	141	4 134	dec-05	126	131	14	17	98%	okt-07	148
Kv Ätten	Pågår	41	2 769	mar-06	60	17	25	48	67%	jun-08	63
Kv Kontorsskylten Lamellhus (fd Inköpschefen)	Pågår	40	3 421	jun-06	75	4	36	62	53%	okt-08	75
Kv Agö (tidigare:Kv Falsterbo)	nov-07	52	3 552	aug-06	81	2	3	12	5%	sep-09	79
Kv Medevi Brunn (Sabbatsberg)	Pågår	156	12 077	okt-06	380	9	34	81	11%	mar-10	381
Sofielundsvägen (Kv Kolonisten o Kolonistugan)	Pågår	179	12 059	okt-06	305	3	6	52	3%	sep-09	352
Kv Smedsbacken	Pågår	45	2 730	okt-06	87	2	4	7	6%	jun-09	96
Kv Näringsministern/Miljöministern	Pågår	98	7 153	dec-06	176	2	3	23	3%	okt-09	187
Kv Gåshällan	Pågår	51	4 230	dec-06	89	2	10	28	13%	maj-09	89
Kv Skohornet, Sylklacken	Pågår	97	7 159	dec-06	154	2	3	31	3%	jun-09	171
Kv Kontorsskylten 8, Punkthus	jan-08	107	7 287	dec-06	192	5	1	8	2%	dec-09	243
Kv Reservoaren 6	Pågår	78	5 068	dec-06	125	2	7	56	7%	jun-09	125
Hammarbyhöjden, tre kvarter	Pågår	68	5 403	dec-06	128	3	4	39	5%	jun-09	138
Kv Ekerö/Nåttarö fd Bollplan	Pågår	198	14 270	jun-06	317	8	5	46	3%	apr-10	380
Kv Gamen (Skrapan)	Pågår			apr-05	970	626	465	484	98%	dec-08	1 110
Vällingby Centrum	Pågår			aug-05	2 894	1 821	564	803	80%	mar-08	3 001

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod: **Prognos 2 - 2007**

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Belopp	Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år Ack utfall 07-08-31	Prognos 2007	Färdig-ställande-grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp
AB Familjebostäder											
Lagbasen 1	jul-04	137 / 6	10172	okt-2003	279	256,7	2	2	01-jan	nov-06	259
Kastanjen 9	jun-04	93 / 1	6876	mar-2004	174,3	127,8	33,4	22,8	01-jan	dec-06	150,6
Sockenstämman 4	okt-05	48	3036	jun-2004	64	61,8	-8,8	-8,8	01-jan	aug-06	53
Sjöfarten 2	okt-06	93	6475	mar-2006	173,2	14,7	53,5	100	00-jan	maj-08	173,2
Fruängsgården 6	feb-06	58	4375	jun-2005	86,5	65,2	28,4	18	01-jan	jun-07	83,2
Aulan 2	okt-06	56 / 4	5000	dec-2005	168,5	34	60,1	95	00-jan	feb-08	168,5
Smålänningen 3	aug-06	32	2196	apr-2006	50,7	22,3	21,5	23	01-jan	juli-07	45
Borlången 7	jun-07	75	4883	jun-2006	118	3,1	5,6	40	00-jan	aug-09	118
Bouleklotet 1	dec-06	48	2956	jun-2006	67,5	1,3	0,6	15	00-jan	sep-08	69
Norrmannen 10	dec-06	44	2724	jun-2006	56,8	1,1	27,6	40	00-jan	feb-08	58,7
Skärkarlen 11 (f.d. 8)	nov-06	48	3218	jun-2006	70,8	5,3	38,5	55	00-jan	nov-07	67
Kalkbruket 2	dec-06	156 / 4	12566	nov-2006	321	7	37	80	00-jan	dec-09	321
Hammarö+Spårö	jan-08	69	4415	dec-2006	104	1,1	1	4	00-jan	mar-09	104
Iskarnevalen	okt-07	88	5552	jun-2007	128	1,1	0,3	5	00-jan	maj-09	128
Trädgårdsföreningen 1 (omb)	sep-06	32 / 30	9405	apr-2006	107,9	18	33,5	65	00-jan	jan-08	108
Västberga, etapp 2 (omb)	aug-04	168 / 20	9522	jun-2004	71,5	61,3	14,1	14,2	01-jan	jun-07	75,5
Stockholmshem											
Nyproduktion											
Kungsängsliljan	2006	28	1 870	dec-04	54	9	21	40	50%	dec-07	60
Svallvågen	2006	178	14 300	aug-05	385	77	104	135	47%	dec-08	385
Årsta äng 2,3	2007	122	9 970	jan-06	287	82	21	45	34%	jun-09	300
Sjövik 7	2006	98	7 660	aug-05	218	103	61	85	75%	dec-07	218
Gamlebo, Sexmännen	2006	75	5 100	aug-06	106	11	7	50	15%	jul-08	118
Högsätra+Bysätra	2006	60	4 930	apr-06	103	8	5	20	11%	apr-09	120
Fallbrickan	2006	88	5 740	aug-05	102	20	39	70	49%	apr-08	121
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	2006	29	2 170	mar-06	40	12	10	40	37%	mar-08	59
Hemgården	2008	59	3 440	jun-06	70	2	1	3	4%	jul-09	81
Perstorp	2006	70	4 810	mar-06	102	22	38	50	59%	feb-08	102
Albatrossen	2008	50	4 310	apr-06	93	8	0	2	7%	2009	113

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod: **Prognos 2 - 2007**

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Belopp	Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år Ack utfall 07-08-31	Prognos 2007	Färdig-ställande-grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp
Forts. Stockholmshem											
Kryssningen 1	2005	157	13 250	apr-05	357	209	55	152	67%	okt-07	396
Annedal	2008	133	11 017	mar-07	275	1	1	5	1%	2011	275
Ombyggnad											
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	2005	237		mar-07	152	93	41	54	91%	2007	147
Staven m.fl, smalhusupprustning	2007	116		mar-07	96	7	12	25	20%	2009	96
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	2007	96		mar-07	92	5	11	20	17%	2009	92
Bärvågen m.fl smalhusupprustn	2008	182		mar-07	116	0	1	2	1%	2010	145
Tjället , omb hotellhem	2006	300		jan-07	92	9	33	45	46%	2008	92
Bredband hela STH	2007			aug-07	250	0	1	15	0%	2010	250
SISAB											
Bromma Gymnasium		1	10 616	maj-05	125	22	81	105	82%	2007	140
Sjöstaden		1	8 700	nov-04	182	150	9	11	87%	2006	170
Adolf Fredrik		1	14 000	jun-05	82	49	44	67	113%	2007	117
Smedshagsskolan		1	6 500	sep-04	132	80	18	38	74%	2008	141
Södra Ängby		1	8 200	feb-05	115	3	25	60	24%	2009	139
Beckomberga/Söderberga		1	7 000	sep-06	174	7	65	118	42%	2009	209
Zinkensdamm		1	7 000	aug-06	89	3	82	131	95%	2007	140
Årstadal		1	2 742	jun-06	66	3	24	74	41%	2008	83
Micasa											
Fruängsgården1, ombyggnad hus B till gruppbostad				apr-04	106	115	115	0	100%	jun-07	115
Frösätra 1, hus B ombyggnad till gruppboende för äldre med demenssjukdom				feb-05	55	67	67	0	100%	jun-07	55

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod: **Prognos 2 - 2007**

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Belopp	Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år Ack utfall 07-08-31	Prognos 2007	Färdig-ställande-grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp
Forts. Micasa											
Frösätra 1, hus c2-c3 ombyggnad till gruppboende för äldre med demenssjukdom				sep-05	55	39	59	30	100%	aug-07	55
Gamlebo 8, ombyggnd hus 23,24 till sjukhemsboende				sep-05	158	113	117	10	100%	dec-07	162
Skogsmarken 23, ombyggnad seniorboende	ev inriktnings-beslut 061214				50	1	3	2	projektet stoppat		
Riddarsporren 21, ombyggnad seniorboende	genomförande-beslut 061214				75	2	6	23		dec-09	
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem	inriktnings-beslut 070605				190	0	1	1		dec-10	
Frösätra 1, hus C1 ombyggnad heldygnsomsorg	ev inriktnings-beslut 061214				52	0	1	1		dec-08	
Kastanjen 7, ombyggnad heldygnsomsorg	aug-06				200	0	0	0	projektet utgår		
Stockholm Parkering											
Kölnan	2005	113	2 800	2005	33	23	0	0	100%	maj-07	23
Högalid	2007	200	5 500	2004	80	8	0	1	10%	maj-09	80
Sjöstaden	2007	178	5 100	2006	35	0	0	34	0%	sep-07	34
Kungsbron	2006	160	4 700	2006	83	16	16	32	25%	sep-08	83
Vartofta	2006	285	2 100	2006	45	5	5	22	30%	nov-08	45
Futharken	2007	180	4 600	2006	12	0		0	30%	jun-08	12
Norra Varvsporten	2009	250	5 200	2005	20	0		0	2%	maj-11	20
Stigberget	2009	200	5 500	2004	75	1	0	1	7%	dec-13	62
Blasieholmen	2009	250	5 900	2004	95	1	0	1	8%	nov-11	95
Rosendal	2010	160	4 400	2004	72	1	0	1	4%	dec-11	72

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod: **Prognos 2 - 2007**

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Belopp	Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år Ack utfall 07-08-31	Prognos 2007	Färdig-ställande-grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp
Armemuseum	2011	400	11 000	2004	125	0		0	1%	jun-13	125

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod: **Prognos 2 - 2007**

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Belopp	Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år Ack utfall 07-08-31	Prognos 2007	Färdig-ställande-grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp
STOKAB											
Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder	2007	35709		dec-06	123	0	4,3	16	13%	dec-09	123
Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem	2007	31177		dec-06	111	0	5,4	19	17%	dec-09	111
Bredbandsutbyggnad Familjebostäder	2007	24756		dec-06	88	0	5,2	20	22%	dec-09	88
Stockholm Vatten											
Ledningsnät Nynäshamn					175	68	25	50	25%	2009	218
Ledningsnät Strängnäs					120	7	6	29	5-10%	2009	120
Inlopp/grovrening Henriksdal					55	3	16	22	50%	2008	60
Henriksdal 2010 (Danvikslösen)					250	0	3	9	0	2010	250
Värmesystem Henriksdal					30	1	1	14	20%	2008	26
Rötkammare Bromma					80	4	40	68	60%	2008	88
Stockholms Hamn AB											
Norvikudden - förprojektering				39148	1700	11,3	9	15,65		?	1700
Modernisering av Kapellskärshamn											
- varav nytt avloppsreningsverk				39027	30	0,9	7	35		?	50
Värtan utfyllnad enl hamnvision 2015						1,1	4	15		?	