PROJEKTTIDPLAN dat. 2014-11-10 rev 2

PROJEKTNUMMER: 277001-3496
PROJEKTANSVARIG: Per-Erik Lundgren

Godsfinkan 1 - Hus 3

SISAB

	2014				2015												2016											
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	Juli	aug	sept	okt	nov	dec
Utfört tidigare 2014																												
Utredning köp av Godsfinkan 1 dat 2014-03-10, inkl volymstudie dat 2014-03-17																												
Överlämning intern SISAB		27/10																										
Startmöte konsultgrupp			10/11																									
Oktober_November 2014																												
Utbf utser en handläggare.			!?																									
Projektgrupp tillsätts under ledning av SISAB med representanter från SEM och Utbf. SISAB kallar till startmöte.			13/11																									
Utbf skickar en beställning till SISAB för att säkertställa planlösning och funktioner. Beräknad kostnad är 150tkr.			!?																									
Efter inkommen beställning startar SISAB en övergripande teknisk inventering parallellt med projektgruppens arbete med planlösning och funktioner.																												
December_2014																												
Projektgruppens arbete med planlösning och funktioner måste vara klart senast 31 december.				31/12																								
Efter gemensamt godkännande av föreliggande förslag förbereder SISAB handlingar för totalentreprenad och fortsätter med teknisk inventering.																												
Januari_Februari 2015																												
Tillfälligt bygglov sökes snarast möjligt. Bygglovet skall gälla från 1 juli 2016 och framåt. / Utförs av Totalentreprenör					!?																							
Utbf skickar genomförandebeställning senast 28 februari.						28/2																						
Justerad tidplan för beslut Utbf																												
Underlag till handläggare					15/1																							
Sluss					29/1																							
Utbildningsnämnd						19/2																						
Ekonominämnd							18/3																					
Mars_April 2015																												
SISAB fortsätter med handlingsframtagning för kommande entreprenadupphandling. (TOTALENTREPRENAD)																												
Upphandling inleds i början av Feb																												
Maj_Juni 2015																												
SISAB handlar upp entreprenör formellt.										19/6																		
SISABs styrelse fattar beslut. SENAST!									1/5																			
Juli_September 2015																												
Förberedelse inför entreprenaden.																												
1 Oktober 2015_30 Juni 2016																												
SISAB hyr formellt byggnad 3, från 1 oktober 2015 av SEM. SISAB tecknar andrahandsavtal med Utbn från samma datum. Bashyra från SEM debiteras UTBF. Bashyran är inklusive värme.														1/10														
Byggstart och produktionstid.																												
																						30/6						
1 Juli_2016																												
Inflyttning verksamhet.																							1/7					
SISABs bashyra till Utbn kompletteras med SISABs nedlagda kostnader för verksamhetsanpassning. Hyresavtalet gäller som längst i 15 år och samtliga nedlagda kostnader skrivs av på samma tid. Tillkommer kostnad för DoU motsvarande paviljonger enligt ramavtalet pkt 9.																												
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	Juli	aug	sept	okt	nov	dec
	2014				2015												2016											

SEMESTER

Per-Erik Lundgren:
Klart Dec-2014, Joakim Sporrong utsed som handläggare Utbf

Per-Erik Lundgren:
Beställning från Utbf prel 16/1-2015
Direktfaktureras!