Tidplan Förskola vid parken i Gustavsbergs porslinskvarter

År	2016																															
vecka	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Bygglov																																
Detaljprojektering																																
Markarbeten																																
Stålstomme i fabrik																																
Volymelement färdigställs i fabrik																																
Inspektion i fabrik före transport																																
Montage																																
Färdigställande på plats																																
Slutbesiktning																																
Möblering																																
Förskolan kan öppna																																