STOCKHOLMS STADSHUS AB

STOCKHOLMS STADSHUS AB **Rapportperiod:** **T1 2019**

Planering stora investeringar och projekt > 50 mnkr

Rapportansvarig:

Belopp i mnkr

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Besluts-instans	Typ av Investering			Netto-nuvärde	Upparbetat t.o.m. 2019-04-30	Upparbetat 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos färdigt		Bedömning	Kommentar
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp	Inv.resultat i beslut					Tidpunkt (kvartal)	Belopp		
Micasa	10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby	Rinkeby-Kista	90		kv 1-2020	dec-15	BS	I	N	185		10	1	2	2	kv 4-2021	259		
Micasa	10246 Änn 7 nyb VoB	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	146	1000 kvm	kv 4-2020	dec-16	BS	U	N	0		2	0	2	2	kv 4-2023	467		
Micasa	10247 Hemsystern 1 nyb VoB	Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör	107		kv 1-2023	dec-17	BS	U	N	0		0	0	2	2	kv 1-2025	312		
Micasa	10248 Edö 1 omb VoB	Farsta strand	Farsta	107		kv 2-2018	sep-16	BS	G	SI	144		110	48	80	73	kv 4-2019	152		
Micasa	10354 Bergsholmsbackarna nyb VoB	Bagarmossen	Skarpnäck	72		kv 1-2022	jun-16	BS	U	N	0		1	0	1	1	kv 1-2025	263		
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Hagastaden	Norrmalm	90		kv 3-2022	dec-17	BS	U	N	0		3	2	1	1	kv 3-2024	284		