Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	netto Volym mnkr	netto Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum Reviderat G-beslut	netto Volym mnkr	netto Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %
Blodboksgränd	H8001062	2013-08-13	7,5	4,5	3,0	39,8%					
Masugnen 5 & 7	H8002524	2023-10-20	5,1	5,5	-0,4	-7,8%					
Strandviolen 6	H8001484	2013-02-20	3,5	2,9	0,6	17,7%					
Tanklocket 1	H8002413	2020-09-08	0,7	0,7	0,0	0,0%					
Årstaskogens naturreservat	H8001865	2018-08-22	5,2	6,7	-1,5	-28,8%					
FHR 3a Hagsätravägen	H8002664	2018-11-15	6,5	8,1	-1,6	-24,6%					
Snödroppen	H8001375				0,0	-	2018-03-08	14,1	17,8	-3,7	-26,0%
Hässelby strand centrum	H9244106	2007-12-13	46,0	70,8	-24,8	-53,9%	2017-02-02	72,0	70,8	1,2	1,7%
Kolkajen konst	H8002833	2021-05-27	4,5	3,7	0,8	17,8%					
Klarbäret	H8001989	2016-10-20	17,0				2021-10-21	23,4	25,4	-2,0	-8,3%
Blackeberg 3.1 förskola spanjoren	H8002318	2021-02-11	4,6	3,4	1,2	26,1%					
Hagsätra Naturreservat	H8002654	2023-09-28	8,9	9,3	-0,4	-4,5%					
Lugnet 2	H9251717	2005-05-23	386,0	321,8	64,2	16,6%					
Vision för city 3.0	H8000999	2012-10-15					2017-05-18	20,0	23,6	-3,6	-18,0%
Tjockan f.d. Malmövägen	H8001983	2013-03-14					2019-03-07	44,3	63,8	-19,5	-44,0%
Sturan större	H8000730		1,0	1,2	-0,2	-20,0%					
Kista Science city	H8001867	avbrutet									
Spånga tennishall	H8000830	avbrutet									
Vadmalen	H8002706	avbrutet									
Långsjö gård	H8003329	avbrutet									
Hjälmfast	H8003327	avbrutet									
Tegelsjö 5 m.fl.	H8003328	avbrutet									
Kristineberg bostäder	H8000771	avbrutet									
Ropsten	8001805	avbrutet									
Stockholmshus e3, Västertorpsvägen	8002655	avbrutet									
Tullgårdsskolan	H8003167	avbrutet									
Kolkajen	H8001608	avbrutet del av projekt									
Vridmaskinen delutrangering	8003331	avbrutet del av projekt									
Gjörwellsgatan	H8002825	avbrutet									
Årstaståket	8003002	avbrutet del av projekt									
Ärvinge	H8002602	avbrutet									
Björkhagens centrum	H8003146	avbrutet									
Alvik programarbete	H8003338	avbrutet del av projekt									
Brommaprogrammet etapp 1	H8003121	avbrutet del av projekt									
Brommaprogrammet etapp 2	H8002768	avbrutet									
Brommaprogrammet etapp 3	H8003122	avbrutet									
Brommaprogrammet etapp 4	H8002769	avbrutet									
Svandammsplan	H8002615	avbrutet									
Hemgården 3	H8002887	avbrutet									
Örnsberg 2	H8001623	avbrutet									
Doktor Widerströms gata	H8002951	avbrutet									
Västra Växthusvägen	H8800612	avbrutet									
Vanadislunden	H8004049	avbrutet									
Björkhagens centrum	H8003146	avbrutet									
Totalt slutredovisade projekt			**496,5**	**438,6**	**57,9**	**11,7%**		**173,8**	**201,3**	**-27,5**	**-15,8%**

Total volym Genomförandebeslut, mnkr, netto	**670,3**
Totalt utfall, mnkr, netto	**639,9**
Total avvikelse, mnkr, netto	**30,4**
Avvikelse %	**4,5%**

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om 30,39 mnkr netto, en avvikelse med 4,5 % jämfört med genomförandebesluten. Justerad avvikelse -7,8%
Av de 16 slutredovisade projekten har 5 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.
Av de 16 slutredovisade projekten har 11 projekt en negativ avvikelse jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut, samtliga av dessa har en avvikelse högre än 5 %.
Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 2 projekt en avvikelse under 1,0 mnkr.
Ytterligare 0 projekt har slutredovisats, men har inte analyserats eller sammanställts i denna redovisning då projektet avbröts.