

Investering
PI
Eva Lagerwall

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 360200 Ulvsundavägen, Bromma

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för rubricerat objekt bevilja 18 miljoner kr för omläggning av spillvattenledningar.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh
Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef Projekt

ÄRENDET

Bakgrund

Projektet innebär omläggning av spillvattenledningar i Ulvsundavägen och Ranhammarsvägen på grund av bakfall och bristfällig kondition på ledningarna.

Utförandet startades januari 2014 (ramavtalsupphandlad entreprenör) och bedöms vara klart under december 2014.

Kostnaderna för projektet har sedan ursprunglig kalkyl togs fram ökat på grund av svårförutsägbara förutsättningar där beslut och metodval fattas fortlöpande beroende på kända och ej kända ledningars bristfälliga kondition. Förändringarna omfattas bland annat av pumpning av ytvatten och avloppsvatten, tippavgifter för PAH-asfalt och spont. Anpassning till den befintliga trafiksituationen med många transporter till näringsidkare samt busstrafik förbi arbetsplatsen påverkar också kostnaderna.

Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas till 18 miljoner kr.
Tidigare godkänd budget är 14 000 000 kr

SLUT