

§ 8

Evakuering av Rödbergsskolan Reviderat inhyrningsärende

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner av utbildningsförvaltningen redovisade evakueringsåtgärder för Rödbergsskolan uppgående till cirka 38,5 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förlängd inhyrning av paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med en analys av om- och tillbyggnationen av Rödbergsskolan.

4. Utbildningsnämnden anför därutöver följande:

Rödbergsskolan har fått fina och ändamålsenliga lokaler som kommer glädja personal och elever under många år framöver. Men det måste säkerställas att förseningar och fördyrningar av denna storlek undviks i framtiden.

Ursprunglig projektkostnad för om- och utbyggnationen av Rödbergsskolan var, när beslut togs 2016, 308,5 miljoner. Därefter har flera revideringsbeslut tagits som tillsammans inneburit en fördyrning av själva byggnationen om 132,8 miljoner kronor. Det är en fördyrning på 43 %. Med detta beslut om fördyrning av evakueringskostnaderna med 19 miljoner kronor – med anledning av förseningen av projektet – uppgår den totala fördyrningen av projektet till 151,8 miljoner kronor.

Det är alltid angeläget att hantera skattebetalarnas pengar varsamt. I fallet med utbildningsförvaltningens budget och lokalkostnader är det särskilt angeläget då det direkt korrelerar till hur mycket resurser som finns till lärare och undervisningen. Det är skolpengen som ska betala för de utökade lokalkostnaderna.

När ett projekt blir så fördyrat jämfört med den ursprungliga kalkylen som Rödbergsskolan blivit är det viktigt att utreda varför och dra slutsatser för att förbättra för framtida projekt.

Därför får utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda orsaker till och konsekvenser av projektets utveckling, samt att utreda vad som hade kunnat göras annorlunda och föreslå åtgärder för att säkerställa att prognossäkerheten i framtida projekt blir bättre. Inför framtiden bör man utreda lämpligheten i att fortsätta undervisning i lokalerna under renoveringstiden istället för att evakuera.

Vi ser bekymmersamt på hur projektet påverkat personal som arbetat under byggnationen som pågått i en längre tid än vad som var tänkt. Effekterna och kostnaderna som uppstått också för skolans verksamhet ska ingå i analysen. Vidare vill vi se en ordentlig analys av hur mycket arbetstid som skolläring och lärare i olika delar i detta projekt behövt avsätta för möten om byggprojektet.

Sist, men inte minst, vill vi veta hur detta projekt påverkat eleverna. De som exempelvis gått i årskurs 6–9 har gått hela högstadiet i paviljonger utan tillgång till skolgård eller andra gemensamhetsutrymmen. Vi vill därför se en konsekvensutredning från ett elevperspektiv.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 maj 2022, dnr 2.6.3–3835/2018.

Rödabergsskolan har med anledning av om- och tillbyggnation behövt delevakueras. Evakuering har ordnats genom tre olika lokaler. Evakueringskostnaderna har blivit högre än vad nämnden tidigare beslutat på grund av kostnadsökningar och på grund av ett behov av att förlänga evakueringstiden. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden godkänner kostnaderna för de redovisade evakueringsåtgärderna. Förvaltningen föreslår också en fortsatt inhyrning för att säkerställa skolplatser med anledning av den förväntade flyktingströmmen mot bakgrund av kriget i Ukraina.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen samt med SISAB. Samråd har genomförts med stadsledningskontoret.

Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga samverkansgruppen den 31 maj 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner av utbildningsförvaltningen redovisade evakueringsåtgärder för Rödabergsskolan uppgående till cirka 38,5 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förlängd inhyrning av paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118.

Yrkande

Ordföranden Isabel Smedberg Palmqvist (L), Sophia Granswed Baat m.fl. (M), Richard Åkesson (MP), Claes Nyberg (C) och Nike Örbrink (KD) framlade ett eget gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall för detta.

Kadir Kasirga m.fl. (S), Tina Kratz m.fl. (V) m.fl. samt Martin Westmont (SD) anslöt sig till förslaget till beslut från (L), (M), (MP), (C) och (KD).

Förslag till beslut:

1. Att nämnden godkänner förvaltningens förslag på beslut.
2. Att uppdra åt utbildningsförvaltningen att återkomma med en analys av om- och tillbyggnationen av Rödabergsskolan.
3. Att nämnden därutöver anför följande.

Rödabergsskolan har fått fina och ändamålsenliga lokaler som kommer glädja personal och elever under många år framöver. Men det måste säkerställas att förseningar och fördröningar av denna storlek undviks i framtiden.

Ursprunglig projektkostnad för om- och utbyggnationen av Rödabergsskolan var, när beslut togs 2016, 308,5 miljoner. Därefter har flera revideringsbeslut tagits som tillsammans inneburit en fördröning av själva byggnationen om 132,8 miljoner kronor. Det är en fördröning på 43 %. Med detta beslut om fördröning av evakueringskostnaderna med 19 miljoner

kronor – med anledning av förseningen av projektet – uppgår den totala fördyrningen av projektet till 151,8 miljoner kronor.

Det är alltid angeläget att hantera skattebetalarnas pengar varsamt. I fallet med utbildningsförvaltningens budget och lokalkostnader är det särskilt angeläget då det direkt korrelerar till hur mycket resurser som finns till lärare och undervisningen. Det är skolpengen som ska betala för de utökade lokalkostnaderna.

När ett projekt blir så fördyrat jämfört med den ursprungliga kalkylen som Rödabergsskolan blivit är det viktigt att utreda varför och dra slutsatser för att förbättra för framtida projekt. Därför får utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda orsaker till och konsekvenser av projektets utveckling, samt att utreda vad som hade kunnat göras annorlunda och föreslå åtgärder för att säkerställa att prognossäkerheten i framtida projekt blir bättre. Inför framtiden bör man utreda lämpligheten i att fortsätta undervisning i lokalerna under renoveringstiden istället för att evakuera.

Vi ser bekymmersamt på hur projektet påverkat personal som arbetat under byggnationen som pågått i en längre tid än vad som var tänkt. Effekterna och kostnaderna som uppstått också för skolans verksamhet ska ingå i analysen. Vidare vill vi se en ordentlig analys av hur mycket arbetstid som skolledning och lärare i olika delar i detta projekt behövt avsätta för möten om byggprojektet.

Sist, men inte minst, vill vi veta hur detta projekt påverkat eleverna. De som exempelvis gått i årskurs 6–9 har gått hela högstadiet i paviljonger utan tillgång till skolgård eller andra gemensamhetsutrymmen. Vi vill därför se en konsekvensutredning från ett elevperspektiv.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till det gemensamma förslaget från (L), (M), (MP), (C) och (KD) och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.