

Handläggare: Lars Cedergrund
Tillgänglighetsprojektet
Tel: 08 508 262 68
lars.cedergrund.@gfk.stockholm.se

2005-06-30

Tillgänglighetsprojektet, tertialrapport 2, 2005.

Bakgrund

Nämnden tog beslut vid sammanträde 2004-12-16 att i princip godkänna kontorets föreslagna plan för disponering av 2005-års medel för att öka tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 mnkr skall utföras under år 2005. Beslut har tidigare tagits att Tillgänglighetsprojektet skall redovisas till nämnden i samband med varje tertialrapport.

Samråd

Arbetet inom Tillgänglighetsprojektet bedrivs i nära samarbete med handikapprådet. Åtgärdsplanen för 2005 har godtagits av gatu- och fastighetsnämndens handikappråd och förslagen till åtgärder har till största delen tagits upp i resp stadsdelsnämnds handikappråd. En stående punkt finns på gatu- och fastighetsnämndens handikapprådssammanträden om läget i Tillgänglighetsprojektets arbete.

Kontakter hålls med de olika handikapporganisationerna för att få deras synpunkter om vilka problem som finns och vilka förslag till förbättringar av tillgängligheten som bör utföras för resp handikappgrupp.

Referensgrupper med representanter från handikapporganisationerna kommer att arbeta med olika utvecklingsprojekt samt arbetet med att ta fram tillgänglighetsplaner för de olika stadsdelarna.

Konsekvenser

- *ekonomiska*

Budgeten för året är 100 mnkr. I åtgärdsplanen för 2005 som redovisades för nämnden i kontorets verksamhetsprogram vid sammanträdet 2004-12-16 finns projekt medtagna som tillsammans kostnadsberäknats till drygt de budgeterade medlen.

Kontoret har i detta läge valt att även i tertialrapport 2 ha kvar så gott som alla delprojekt på listan som kan genomföras under 2005 samt de som förskjuts till kommande år.

I samband med Gatu- och fastighetskontorets omorganisation har bokslut redovisats per 2005-04-30. Tillgänglighetsprojektet är nu placerat i en splittrad form på Trafikkontoret. I åtgärdsplanen 2005 redovisas också den nya budgeten för Tillgänglighetsprojektet i det nya Trafikkontoret. Fram till 2005-04-30 hade 16,8 mnkr upparbetats vilket blev bokslutet för arbetet inom Gatu- och fastighetskontoret. Den nya budgeten för Tillgänglighetsprojektet inom Trafikkontoret är då på 83,2 mnkr för resten av året.

Kontorets redovisning, tertialrapport 2, 2005.

Arbetet med åtgärdsplanen för i år pågår i huvudsak med genomförande men även med planering, projektering och upphandling. Ansvariga personer för varje delprojekt är utsedda och årsentreprenörer är upphandlade. Under tredje tertialet 2004 och första tertialet i år har arbetet medfört att de projekt som kommer att utföras under 2005 inom de budgeterade medlen har preciserats. Övriga delprojekt på åtgärdslistan utförs under nästa år eller senare. Detta framgår av åtgärdsplanen, tertialrapport 2 för 2005 enligt bilaga 1.

Genomförande påbörjas under året med åtgärder i de fyra stadsdelsområdena där upprättande av tillgänglighetsplaner har påbörjats och där inventeringar utfördes under sommaren 2004. Tillgänglighetsplaner kommer under året att upprättas i tre andra stadsdelsområden nämligen Kista, Kungsholmen och Liljeholmen och de inventeras nu under sommaren 2005.

Genom tillgänglighetsplanerna kommer arbetet med att prioritera åtgärder för att förbättra för personer med funktionshinder nu att genomföras på ett mer strukturerat sätt utmed frekventerade stråk och runt affärscentra och tunnelbanestationer.

Idrottsnämnden ska disponera 10 mnkr ur årets budget för att göra idrottsanläggningar mer tillgängliga enligt av idrottsnämnden framtagna plan.

Inom kulturområdet genomförs åtgärder under året för 5 mnkr enligt av kulturnämnden framtagna plan.

I åtgärdsplanen inom Tillgänglighetsprojektet har inga medel tagits upp för åtgärder i Fastighetsförvaltningens fastigheter. Fastighetsförvaltningen har under året sammanförts med Saluhallsförvaltningen till Fastighets- och saluhallskontoret. Barnstugorna har förts över till Sisab.

Tillgänglighetsprojektet skulle även fortsättningsvis vilja disponera medel för förbättringar i fastigheter som nu finns i det nybildade Fastighets- och saluhallsförvaltningen; det gäller bl a Stadshuset.

SLUT