

## Redovisning av stadsdelsförnyelseprojekt som har pågått under 2006

<p><b>Inledning</b></p> <p>Sammanfattning av insatserna inom stadsdelsförnyelsen för hela perioden utifrån nämndens handlingsplan samt en ekonomisk redovisning på totalen jämfört med kommunfullmäktige tilldelade medel.</p>	<p>Utifrån stadsdelsnämndens handlingsplan ska "Farsta vara en attraktivare stadsdel att bo och arbeta i, samt besöka". För denna vision har fem lokala mål för stadsdelsförnyelsen formulerats. Projekten omfattar upprustning, utveckling av företagandet/näringsliv, trygghet och trivsel, demokrati, ungas delaktighet, kultur, fritid, natur och miljö. Alla projekt/insatser uppfyller ett eller flera av de lokala målen. Självutvärderingar finns i varje projekt och i tre projekt inom barn- och ungdomsverksamheten och kultur har externa utvärderare anlitats.</p> <p>En inledande framtidsverkstad genomfördes i februari 2004 därefter har ett uppföljningsseminarium genomförts våren 2005. Under våren 2006 har en folder tagits fram som beskriver alla projekt/insatser i Farsta. Foldern har delats ut till boende, tjänstemän och företagare i området samt i samband med ett uppföljningsmöte på fritidsgården Tuben i juni 2006. Den finns också på biblioteken i Gubbängen, Farsta centrum och Sköndal.</p> <p>Upprustningsinsatserna avser upprustning av parkerna vid Hauptvägen/Prechtvägen i Hökarängen, Stieg Trenters torg, Farsta torg, parkleken Odlaängen, framtagande av program för upprustning av lekparken Skallet i norra Sköndal och lekparken vid Hovmästarvägen i Hökarängen. Vidare har trygghets- och trivselskapande åtgärder genomförts i Farsta strand med bättre belysning, tillskapande av en natur- och kulturstig, vindskydd samt anläggning av en brygga vid Edö. Även i Fagersjö har trygghets- och trivselskapande insatser genomförts så som förbättrad belysning, anläggning av boulebana och grillplats. Ett arboretum (trädutställning) samt en brygga har anlagts i Sköndal som trivselskapande åtgärder. En vision (program) för utveckling av högdalstopparna har tagits fram med boende. Vidare har ett program för ökad trafiksäkerhet på huvudgator i Svedmyra/Tallkrogen utarbetats i samverkan med trafikkontoret och tillsammans med boende i området.</p> <p>Ett visionsarbete för hur Larsboda/Farsta strand ska utvecklas som stadsdel med nya bostäder och företagande har genomförts i samverkan med boende, företagare och centrala förvaltningar/bolag under våren 2006.</p> <p>För ungdomar genomförs olika projekt för att öka deras inflytande och delaktighet. "Ungas röst i Farsta" är ett projekt som bl.a. har engagerat ungdomarna i att bygga en plattform för kommunikation/dialog mellan ungdomar och mellan ungdomar, politiker och tjänstemän. Vidare har ett nätverk utvecklats mellan elevråden och kamratstödarna vid högstadieskolorna. I projekten "Hur går det för våra ungdomar?" och "Stöd till långtidsarbetslösa ungdomar" får ungdomar i åldrarna 16-24 år coachning och hjälp med att komma i utbildning eller få ett arbete eller praktikplats med hjälp av nya metoder och arbetssätt. Ett kamratstödjarprojekt har genomförts tillsammans med SISAB vid Hökarängsskolan för att komma till rätta med skadegörelse och förbättra stämningen mellan elever.</p> <p>Fritids- och kulturinsatser har genomförts genom etablering av "Konsthall C" i Hökarängen samt genom utsmyckning på Hökarängsskolan med skulpturer avsedda att bilda pedagogiska verktyg för att utforska området inom astronomi. En utbyggnad av idrottsplatsen vid Gubbängens bollplan har genomförts för att stimulera till spontanidrottande och ge bättre förutsättningar för elever vid Gubbängsskolan att utöva idrott. I Gubbängens centrum har en boulebana anlagts. En tillbyggnad av parkleken Forsängen i Farsta strand utvecklar denna till att även inrymma en fritidsgård för ungdomar i området.</p> <p>I projekten "Ett levande Fagersjö" och "områdesutveckling i Hökarängen" har insatser genomförts för att öka engagemanget bland de boende samt för att öka</p>
--	---

	<p>samverkan mellan föreningar och stadsdelsnämndens verksamheter. Projekten har drivits av de boende själva.</p> <p>I alla skolor har insatser genomförts för att modernisera och utveckla skolbiblioteken som en del i att stimulera läsandet och språkutvecklingen. Vid tre skolor – Sandåkraskolan, Sköndalsskolan och Magelungsskolan – har skolgårdar upprustats och förnyats i samarbete med SISAB.</p> <p>Bokförda kostnader som avser olika projekt/insatser för stadsdelsförnyelsen har under år 2006 uppgått till 24,7 mkr.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade att tilldela stadsdelsnämnden 35,2 mkr under perioden 2003-2006. Stadsdelsnämndens totala kostnad under perioden är 33,8 mkr.</p>
Verksamhetsområden	<b>Kort redovisning av varje projekt som stadsdelsnämnden har haft kostnader för under år 2006.</b>
Arbetsmarknads-Verksamhet	<p><b>1. ”Stöd till långtidsarbetslösa ungdomar”</b></p> <p><b>Insatsen</b></p> <p>Målsättning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att utveckla stödet till långtidsarbetslösa ungdomar</li> <li>- att utveckla samarbetet med de lokala företagen</li> <li>- att utveckla metoder - bl.a. där mentorer och handledare används som stöd</li> <li>- att förbättra för ungdomar att komma vidare med studier</li> </ul> <p>att lägga grund för stadsdelens framtida metodutveckling av arbetet med ungdomar – i den nya sektionen ”Arbetsforum”.</p> <p>Under den tid som projektet har pågått har en ny metodik utarbetats som stöd i arbetssökandeprocessen. I projektet har man bl.a. anställt ungdomar som ett led i att vara ungas röster/förespråkare i kontakten med företag. Detta för att visa på den styrka som finns i ungdomarna själva. Vidare har projektet kunna erbjuda ett konsultstöd för att i mycket realistiska övningar träna ungdomarna i hur man beter sig vid en anställningsintervju. Ungdomarna får också pröva på att bygga upp en kaféverksamhet inom en fritidsgårdsverksamhet som ett led i att dels lära sig kaféverksamhetsgöromål, dels få praktik som senare kan visas upp vid en anställningsintervju. Målgrupp – ungdomar 18-24 år. Sedan starten har projektledarna haft kontakt med 289 personer + 27 från Vantör. Av dessa ungdomar fick 53 % ett arbete, 29 % fick en praktikplats och 13 % påbörjade studier.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2004-09-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 17 maj 2004</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Projektiden initierades av tjänstemän inom avdelningen för individ- och familjeomsorg. Projektiden presenterades vid framtidsseminariet den 10/2. Projektiden har förankrats och godkänts vid samverkansmöten i alla stadsdelar i Farsta som ett projekt som får drivas inom ramen för stadsdelsförnyelsen.</p>

<p><b>Barn- och ungdoms-verksamhet</b></p>	<p><b>2. ”Hur går det för våra ungdomar?”</b></p> <p><b>Insatsen</b>  Projektet ska arbeta förebyggande med ungdomar i riskmiljöer för att motverka social utslagning, missbruk och kriminalitet. Projektets idé är att erbjuda ungdomarna en personlig väg till meningsfull sysselsättning och integration i närsamhället. Projektet syfte är att genomföra en kvalitativ uppföljning av: 1) Alla högstadieelever boende inom Farsta stadsdelsnämndsområde som riskerar icke godkänt i avgångsbetyg. 2) Alla ungdomar inom Farsta stadsdelsnämndsområde som avbryter sina studier inom gymnasieskolan. Projektet avser att i första hand stödja ungdomar till att fullfölja sina studier. De som avbryter studier ska erbjudas stöd i form av praktikplatser/lärlingsplatser. I projektet kommer ungdomarna att erbjudas en ny möjlighet och en chans att komma tillbaka. Den unika kombinationen av en projektledare med mångårig erfarenhet av socialt arbete och en studievägledare med gedigen kunskap om utbildningsväsendet är en styrka inom projektet. Det har inte funnits en organisation som fångat upp ungdomar i åldersgruppen och erbjudit dem alternativ som i denna insats tidigare. Projektet är unikt utifrån arbetet med åldersgruppen och att de inte är knutna till försörjningsstöd. Mentorskap i denna utformning för åldersgruppen har inte prövats tidigare. Målgrupp ungdomar 16-19 år. Det har funnits 100 ungdomar med i projektet. Nu har 80 % av ungdomarna sysselsättning i form av studier, arbete eller praktik.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b>  2004-09-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b>  17 maj 2004</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b>  Projektidén initierades av tjänstemän inom avdelningen för individ- och familj. Projektidén presenterades vid framtidsseminariet den 10/2. Projekt har förankrats och godkänts vid samverkansmöten i alla stadsdelar i Farsta som ett projekt som får drivas inom ramen för stadsdelsförnyelsen.</p> <p><b>3. ”Ungas röst i Farsta”</b></p> <p><b>Insatsen</b>  Syftet med projektet är att göra ungdomars röster hörda och skapa förutsättningar för att deras krafter och idéer tas tillvara. Projektet har varit metodutvecklande. Tillsammans med ungdomar har en community (123farsta.com) för kommunikation mellan tjänstemän, politiker, föreningsliv och ungdomar utformats. Ungdomar har getts möjlighet att medverka i det lokala utvecklingsarbetet. I Projektet har ungdomslötsen arbetat med att bygga nätverk mellan elevråden och kamratstödarna på högstadieskolorna och undervisat skolpersonal samt elever i demokrati och barnkonventionen. En skoldemokratiplan har utarbetats inom projektet. Kontaktpolitiker från alla partier i stadsdelsnämnden har träffat ungdomarna vid olika tillfällen.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b></p>
--	---

	<p>2004-12-01 t.o.m. 2006-21-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 21 oktober 2004</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Initiativtagare till projektet är tjänstemän inom fritidsverksamheten i Farsta. Möten med elevråden och elevrådsstyrelserna vid högstadieskolorna och Farsta gymnasium har genomförts. Eleverna har ställt sig positiva till projektet. Projektet har presenterats vid samverkansmöten i alla stadsdelar i Farsta. Boende har godkänt att projektet får drivas inom ramen för stadsdelsförnyelsen. Ungdomars delaktighet har varit en prioriterad fråga bland boende vid alla de processer som genomförts vid samverkansmöten i alla stadsdelar.</p>
<b>Stadsmiljöverk-samhet</b>	<p><b>4. ”Upprustning yttre miljö Hauptvägen/Prechtvägen</b> <b>Insatsen</b> Projektet avser fysisk upprustning av boendemiljön runt bostäderna vid Hauptvägen och Prechtvägen samt utredning om möjligheten att anlägga en spontanidrottsplats i området intill Hökarängsskolan. Bakgrunden till att projektet kom till var att utemiljön var sliten i området vilket skapade otrivsel och otrygghet. Olika grupper använder området som tillhåll med skadegörelse och klotter som följd. Syftet med upprustningen är att öka tryggheten och användningen av området samt att överbrygga klyftor mellan olika boendegrupper i samband med planeringen. I projektet har parkerna rustats upp och ett konstverk installerats. Parkerna har fått nya lekredskap och parkbänkar samt grillplats. Entréerna till bostäderna har förnyats och nya cykelställ har tillkommit. Nya träd har planterats. En stor grop vid infarten till området har fyllts igen och istället blivit en öppen plats med gräsmatta.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2004-08-01 t.o.m. 2006-08-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 16 juni 2004</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Initiativtagare till projektet är den lokala hyresgästföreningen vid Hauptvägen. Projektet har utarbetats i samråd med boende i Hökarängen. Projektet godkändes vid ett samverkansmöte i Hökarängen. Samverkansmötet utsåg en arbetsgrupp som fick arbeta vidare. Arbetsgruppen består av boende, föreningar, elever och personal från Hökarängsskolan, stadsdelsförvaltningen, markkontoret, Familjebostäder, Stockholms hem och SISAB. Arbetsgruppen har arbetat tillsammans med markkontoret och en landskapsarkitekt. Projekt har också förankrats bland boende vid samverkansmöten i alla övriga stadsdelar inom Farsta stadsdelsnämndsområde.</p> <p><b>5. ”Upprustning av Stieg Trenters torg”</b> <b>Insatsen</b> Projektet omfattar upprustning och förbättringsåtgärder i den yttre miljön på och runt Stieg Trenters torg. Vid samverkansmöten och i andra sammanhang har boende klagat över torgets utformning en längre tid. Torget lutar vilket skapar problem på vintern med bl.a. isbildning och halka utanför tunnelbaneingången.</p>

	<p>Syftet med projektet är att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- förbättra miljön på och runt torget</li> <li>- öka tryggheten då torget och gångförbindelsen mellan torget och pendeltåget upplevs som otrygg.</li> <li>- genom samarbete mellan boende och andra aktörer runt torget nå en samsyn av miljön på och runt torget.</li> <li>- Förbättra gångförbindelserna.</li> </ul> <p>Upprustningen har bestått i att bygga om hela torget och att minska fontänen samt att lägga i en vacker mosaikbeläggning i dess botten. En handikappanpassad nedgång till tunnelbaneingången samt ny trappa med markvärme har anlagts. Nya cykelställ och parkbänkar har installerats. Buskage efter gångstråken har gallrats ur.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2004-08-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 17 juli 2004 samt 27 oktober 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Initiativtagare till projektet är boende i Farsta strand. Vid ett samverkansmöte i Farsta strand godkändes att en arbetsgrupp fick bildas kring denna fråga och att ett projekt kunde startas inom ramen för stadsdelsförnyelsen. Arbetsgruppen består av boende, föreningar, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och SL.</p> <p>Representanterna i arbetsgruppen har arbetat tillsammans med en landskapsarkitekt för att upprätta ett förslag till program för torget. Programförslaget har antagits av stadsdelsnämnden och beslut har fattats att genomförande av upprustningsförslaget ska ske. Projektet har förankrats bland boende vid samverkansmöten i alla stadsdelar.</p> <p><b>6. ”Upprustning av Farsta torg”</b></p> <p><b>Insatsen</b> Projektet omfattar upprustning av den yttre miljön på och runt Farsta torg. Syftet med projektet är att genomföra åtgärder som avser att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- öka tryggheten och trivseln på och runt torget.</li> <li>- tillföra aktiviteter och kulturinslag på torget.</li> <li>- genom samarbete mellan boende och andra aktörer runt torget verka för en samsyn kring utvecklingen av torget.</li> </ul> <p>En scen har byggts, ett terazzogolv har anlagts och ny belysningsarmatur har installerats runt terazzogolvet. Torget utanför tunnelbanan har rensats upp, torgplatserna har markerats och fått nya elpollare, gamla belysningsstolpar har tagits bort och ersatts av ett s.k. månljus. Elskåp har flyttats och ny stenbelagd yta har anlagts vid Karlandaplan.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 16 december 2004 samt 27 oktober 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Initiativtagare till projektet är boende, föreningar och företagare i Farsta. Vid samverkansmöten och i andra sammanhang har boende m.fl. haft önskemål om att Farsta torg ska bli en attraktiv plats för boende och besökare. Vid ett samverkansmöte i Farsta bildades en arbetsgrupp</p>
--	--

bestående av representanter från boende, Farsta centrum, företagarföreningen, föreningar, Farsta gymnasium, Kulturförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning. Arbetsgruppen fick i uppdrag att upprätta ett program för torget. Programmet har presenterats och förankras vid samverkansmöten samt vid ett samrådsmöte m.m. Stadsdelsnämnden har antagit programmet och beslutat att upprustningen får genomföras.

## **7. "Belysning i Fagersjö"**

### **Insatsen**

Insatsen har bestått i att installera bättre belysning vid parkleken Måsen och vid gångtunneln under Ejdervägen vilket har skapat trygghet i området.

### **Start- och avslutningsdatum**

2005-06-16 t.o.m. 2006-12-31

### **Nämndbeslut**

16 juni 2005

### **Initiativtagare/beslutsprocess**

En arbetsgrupp för trygghet och trivsel startade med att lokalisera områden som kändes otrygga. De presenterade idéer vid ett samverkansmöte om bättre belysning på ett par ställen. Idéerna godkändes och stadsdelsnämnden beslutade att åtgärder för bättre belysning fick genomföras som ett projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

## **8. "Yttre miljö Fagersjö"**

### **Insatsen**

För att skapa trygghet och trivsel har följande åtgärder genomförts:

- Nya klätterväxter i pergolan
- En ny boulebana
- En ny grillplats vid stranden
- Nya stolpar med nät för tennisspel vid den inhägnade basketplanen

### **Start- och avslutningsdatum**

2005-11-01 t.o.m. 2006-12-31

### **Nämndbeslut**

27 oktober 2005

### **Initiativtagare/beslutsprocess**

Arbetsgruppen för trygghet och trivsel som bildades i samband med en framtidsverkstad i Fagersjö har arbetat fram idéer för att öka trivseln i området. Förslagen har presenterats vid samverkansmöten i Fagersjö och i samband med samverkansmöten i övriga stadsdelar i Farsta. Idéerna har godkänts och stadsdelsnämnden beslutade att insatserna fick genomföras som ett projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

## **9. "Farsta strand natur och miljö"**

### **Insatsen**

Insatsen består i att göra förbättringar i den yttre miljön i Farsta strand och Farstanäset. Åtgärderna ska stärka området som rekreations- och

	<p>naturområde för boende i Farsta och Söderort.</p> <p>I området har en brygga anlagts nedanför Edö äldreboende, en natur- och kulturstig har tillskapats på Farstanäset, en naturstig för Fältskolan har anlagts i Magelungsskogen, en grillplats och ett vindskydd har byggts på Farstanäset, broentrén till Farstanäset har fått ett räcke samt en trappa.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-07-01 t.o.m. 2006-11-30</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 16 juni 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Boende samt medlemmar i Farstanäsets stugförening fick godkänt vid ett samverkansmöte i Farsta strand att bilda en arbetsgrupp med inriktningen ”natur och miljö”. Denna arbetsgrupp fick godkänt att gå vidare med sina idéer vid ett senare samverkansmöte. Idéerna och förslagen har presenterats vid samverkansmöten i övriga stadsdelar i Farsta. Stadsdelsnämnden beslutade att insatserna fick genomföras inom ramen för stadsdelsförnyelsen.</p> <p><b>10. ”Åtgärder i den yttre miljön i Farsta strand”</b></p> <p><b>Insatsen</b> Ett antal åtgärder avser att förbättra tryggheten och trivseln i Farsta strand. Ny belysning vid Ullerudsbacken samt vid trappan till Brunskogsbacken har installerats. Ett djupt dike har fyllts igen. En trottoar vid korsningen Ullerudsbacken och Nordmarksvägen har förlängts. SL kontaktades och nu har också en busskur byggts vid Ullerudsbacken enligt önskemål från boende.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-30</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 27 oktober 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Boende fick godkänt vid ett samverkansmöte i Farsta strand att bilda en arbetsgrupp med namnet ”bostäder och service”. Denna grupp har tagit fram idéer och åtgärdsförslag i samverkan med Svenska bostäder och SL för att förbättra trivseln och tryggheten i området. Förslagen godkändes av samverkansmötet i Farsta strand och stadsdelsnämnden beslutade att åtgärderna kunde genomföras i ett projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen.</p> <p><b>11. ”Program för ökad trafiksäkerhet i Svedmyra och Tallkrogen”</b></p> <p><b>Insatsen</b> Ett program har tagits fram för ökad trafiksäkerhet på huvudgator i Svedmyra och Tallkrogen på vägarna Enskedevägen, Lingvägen och Herrhagsvägen. Projektet har varit en pilotstudie för hur man i framtiden kan utarbeta program för säkra huvudgator i övriga delar inom staden. Trafiksäkerhetsåtgärder genomförs nu inom ramen för trafikkontorets ordinarie verksamhet/budget.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b></p>
--	--

	<p>2005-08-01 t.o.m. 2006-04-30</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 16 juni 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Boende väckte idéer vid ett samverkansmöte om hur trafiksäkerheten skulle kunna förbättras i Svedmyra och Tallkrogen. Arbetsgruppen fick godkänt att arbeta vidare med idéerna. Stadsdelsnämnden beslutade att tilldela medel ur stadsdelsförnyelsen för framtagande av programhandling. Arbetsgruppen samarbetade med trafikkontoret och en konsult för att ta fram programmet. Trafiksäkerhetsåtgärder genomförs nu inom ramen för trafikkontorets investeringsbudget utifrån det framtagna programmet.</p> <p><b>12. ”Parkleken Skallet – program”</b></p> <p><b>Insatsen</b> Lekparken Skallet har successivt avvecklats. Ett fåtal lekredskap har varit utspridda över en alltför stor grusyta. Platsen blev kalare och tråkigare. Insatsen har bestått i att ta fram ett program för upprustning av parken. Upprustningsåtgärderna bestod i förbättrad markbeläggning, nya lekredskap, plantering av träd och buskar samt nya bänkbord. Parken har upprustats inom ramen för ordinarie investeringsplan utifrån framtagna programhandling.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-05-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 20 april 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Boende i området väckte idén om att rusta upp lekparken. Detta skedde i samband med ett samverkansmöte. Samverkansmötet godkände förslaget och en arbetsgrupp bildades med representanter från boende, markkontoret och stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsnämnden beslutade att tilldela medel för framtagande av program. Arbetsgruppen arbetade fram ett förslag tillsammans med en landskapsarkitekt. Upprustningen genomfördes sedan inom ramen för ordinarie parkinvesteringar.</p> <p><b>13. ”Lekpark vid Hovmästarvägen – program”</b></p> <p><b>Insatsen</b> Lekparken vid Hovmästarvägen upplevs som sliten och otrivsamt. Ett program har nu tagits fram med förslag om plantering av nya träd, bättre belysning, ny sandlåda, gunga samt nya bänkar och bord. Upprustning kommer att ske inom ordinarie parkinvesteringsplan.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-07-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 16 juni 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Initiativtagare är boende i Hökarängen. Idéförslaget om att upprusta parken godkändes vid ett samverkansmöte. En arbetsgrupp med boende bildades tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsnämnden</p>
--	---



	<p>beslutade att ett program för upprustning av parken skulle tas fram.</p> <p><b>14. ”Utvecklingsplan för Larsboda/Farsta strand”</b></p> <p><b>Insatsen</b>  Insatsen har bestått i att ta fram en vision för utveckling av stadsdelen Larsboda/Farsta strand. Förslaget innebär en förtätning av befintlig stadsstruktur med bl.a. nya bostäder. Inom företagsområdet finns plats för nyetablering av företag när en yta om ca 25 000 kvm blir ledig för exploatering. En tydlig profil skapas för området med ett centralt beläget sportcenter. En programhandling i form av en folder har tagits fram där alla förslag/idéer finns presenterade.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b>  2005-10-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b>  22 september 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b>  Stadsdelsnämnden är initiativtagare. En workshop med en fokusgrupp bestående av tjänstemän och politiker i Farsta stadsdelsnämnd, markkontoret, stadsbyggnadskontoret, Stockholm Business Region, Svenska bostäder, Telia Sonera Sverige, Nordisk Renting AB, GG Fastigheter, Atrium fastigheter AB, boende och Farsta företagargrupp i Larsboda genomfördes. Beslut fattades av nämnden om att i samverkan med alla parter ta fram en programhandling för utveckling av området. Konsulter från Erséus Arkitekter AB anlätades för uppdraget.</p>
<b>Kultur- och fritids- verksamhet</b>	<p><b>15. ”Konsthall C”</b></p> <p><b>Insatsen</b>  Projektet avser att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bygga ett centrum för konst i Farsta stadsdelsnämndsområde</li> <li>- skapa en ny typ av mötesplats för boende i Hökarängen genom att integrera en väl förankrad verksamhet (tvättstuga) med en konsthall och en utställning om Hökarängens historia</li> <li>- med fokus på ökat grannskapsarbete utveckla närdemokratin genom samtidskonstens pedagogik med målgruppen boende och skolelever i Hökarängen.</li> </ul> <p>I projektet har konstnärer verkat på plats. Ett antal utställningar, debatter, samtal och föreläsningar har genomförts. Elever från skolorna i Farsta har fått möjlighet att komma till seminarium där projektledarna för konsthallen har berättat om vad samtidskonst är.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b>  2004-10-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b>  21 oktober 2004</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b>  Initiativtagare till projekt är kulturföreningen Moment. Projektidén har presenterats vid framtidsseminariet i februari 2004 samt vid samverkansmöten i Hökarängen, Svedmyra, Tallkrogen och Gubbängen. Projektidén godkändes vid samtliga möten och Moment fick arbeta vidare med sin idé/projekt i samverkan med olika aktörer. Det finns en bred uppslutning kring projektet såväl över förvaltnings- och</p>

bolagsgränser som mellan organisationer, boende och ideella föreningar. Medverkande parter i projektet är kulturföreningen Moment, boende, Hökarängens stadsdelsråd, Familjbostäder, Stockholms hem, Kulturförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning. Projektet har också förankrats bland boende vid samverkansmöten i alla stadsdelar inom Farsta stadsdelsnämndsområde.

## **16. "Näridrottsplats i Gubbängen"**

### **Insatsen**

Den f.d. grusfotbollsplanen vid Gubbängens skola har rustats upp till en näridrottsplats. Näridrottsplatsen ger boende och skolelever större möjlighet till idrottande i området. Bollplanen har belagts med konstgräs. En löparbana, yta för bollspel som handboll och basket, beachvolleyplan samt boulebana och längdhoppsgrop har anlagts. Sammanlagt har 7 mkr investerats i idrottsplatsen. Handslaget 2 mkr, stadsdelsförnyelsen 2 mkr och idrottsförvaltningen 3 mkr.

### **Start- och avslutningsdatum**

2005-05-01 t.o.m. 2006-08-31

### **Nämndbeslut**

20 april 2005

### **Initiativtagare/beslutsprocess**

Initiativtagare till insatsen är Stockholms idrottsförbund genom det s.k. Handslaget. En arbetsgrupp bestående av boende, stadsdelsförvaltningen, idrottsförvaltningen samt Stockholms idrottsförbund har utarbetat programhandlingen. Trafikkontoret har fått i uppdrag att utforma parkeringslösningar i området. Insatsen har presenterats vid samverkansmöten i alla stadsdelar och har godkänts. Stadsdelsnämnden har beslutat att insatsen får drivas inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

## **17. "Upprustning och förnyelse av parkleken Odlaängen"**

### **Insatsen**

Parkleken har setts som en viktig mötesplats för boende i området. Upprustningen syftar till att öka områdets trygghet och trivsel. Parkleken får ny lekutrustning och ny beläggning samt regnskydd och parkbänkar.

### **Start- och avslutningsdatum**

2005-03-01 t.o.m. 2006-12-31

### **Nämndbeslut**

24 februari 2005 samt 22 september 2005

### **Initiativtagare/beslutsprocess**

Initiativtagare är boende och brukare av parkleken. En arbetsgrupp bestående av boende, brukare, ungdomar, f.d. gatu- och fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningen och föreningar har utarbetat programförslaget. Arbetsgruppen fick godkänt vid ett samverkansmöte att starta projektet. Idén har presenterats vid samverkansmöten i alla övriga stadsdelar inom Farsta samt vid ett uppföljningsseminarium med boende våren 2005. Stadsdelsnämnden har godkänt att projektet får genomföras.

	<p><b>18. "Tillbyggnad av parkleken Forsängen"</b></p> <p><b>Insatsen</b> En ny mötesplats för barn och ungdomar skapas genom att den befintliga parkleken Forsängen i Farsta strand får en tillbyggnad. Både förskole- och ungdomsverksamhet kommer att inrymmas i byggnaden.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-05-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 20 april 2005 samt 25 januari 2006</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Initiativtagare är ungdomar i Farsta strand. Genom en framtidsverkstad för ungdomar kom idén om att bygga en fritidsgård i Farsta strand. Idén godkändes vid ett samverkansmöte och ritningar för en ny mötesplats togs fram tillsammans med fritidspersonal och boende. Insatsen har presenterats vid samverkansmöte i övriga stadsdelar. Stadsdelsnämnden antog förslaget och godkände att parkleken Forsängen fick byggas ut.</p>
Skola	<p><b>19. "Upprustning och förnyelse av skolbibliotek"</b></p> <p><b>Insatsen</b> Syftet är att upprusta och utveckla skolbiblioteken för att stimulera läsandet, stödja språkutvecklingen, stärka skolornas mångkulturella möjligheter, utveckla informationskompetensen, stärka bibliotekens pedagogiska roll, stödja barn med särskilda behov, ge förutsättningar för publika verksamheter (utställningar, författarbesök etc.)</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-05-17 t.o.m. 2006-06-30</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 17 maj 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Skolpersonal har tagit initiativ till denna insats och man har bildat arbetsgrupper där personal, elever och föräldrar tillsammans utarbetar planer för bibliotekens upprustning och utveckling. Planerna/förslagen har presenterats och förankrats vid samtliga samverkansmöten i alla stadsdelar samt vid uppföljningsseminariet i Farsta gymnasiums aula i mars 2005. Insatsen genomförs i samverkan med utbildningsförvaltningens skolbibliotekskonsulenter. Styrgruppen har beslutat att denna insats kan drivas inom ramen för stadsdelsförnyelsen och i maj bereddes ett ärende för stadsdelsnämnden.</p> <p><b>20. "Upprustning och utveckling av skolgårdar"</b></p> <p><b>Insatsen</b> Skolgårdarna vid Magelungsskolan i Farsta strand, Sandraåkrskolan och Sköndalsskolan i Sköndal har utvecklats som mötesplatser i områdena samt rustats upp med nya lekredskap.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-05-01 t.o.m. 2006-06-30</p>

	<p><b>Nämndbeslut</b> 17 maj 2005</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Initiativtagare är föräldrar och skolpersonal. Arbetsgrupper har bildats med personal, elever, föräldrar och representanter från SISAB. Förslagen har godkänts vid samverkansmöten och stadsdelsnämnden har beslutat att upprustningen kan genomföras inom ramen för stadsdelsförnyelsen.</p>
<b>Kommunikations- och informations- insatser</b>	<p><b>21. Uppföljningsseminarium</b></p> <p><b>Insatsen</b> Den 14 juni genomfördes ett uppföljningsseminarium på fritidsgården Tuben i Farsta centrum för boende, föreningar och företagare samt tjänstemän inom staden. För att redovisa alla insatser har stadsdelsförvaltningen producerat en folder – ”Stadsdelsförnyelsen i Farsta – Från möjlighet till verklighet”. I foldern redovisas även Farstas vision och de fem lokala målen för stadsdelsförnyelsen samt beslutsgången för hur alla projekt kommit till. Foldern delades ut i samband med seminariet och den finns också att hämta på biblioteken i Farsta centrum, Sköndal och Gubbängen.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Initiativtagare/beslutsprocess</b> Det finns ett uppdrag till förvaltningen att genomföra återkommande informationssatsningar. Produktionen av foldern är en del av den informations- och kommunikationsplan för stadsdelsförnyelsen som stadsdelsnämnden fattat beslut om.</p>
<b>Demokrati- och lokala utvecklings- insatser</b>	<p><b>22. ”Ett levande Fagersjö”</b></p> <p><b>Insatsen</b> Syftet med insatsen har varit att tillvarata boendes delaktighet, inflytande och ansvar för sitt bostadsområde. Insatserna har bestått i produktion av en föreningstidning ”Fagersjöbladet” som kommit ut i sex nummer till 1100 hushåll och ”trevlig samvaro” som har genomförts på Fritidsgården fem gånger under projektiden. Projektet har haft en anställd projektledare på 20% som ansvarat för samordningen av insatserna.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2005-08-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 16 juni 2005</p> <p><b>Initiativtagare</b> Initiativtagare till projektet var arbetsgruppen för ”Integration och Kultur” i Fagersjö som ville genomföra ett antal aktiviteter för att öka engagemanget i området. Arbetsgruppen redovisade en plan för olika aktiviteter som godkändes vid samverkansmötet. Stadsdelsnämnden beslutade att aktiviteterna kunde genomföras inom ramen för stadsdelsförnyelsen.</p> <p><b>23. ”Områdesutveckling i Hökarängen”</b></p> <p><b>Insatsen</b> Insatsen har bestått i att genomföra ett antal aktiviteter i samverkan med stadsdelsnämnden verksamheter, boende och föreningslivet. Insatserna</p>

	<p>avser stärka området och öka dess attraktivitet för boende och besökare. Etablering av "Hälsans stig" är ett av resultaten i projektet. Studiecirklar om 50-talets Hökarängen har genomförts. En lokal har etablerats och färdigställt i 50-talsstil. Lokalen har bl.a. använts av stadsbyggnadskontoret för information om nybyggnationer. Nätverk bland föräldrar har tillskapats genom igångsättande av sportaktiviteter. En balkongmarknad har genomförts. En projektledare har samordnat insatserna.</p> <p><b>Start- och avslutningsdatum</b> 2006-09-01 t.o.m. 2006-12-31</p> <p><b>Nämndbeslut</b> 16 juni 2005</p> <p><b>Initiativtagare</b> Stadsdelsrådet inkom med en skrivelse våren 2004 om att bl.a. utveckla och stärka föreningslivet i Hökarängen. Under år 2004 utvecklade stadsdelsrådet sina idéer/förslag i en arbetsgrupp tillsammans med stadsdelsnämndens verksamheter, Närvårdcentralen, Familjebostäder och Stockholmshem. Vid ett samverkansmöte i Hökarängen godkändes förslaget. Styrgruppen godkände insatsen och stadsdelsnämnden beslutade att insatserna kunde genomföras inom ramen för stadsdelsförnyelsen.</p>
--	--