



PROJEKT-PM

PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Projektnummer enligt kontoplan

			9	1	0	0	SDF, konto för parkinvestering
7	0	0	0	4	5	8	TK, uppdragskonto
7	0	0	0	0	3	0	ExplK, ev gammalt uppdragskonto
							Konto, ev tillägg, tillgänglighetsmedel, TK
							Konto, ev tillägg, exploateringsmedel, ExplK (grönkomp mm)

Ekonomi och beslut

	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Total kostnad per år <i>anges i mnkr</i>	0,1+0,1 sdf					
Av KF anvisade medel <i>anges i mnkr</i>	0,1	0	2	6		8,1
Annan finansiering <i>anges i mnkr</i>						
Annan finansiering <i>anges i mnkr</i>						
Startmöte SDF - TK (Ersätter beställning) <i>ange datum</i>						
Ev genomförandebeslut / tjt i SDN <i>ange datum</i>			22 maj			

Översiktlig tidplan

	2008				2009				2010				2011			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	genomfört 2006															
Projektering	x	x														
Entreprenad			x	x	x	x	x	x								

Investeringskalkyl i tidigt skede (prisnivå år/mån/dag)*

2006-08-03

Aktivitet	Totalkostnad	Budget i tkr					
		Tidigare	2007	2008	2009	2010	Senare
Egen tid TK	100	50	50				
Egen tid ExplK	100	25	50	25			
Ev egen tid SDF	50	25	25				
Program	180	180					
Projektering	500		500				
Entreprenad	7000		1000	6000			
Byggledning	150		50	100			
Övrigt	0						
Oförutsett	200		100	100			
Genomförande- beslut summa	8280	280	1775	6225	0	0	0

* Denna ursprungskalkyl behålls under hela projektet.

Projektorganisation

Handläggare på SDF

Program	Jan Ekman
Projektering	Jan Ekman
Entreprenad	Jan Ekman
Övriga	Cecilia Rivard

Handläggare på ExplK / TK

Program, park	Jean-Louis Dessalles
Program, gata	Annicka Feichting
Projektering, park	Anneli Wallgren
Projektering, gata	Lars-Otto Frick
Entreprenad	Christina Bengtsson
Miljö	
Belysning	Sören Spetz
Tillgänglighet	Christina Lekberg
Övriga	

Konsult - Entreprenör

	Avrop ramavtal	Upphandling
Konsult - program	Landskapslaget	
Konsult- projektering	Naturvårdbyrån	
Konsult - övriga	Ljus & Gestaltning	
Entreprenör		
Entreprenör		

Reviderad investeringskalkyl (datum)

2008-04-29

Aktivitet	Budget i tkr						
	Totalkostnad	Tidigare	2007	2008	2009	2010	Senare
Egen tid ExplK	0						
Egen tid TK	200			100	100		
Ev egen tid SDF	0						
Program	200	200					
Projektering	550			550			
Entreprenad	6000			1100	4900		
Byggledning	150			50	100		
Övrigt	0						
Oförutsett	1100			200	900		
Genomförande- beslut summa	8200	200	0	2000	6000	0	0

Ev. reviderad budget	0						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1	

Arbetsprocess / komihåg-lista

Denna tabell fylls i kontinuerligt och är ett hjälpmedel för att komma ihåg arbetsprocessens olika moment. Fyll i de moment som är aktuella för just detta projekt. Se "Förslag till rutiner för samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna och markkontoret i parkinvesteringsprojekt" daterat 2006-01-10.

	Ansvarig		Datum
	Förvaltn	Handläggare	
Programfasen			
Startmöte	Expl	Jean-Louis Desalles	2006-01-13
Projektmöten	Expl	Jean-Louis Desalles	
Samrådsmöten	SDF	Jan Ekman/Anneli Wallgren	2008-02-05
Avstämningmöte	Expl		
Program klart	Expl		
Projekteringsfasen			
Projekteringsstartmöte	Tk	Anneli Wallgren	2008-01-21
Projekteringsmöten	Tk	Anneli Wallgren	
Granskningsmöte	Tk	Anneli Wallgren	
Projekteringsavslutningsmöte	Tk	Anneli Wallgren	
Förfrågningsunderlag klart	Tk	Anneli Wallgren	
Genomförandebeslut SDN enl sid 3	SDF		
Entreprenadfasen			
Förbesiktning	Tk		
Byggstart	Tk		
Byggmöten	Tk		
Slutbesiktning	Tk		
Invigning	SDF		
Överlämnande till SDF	Tk		
Underlag för slutredovisning	Tk		
Slutredovisning i SDN	SDF		
Garantitiden			
Kontroll	SDF		
Garantibesiktning	SDF		
Ev. erfarenhetsåterföring	SDF		