

§ 159

Dnr KSM2015-315-68

Framskjuten tidplan och kostnadsökning för nedgrävning av elkablar vid Petterboda

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Ärendet återremitteras för vidare undersökning, möjligheten till bibehållen tidplan för eventuell nedgrävning ska utredas.

Beskrivning av ärendet

Vid breddning av Tyresövägen behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga elledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om flyttning av elanläggning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12 §91.

Enligt avtalet är ledningen ett hinder för breddning av Tyresövägen och den behöver därför flyttas. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att ytterligare utredningar behöver göras för att säkerställa det bästa och mest prisvärda alternativet för breddning av Tyresövägen vid Petterboda. Är det till exempel flytt av elledningar, förskjutning av vägens körbana eller förskjutning av cykelbanan? Utredning behövs eftersom det visat sig att nedgrävningen blir så mycket dyrare än uppskattat. Ytterligare utredningar innebär att nuvarande tidplan förskjuts.

I avtalet anges bland annat att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kabelflytten. En uppskattning av kostnaden gjordes i ett tidigt skede, innan projektering och tillstånd hade påbörjats. Denna tidiga uppskattning som var den bästa indikationen i det skedet uppgick till 21 000 000 kr år 2014 och skrevs in i avtalet. Uppskattningen var lågt räknad. Då anbud nu inkommit i slutet av 2018 är det en betydligt högre kostnadsbild. Beräknad kostnad är i december 2018 cirka 32 000 000 kr.

Handlingar till detta ärende kommer att bifogas senare i veckan.

Bilagor

Tjänsteskrivelse_elkablar Petterboda.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Flyttavtal 2015-06-01 Avtal Tyresö kommun Slutgiltigt Undertecknat.pdf

Bilaga 1 Översiktskarta.pdf

Bilaga 2 Karta Ledningen.pdf

Bilaga 3 Ledningens nuvarande utförande.pdf

Bilaga 4 Karta över alternativ.pdf

Bilaga 5 Ledningsrätt beskrivning.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------