

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019 Förvaltning: 177 Mnkr	Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
	t.o.m. 2017 (1)	för 2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
7326 avsl Futharken 3, ut-o tillbyggn Åkeshovs sim o idrott	372.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.0	-2.0	396.0
77005 Åkeshovs sim- och idrottshall Intrinn ut- & tillbyggn Åkeshovsproj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7817 avsl Futharken 3 - Ny 25m bassäng	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7818 avsl Futharken 3 - Tillgänglighet gymnastik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7819 avsl Futharken 3 - Tillgänglighet bowling	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7820 avsl Futharken 3 - Överdäck Nälstabadet	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	16.8	41.8
H7178 Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	413.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	423.0	14.9	437.9
7564 avsl Grimsta 1:2, Grimsta IP, läktare o servicebyggnad	87.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	30.5	88.5
7874 avsl Grimsta 1:2, Grimsta IP, läktare (inom)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H7276 Grimsta 1:2, Grimsta IP	87.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	30.9	88.9
70490 Medborgarhuset 1, Forsgrenska badet, NY (inom ram)	0.0	60.8	101.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	165.6	165.6
70491 Medborgarhuset 1, Forsgrenska badet, RE (inom ram)	0.0	60.8	101.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	164.2	164.2
7752 Medborgarhuset 1 - Forsgrenska badet	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	10.4	121.5	201.9	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	340.2	340.2
7589 Hjorthagen 1:13, byggn av Hjorthagshall	44.1	55.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	115.0	-3.6	111.4
H7382 Hjorthagen 1:13	44.1	55.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	115.0	-3.6	111.4
70245 avsl Högdalens Sol-hall, åtg vattenren innan proj 7648	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.8	2.2
70594 NY25% VPT18 - Örby 4:1, Högdalens Soldr - omb av reningsanlägg	0.0	2.0	20.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0
7648 RE75% Örby 4:1, Högdalens Soldr, omb av reningsanlägg	7.0	5.8	58.0	48.0	0.0	0.0	0.0	157.0	-38.2	118.8
H7388 Örby 4:1, Högdalens Soldr	8.4	8.7	78.0	63.0	0.0	0.0	0.0	160.0	-1.9	158.1
7728 Järva fältet utredning utomhusbad	21.3	41.2	248.8	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	1.3	311.3
H7445 Järva fältet utredning utomhusbad	21.3	41.2	248.8	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	1.3	311.3
7769 Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	59.9	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	14.4	68.9
H7473 Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	59.9	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	14.4	68.9
7856 Likriktaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl	10.3	36.0	39.0	4.7	0.0	0.0	0.0	89.0	1.0	90.0
H7517 Västberga IP, idrottshall och omkl samt toalett	10.3	36.0	39.0	4.7	0.0	0.0	0.0	89.0	1.0	90.0
Projektpk Projektpk Övrigt	656.0	296.0	580.5	74.0	0.0	0.0	0.0	1,209.5	397.1	1,606.6
99 Ej tillämpligt	656.0	296.0	580.5	74.0	0.0	0.0	0.0	1,209.5	397.1	1,606.6
Summa stora genomförandeprojekt	656.0	296.0	580.5	74.0	0.0	0.0	0.0	1,209.5	397.1	1,606.6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>										
70054 EJ PRIO Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
70054 EJ PRIO Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
70082 avsl Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap	19.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	20.2
70082 avsl Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap	19.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	20.2
70098 Zinkensdamm IP, Gradängläktare	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.7	0.4
70098 Zinkensdamm IP, Gradängläktare	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.7	0.4
70153 Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	41.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	9.0	44.0
70153 Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	41.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	9.0	44.0
70155 Toalettbyggnad, Eriksdals BP	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
70155 Toalettbyggnad, Eriksdals BP	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
70174 avsl Hässelby V-stad BP, 7-spelsplan konstgräs proj	7.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
70174 avsl Hässelby V-stad BP, 7-spelsplan konstgräs proj	7.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
70183 avsl Södermalm 2:23, Z-damm IP Ränniler mot Tanto	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
70183 avsl Södermalm 2:23, Z-damm IP Ränniler mot Tanto	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
70206 VPT18 Hagsätra IP, stängsel runt IP	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
70206 VPT18 Hagsätra IP, stängsel runt IP	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
70207 VPT18 Hagsätra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70207 VPT18 Hagsåtra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
70212 Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall	0.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-1.9	5.1
70212 Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall	0.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-1.9	5.1
70216 Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70216 Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70234 avsl Alvik, idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70234 avsl Alvik, idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70235 avsl Alvik, 7-spels konstgräsplan (utom)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70235 avsl Alvik, 7-spels konstgräsplan (utom)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70243 Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren	2.7	8.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-10.3	36.7
70243 Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren	2.7	8.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-10.3	36.7
70293 avsl Tanto BP, utredn inför inre ombyggnation	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-1.0	0.1
70293 avsl Tanto BP, utredn inför inre ombyggnation	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-1.0	0.1
70299 Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn	1.3	0.5	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.3	14.3
70299 Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn	1.3	0.5	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.3	14.3
70316 Kärrtorpshallen, utbyte av fönster	0.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.2	4.2
70316 Kärrtorpshallen, utbyte av fönster	0.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.2	4.2
70325 avsl Stockholms stadion, lagning läckage läktardel	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
70325 avsl Stockholms stadion, lagning läckage läktardel	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
70328 avsl Ängby IP, byggnation av nytt kallförråd	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.3	3.3
70328 avsl Ängby IP, byggnation av nytt kallförråd	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.3	3.3
70346 avsl Eriksdalsbadet 1, åtg brist i anslutn bubbelpooler	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
70346 avsl Eriksdalsbadet 1, åtg brist i anslutn bubbelpooler	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
70353 Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark	0.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.6
70353 Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark	0.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.6
70355 avsl Beckomberga Sol, Ombyggnad av ventilation	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	2.1
70355 avsl Beckomberga Sol, Ombyggnad av ventilation	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	2.1
70358 avsl Hägerstensåsens BP, omläggning av konstgräs	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.1	2.5
70358 avsl Hägerstensåsens BP, omläggning av konstgräs	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.1	2.5
70362 Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstysystem nya hallen	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70362 Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstysystem nya hallen	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70363 avsl Hässelängens BP, omläggning av konstgräs	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.5	1.5
70363 avsl Hässelängens BP, omläggning av konstgräs	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.5	1.5
70366 avsl Spånga IP, ny ispist	11.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-3.4	11.6
70366 avsl Spånga IP, ny ispist	11.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-3.4	11.6
70369 Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora aggregaten	0.4	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-0.1	6.9
70369 Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora aggregaten	0.4	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-0.1	6.9
70372 avsl Östermalms IP, omläggning av konstgräs	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.3	6.3
70372 avsl Östermalms IP, omläggning av konstgräs	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.3	6.3
70374 Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor	4.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9
70374 Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor	4.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9
70375 avsl Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.5	5.5
70375 avsl Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.5	5.5
70376 avsl Husby, motorikbana etc, spontanidrottsprojekt	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
70376 avsl Husby, motorikbana etc, spontanidrottsprojekt	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
70409 Skarpnäcksfältet, anl av begagnat konstgräs (vidarefakt 400')	4.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.3	5.3
70378 Diverse konstgräsplan	4.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.3	5.3
70398 VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70398 VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70399 Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och tak	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
70399 Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och tak	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
70431 Riksby, ny konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70431 Riksby, ny konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0
70433 Stora Sköndal - tillgänglig idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433 Stora Sköndal - tillgänglig idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434 Västerort - Rackethall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434 Västerort - Rackethall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435 Spångadalen - ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435 Spångadalen - ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436 Bromstensstaden - ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436 Bromstensstaden - ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70437 Henriksdalshamnen - ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70437 Henriksdalshamnen - ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70438 Diverse anläggningar - Kyla (Pott)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70438 Diverse anläggningar - Kyla (Pott)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70439 Diverse anläggningar - Stängsel (Pott)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70439 Diverse anläggningar - Stängsel (Pott)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70440 avsl Enskede IP - 10 st omkl-rum med dusch och wc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70440 avsl Enskede IP - 10 st omkl-rum med dusch och wc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441 avsl Eriksdalsbadet - renovering tak och annat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441 avsl Eriksdalsbadet - renovering tak och annat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442 Grimsta IP - byte av kylkompressorer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442 Grimsta IP - byte av kylkompressorer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443 Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav SvFF	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70443 Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav SvFF	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70444 avsl Gubbängsbadet - Renovering av hela badet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70444 avsl Gubbängsbadet - Renovering av hela badet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70445 avsl Gubbängsskolan gymn - stamrenovering mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70445 avsl Gubbängsskolan gymn - stamrenovering mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70446 avsl Gubbängsskolan gymn - takomläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70446 avsl Gubbängsskolan gymn - takomläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70447 avsl Gärdeshallen - takomläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70447 avsl Gärdeshallen - takomläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70448 avsl Gärdeshallen - stamrenovering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70448 avsl Gärdeshallen - stamrenovering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70449 avsl Hagsätra IP - takavvattning nya omklädningsbyggnaden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70449 avsl Hagsätra IP - takavvattning nya omklädningsbyggnaden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70450 avsl Husbybadet - Sportgolv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70450 avsl Husbybadet - Sportgolv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70451 avsl Kärrtorps IP - Hockeyhuset, 4 st omklid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70451 avsl Kärrtorps IP - Hockeyhuset, 4 st omklid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70452 avsl Skarpnäcks sportfält - 8 st omklid.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70452 avsl Skarpnäcks sportfält - 8 st omklid.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453 avsl Sköndalshallen - Nytt sportgolv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453 avsl Sköndalshallen - Nytt sportgolv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454 avsl Spånga IP - byta master och armaturer till naturgräsplaner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454 avsl Spånga IP - byta master och armaturer till naturgräsplaner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455 VPT18 Stadion - Reparation av trappor	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70455 VPT18 Stadion - Reparation av trappor	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70456 VPT18 Stadion - Omfogning av fasad	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0
70456 VPT18 Stadion - Omfogning av fasad	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0
70459 avsl Tensta sim- och idrottshall - upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70459 avsl Tensta sim- och idrottshall - upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70460 avsl Zinkensdamms IP - upprustning byggnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70460 avsl Zinkensdamms IP - upprustning byggnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70461 avsl Älvsjö IP - upprustning av entré	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70461 avsl Älvsjö IP - upprustning av entré	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70463 avsl Nackareservatet - belysning Ljusnevågen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70463 avsl Nackareservatet - belysning Ljusnevågen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70465 avsl Diverse platser - simhallar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70465 avsl Diverse platser - simhallar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70478 avsl Farsta sim- och idrottshall, färdigst av värmeåterv.system	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	1.8
70478 avsl Farsta sim- och idrottshall, färdigst av värmeåterv.system	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	1.8
70484 avsl Skanstullshallen, förbättring av dagvattenavrinning	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.5	0.5
70484 avsl Skanstullshallen, förbättring av dagvattenavrinning	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.5	0.5
70496 avsl Zinkensdamm byte av belysning spelarplan	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70496 avsl Zinkensdamm byte av belysning spelarplan	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70497 Hagsätrahallen, utredning erforderliga tillgänglighetsåtgärder	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
70497 Hagsätrahallen, utredning erforderliga tillgänglighetsåtgärder	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
70521 avsl Kälvesta bollplan, proj & genomf, uppgrad, angöring & parkering	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9
70521 avsl Kälvesta bollplan, proj & genomf, uppgrad, angöring & parkering	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9
70522 avsl Spånga IP, iordningsställande av asfalterad upplagsyta för snö	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.2
70522 avsl Spånga IP, iordningsställande av asfalterad upplagsyta för snö	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.2
70523 avsl Skarpnäcks portfält, nytt stängsel mot närliggande koloniområde	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70523 avsl Skarpnäcks portfält, nytt stängsel mot närliggande koloniområde	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70526 Rågsveds BP, proj för dansbana, studsatta & hammoch	0.0	0.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70526 Rågsveds BP, proj för dansbana, studsatta & hammoch	0.0	0.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70533 Eriksdalshallen - utr. för att anpassa hallen för futsal	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70533 Eriksdalshallen - utr. för att anpassa hallen för futsal	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70536 avsl Tanto BP, upprustn. av omklädningsbyggnaden	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70536 avsl Tanto BP, upprustn. av omklädningsbyggnaden	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70537 avsl Gubbängens IP, Markarbeten runt f.d. speedwayoval	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
70537 avsl Gubbängens IP, Markarbeten runt f.d. speedwayoval	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
70538 avsl Eriksdalsbadet. Byte takbelysning och styrsystem gym och torrhoppet.	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
70538 avsl Eriksdalsbadet. Byte takbelysning och styrsystem gym och torrhoppet.	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
70539 VPT18 - Stadion Stambyte på Sofia tornet och läktare	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.0	2.0
70539 VPT18 - Stadion Stambyte på Sofia tornet och läktare	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.0	2.0
70540 VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70540 VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70543 VPT18 - Eriksdalsbadet Klortillverkning	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70543 VPT18 - Eriksdalsbadet Klortillverkning	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70544 VPT18 - Eriksdalshallen Ersättning av armatur	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70544 VPT18 - Eriksdalshallen Ersättning av armatur	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70546 VPT18 - Eriksdalsbadet Garageport	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
70546 VPT18 - Eriksdalsbadet Garageport	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
70549 VPT18 - Älvsjö IP konstgräs	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70549 VPT18 - Älvsjö IP konstgräs	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70550 VPT18 - Hagsätrahallen fönster	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-0.2	3.3
70550 VPT18 - Hagsätrahallen fönster	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-0.2	3.3
70551 VPT18 - Hagsätrahallen Tillgänglighet	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-1.3	1.9
70551 VPT18 - Hagsätrahallen Tillgänglighet	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-1.3	1.9
70553 VPT18 - Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
70553 VPT18 - Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
70554 avsl VPT18 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70554 avsl VPT18 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70555 VPT18 - Stadshagen IP konstgräs	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	3.5

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70555 VPT18 - Stadshagen IP konstgräs	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	3.5
70556 VPT18 - Bandhagshallen reinv duschrum	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
70556 VPT18 - Bandhagshallen reinv duschrum	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
70558 VPT18 - Enskede IP tak	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
70558 VPT18 - Enskede IP tak	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
70559 VPT18 - Enskede IP Läktare	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
70559 VPT18 - Enskede IP Läktare	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
70560 VPT18 - Enskede IP el modernisering	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
70560 VPT18 - Enskede IP el modernisering	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
70561 VPT18 - Eriksdalsbadet Snurrgrind	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
70561 VPT18 - Eriksdalsbadet Snurrgrind	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
70562 VPT18 - Farsta IP ishall utbyte av avfuktare	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70562 VPT18 - Farsta IP ishall utbyte av avfuktare	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70563 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70563 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70563 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70565 VPT18 - Gärdeshallen dusch och omkl tillgängl.anpassn	0.0	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
70565 VPT18 - Gärdeshallen dusch och omkl tillgängl.anpassn	0.0	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
70566 VPT18 - Hagsätra IP Löparbanor	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70566 VPT18 - Hagsätra IP Löparbanor	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70567 VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på parkeringssidan	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
70567 VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på parkeringssidan	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
70568 VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70568 VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70570 VPT18 - Beckomberga sim- o idrottshall Ersättning av belysning stora hallen	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70570 VPT18 - Beckomberga sim- o idrottshall Ersättning av belysning stora hallen	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70571 avsl VPT18 - Kärrtorps IP Markarbeten vid yta för naturis	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70571 avsl VPT18 - Kärrtorps IP Markarbeten vid yta för naturis	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70574 VPT18 - Mälardals IP Utredning & genomförande ispist	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.5	0.5
70574 VPT18 - Mälardals IP Utredning & genomförande ispist	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.5	0.5
70578 VPT18 - Skärholmen Sol Styr vattenrening	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70578 VPT18 - Skärholmen Sol Styr vattenrening	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70579 VPT18 - Skärholmen Sol Luftinjustering och nya tilluftsdon där så behövs	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70579 VPT18 - Skärholmen Sol Luftinjustering och nya tilluftsdon där så behövs	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70580 VPT18 - Skärholmen Sol duschrum	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70580 VPT18 - Skärholmen Sol duschrum	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70581 avsl VPT18 - Västertorps sim o idrottshall Aerobicsgolv	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
70581 avsl VPT18 - Västertorps sim o idrottshall Aerobicsgolv	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
70590 VPT18 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagning maskinrum	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	1.8
70590 VPT18 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagning maskinrum	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	1.8
70591 VPT18 - Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum för amoniakriska	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.8	0.2
70591 VPT18 - Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum för amoniakriska	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.8	0.2
70595 VPT18 - Kvarnbacka BP Konstgräs	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
70595 VPT18 - Kvarnbacka BP Konstgräs	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
70597 VPT18 - Årsta IP Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	10.0	10.0
70597 VPT18 - Årsta IP Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	10.0	10.0
70598 VPT18 - Nälstabadet Solfångare	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70598 VPT18 - Nälstabadet Solfångare	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70599 VPT18 - Farsta Sol Bubbelpool	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70599 VPT18 - Farsta Sol Bubbelpool	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70600 VPT18 - Knutby BP Konstgräs	0.0	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.6	2.4
70600 VPT18 - Knutby BP Konstgräs	0.0	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.6	2.4
70601 VPT18 - Rinkeby BP Konstgräs	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70601 VPT18 - Rinkeby BP Konstgräs	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70602 VPT18 - Ärvingehallen Ersättning av undertak samt armatur stora hallen	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70602 VPT18 - Ärvingehallen Ersättning av undertak samt armatur stora hallen	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70603 VPT18 - Kaknäs BP Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	10.0	10.0
70603 VPT18 - Kaknäs BP Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	10.0	10.0
70610 avsl Skarpnäcks sportfält - inköp och uppställning av containrar	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70610 avsl Skarpnäcks sportfält - inköp och uppställning av containrar	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70632 Avsl Eriksdalsbadet - Ny kassadisk till badets shop	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70632 Avsl Eriksdalsbadet - Ny kassadisk till badets shop	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70633 avsl Ångby IP - montering av cykelställ	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
70633 avsl Ångby IP - montering av cykelställ	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
70641 Blackebergs BP, anläggande av löparbanor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70641 Blackebergs BP, anläggande av löparbanor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70642 Skarpnäcksfältets BP, tillkommande stängsel- och markarbeten	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
70642 Skarpnäcksfältets BP, tillkommande stängsel- och markarbeten	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
70645 Järvabadet - utredning samt kostnadsberäkna bassängtäckning	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70645 Järvabadet - utredning samt kostnadsberäkna bassängtäckning	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70655 VPT18 - K Skärholmen avloppsstammar	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70655 VPT18 - K Skärholmen avloppsstammar	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70658 VPT18 - K Åkeshov Sol nytt golv idrottshall	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-2.0	3.0
70658 VPT18 - K Åkeshov Sol nytt golv idrottshall	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-2.0	3.0
70695 ER Bandhagshallen utrymningsvägar pga explo projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70695 ER Bandhagshallen utrymningsvägar pga explo projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70696 Beckomberga sim- och idrottshall Ombyggnad hiss (800 tkr, år 2038)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70696 Beckomberga sim- och idrottshall Ombyggnad hiss (800 tkr, år 2038)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70697 Beckomberga sim- och idrottshall Omlädningsrum, idrottsdelen	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70697 Beckomberga sim- och idrottshall Omlädningsrum, idrottsdelen	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70699 Blackebergs BP Invändigt underhåll omlädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70699 Blackebergs BP Invändigt underhåll omlädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70700 Blackebergs BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70700 Blackebergs BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70701 Enskede IP - fasad, tak, omkl.rum och personalbyggnad, ut- och invändigt	0.0	0.0	2.3	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
70701 Enskede IP - fasad, tak, omkl.rum och personalbyggnad, ut- och invändigt	0.0	0.0	2.3	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
70702 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 4st)	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70702 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 4st)	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70704 Enskede IP, konstgräs 5-spelsplan	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70704 Enskede IP, konstgräs 5-spelsplan	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70705 Enskede IP, konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70705 Enskede IP, konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70706 Enskede ridanläggning, utvändigt underhåll	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70706 Enskede ridanläggning, utvändigt underhåll	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70707 Enskedehallen tak och fönster lilla hallen	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.0	0.0	0.0	5.5	5.5
70707 Enskedehallen tak och fönster lilla hallen	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.0	0.0	0.0	5.5	5.5
70708 Enskedehallen Renovering vattenrening	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70708 Enskedehallen Renovering vattenrening	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70709 Eriksdalsbadet Akut underhåll i väntan på teknisk upprustning	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	5.0	5.0
70709 Eriksdalsbadet Akut underhåll i väntan på teknisk upprustning	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	5.0	5.0
70710 Eriksdalsbadet Avloppsrör	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70710 Eriksdalsbadet Avloppsrör	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70711 Eriksdalsbadet Brandlarm nytt	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
70711 Eriksdalsbadet Brandlarm nytt	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
70712 Eriksdalsbadet Entreer	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	1.5

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70712 Eriksdalsbadet Entreer	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	1.5
70713 Eriksdalsbadet Fasadbelysning bakom bad, byta till led mm	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
70713 Eriksdalsbadet Fasadbelysning bakom bad, byta till led mm	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
70714 Eriksdalsbadet Förbättring av ventilationen tävlingsbassängen.	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70714 Eriksdalsbadet Förbättring av ventilationen tävlingsbassängen.	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/läckage målning .	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	2.5	2.5
70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/läckage målning .	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	2.5	2.5
70719 Eriksdalsbadet Lyftbord till vattenreningen	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70719 Eriksdalsbadet Lyftbord till vattenreningen	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70722 Eriksdalsbadet Ställverk och reservkraft underhåll	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70722 Eriksdalsbadet Ställverk och reservkraft underhåll	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70723 Eriksdalsbadet Stängsel och grindar	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3
70723 Eriksdalsbadet Stängsel och grindar	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3
70724 Eriksdalsbadet Underhåll av höj & sänkbara bottnarna (2st bassänger)	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
70724 Eriksdalsbadet Underhåll av höj & sänkbara bottnarna (2st bassänger)	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
70725 Eriksdalsbadet Underhåll fasad	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	1.5
70725 Eriksdalsbadet Underhåll fasad	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	1.5
70726 Eriksdalsbadet Utv.underhåll, Mindre underhållsarbeten	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70726 Eriksdalsbadet Utv.underhåll, Mindre underhållsarbeten	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70729 Farsta IP, fasader, tak, fönster omkl- och personalbyggnader	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70729 Farsta IP, fasader, tak, fönster omkl- och personalbyggnader	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70730 Farsta IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70730 Farsta IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70731 Farsta ridanläggning, utvändigt underhåll	0.0	0.0	4.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
70731 Farsta ridanläggning, utvändigt underhåll	0.0	0.0	4.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
70732 Farsta sim- och idrottshall Bubbelpoolen egen vattenreningrening.	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70732 Farsta sim- och idrottshall Bubbelpoolen egen vattenreningrening.	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70733 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till vanligt klor.	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70733 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till vanligt klor.	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70734 Farsta sim- och idrottshall Farsta sim- och idrottshall, brandåtgärder	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
70734 Farsta sim- och idrottshall Farsta sim- och idrottshall, brandåtgärder	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
70735 Farsta sim- och idrottshall Vattenrenings styr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5
70735 Farsta sim- och idrottshall Vattenrenings styr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5
70736 Farsta sim- och idrottshall Åtg vattenl. under bubbelp kompl. m ledstänger	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70736 Farsta sim- och idrottshall Åtg vattenl. under bubbelp kompl. m ledstänger	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70737 Grimsta IP hiss, ishallen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70737 Grimsta IP hiss, ishallen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70738 Grimsta IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70738 Grimsta IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70739 Grimsta IP Stamrenovering, ombyggnad av omklädningsrum tegelbyggnaden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3
70739 Grimsta IP Stamrenovering, ombyggnad av omklädningsrum tegelbyggnaden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3
70740 Grimsta IP Tak och fasad, ishallen	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70740 Grimsta IP Tak och fasad, ishallen	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70741 Gubbängens IP, fasad, belysning, styr	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70741 Gubbängens IP, fasad, belysning, styr	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70743 Hagsätra IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0
70743 Hagsätra IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0
70744 Hagsätra IP, konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	2.5
70744 Hagsätra IP, konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	2.5
70745 Hagsätra IP, utvändigt underhåll	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70745 Hagsåtra IP, utvändigt underhåll	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70746 Hammarby IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70746 Hammarby IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70748 ANV EJI Hjulsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70748 ANV EJI Hjulsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70749 Husby ishall och isbana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70749 Husby ishall och isbana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70750 Husby BP Omläggning av konstgräs 5-spelsplan	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70750 Husby BP Omläggning av konstgräs 5-spelsplan	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70751 ANV EJI Hjulsta BP Ombyggnad av isgrop	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70751 ANV EJI Hjulsta BP Ombyggnad av isgrop	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70753 Hjorthagens IP Utbyte av tätskikt under plator, läckage i garaget, asfalt	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70753 Hjorthagens IP Utbyte av tätskikt under plator, läckage i garaget, asfalt	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70754 Husbyhallen - Byte av beslysning och undertaket	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70754 Husbyhallen - Byte av beslysning och undertaket	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70757 Hägerstensåsens BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70757 Hägerstensåsens BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70761 Högdalens Sol, brandåtgärder, idrottshall och simhallens omkrum	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
70761 Högdalens Sol, brandåtgärder, idrottshall och simhallens omkrum	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
70762 Johannes BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70762 Johannes BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70764 Kampementsbadet Renovering personalbyggnad och omkl.byggnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	4.0	4.0
70764 Kampementsbadet Renovering personalbyggnad och omkl.byggnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	4.0	4.0
70766 Knutby BP Renovering av omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70766 Knutby BP Renovering av omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70767 Kristinebergs IP Renovering 2 omklädningsrum	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70767 Kristinebergs IP Renovering 2 omklädningsrum	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70768 Kärrtorps IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 3st)	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70768 Kärrtorps IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 3st)	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70770 Kärrtorps IP, utvändigt underhåll	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
70770 Kärrtorps IP, utvändigt underhåll	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
70771 Mälarhöjdens IP Ombyggnad 2 omklädningsrum och domarrum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70771 Mälarhöjdens IP Ombyggnad 2 omklädningsrum och domarrum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70772 Mälarhöjdens IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5
70772 Mälarhöjdens IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5
70773 Mälarhöjdens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70773 Mälarhöjdens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70774 Mälarhöjdens IP Utbyte staket	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70774 Mälarhöjdens IP Utbyte staket	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70776 Nälstabadet Ny styr och klor,ph,redox reglering	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70776 Nälstabadet Ny styr och klor,ph,redox reglering	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70778 Skärholmen sim- och idrottshall, 4st hissar	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
70778 Skärholmen sim- och idrottshall, 4st hissar	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
70779 Skärholmen sim- och idrottshall, brandåtgärder	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70779 Skärholmen sim- och idrottshall, brandåtgärder	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70781 Spånga IP C-plan Omläggning av konstgräs 7-spelsplan utomhus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70781 Spånga IP C-plan Omläggning av konstgräs 7-spelsplan utomhus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70782 Spånga IP fotbollshall Omläggning av konstgräs 7-spelsplan inomhus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70782 Spånga IP fotbollshall Omläggning av konstgräs 7-spelsplan inomhus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70784 Spånga IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
70784 Spånga IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
70785 Spånga IP Ombyggnad av lilla ispisten (frimärken) för allmänheten	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70785 Spånga IP Ombyggnad av lilla ispisten (frimärken) för allmänheten	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70788 Spånga IP Ombyggnad av omklädningsrum lshall 1-4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70788 Spånga IP Ombyggnad av omklädningsrum lshall 1-4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70789 Spånga IP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70789 Spånga IP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70790 Stockholms Stadion Hiss 3st, ombyggnation	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70790 Stockholms Stadion Hiss 3st, ombyggnation	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70791 Stockholms Stadion Målning av master (totempelare)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
70791 Stockholms Stadion Målning av master (totempelare)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
70793 Stora Mossens IP Dräneringen på 11-spelsplan i sb med utbyte av konstgräs	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70793 Stora Mossens IP Dräneringen på 11-spelsplan i sb med utbyte av konstgräs	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70794 Stora Mossens IP Hiss, ombyggnation år 2036, 200000 kr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70794 Stora Mossens IP Hiss, ombyggnation år 2036, 200000 kr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70795 Stora Mossens IP Ombyggnad av gulahuset	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70795 Stora Mossens IP Ombyggnad av gulahuset	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70796 Stora Mossens IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70796 Stora Mossens IP Ombyggnad av kylutrusning	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70798 Stora Mossens IP Ombyggnad, garaget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70798 Stora Mossens IP Ombyggnad, garaget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70799 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan, begag Grimsta IP	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70799 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan, begag Grimsta IP	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70800 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70800 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70801 Stora Mossens IP Renovering av löparbanor	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70801 Stora Mossens IP Renovering av löparbanor	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70802 Stora Mossens IP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70802 Stora Mossens IP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70804 Sätra IP Hiss, friidrottshallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2
70804 Sätra IP Hiss, friidrottshallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2
70805 Sätra IP Ombyggnad av löparbanor från grunden friidrottshallen	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
70805 Sätra IP Ombyggnad av löparbanor från grunden friidrottshallen	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
70806 Sätra IP Ombyggnad av omklädningsdel idrott inne och ute	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70806 Sätra IP Ombyggnad av omklädningsdel idrott inne och ute	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
70807 Sätra IP Tak och fasad, friidrottshall	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70807 Sätra IP Tak och fasad, friidrottshall	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70808 Sätra IP Utbyte av befintliga löparbanor ute	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70808 Sätra IP Utbyte av befintliga löparbanor ute	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
70809 Södra Ångby BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70809 Södra Ångby BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70810 Tensta sim- och idrottshall Hissar 2st, ombyggnation	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
70810 Tensta sim- och idrottshall Hissar 2st, ombyggnation	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
70813 Vanadisbadet Brandsäkerhet	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70813 Vanadisbadet Brandsäkerhet	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70814 Vanadisbadet Ny undercentral mm	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70814 Vanadisbadet Ny undercentral mm	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70817 Vällingby sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70817 Vällingby sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70818 Vällingby sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenrening)	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
70818 Vällingby sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenrening)	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
70820 Västertorps sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	6.0	6.0
70820 Västertorps sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	6.0	6.0
70821 Västertorps sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenren)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	4.0
70821 Västertorps sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenren)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	4.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70821 Västertorps sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenren)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	4.0
70823 Åkeshovs BP Ombyggnad invändigt av omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
70823 Åkeshovs BP Ombyggnad invändigt av omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
70826 Åkeshovs ridanläggning Hiss, ombyggnation , stalbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8
70826 Åkeshovs ridanläggning Hiss, ombyggnation , stalbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8
70827 Åkeshovs sim- och idrottshall Ombyggn av dräneringssystemet, idrottssidan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70827 Åkeshovs sim- och idrottshall Ombyggn av dräneringssystemet, idrottssidan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70828 Älvsjö IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70828 Älvsjö IP, konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70829 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (1 plan av 3st)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	2.5
70829 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (1 plan av 3st)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	2.5
70830 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (2 plan av 3st)	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70830 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (2 plan av 3st)	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70831 Älvsjö IP, utvändigt underhåll	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
70831 Älvsjö IP, utvändigt underhåll	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
70834 Ängby IP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70834 Ängby IP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
70835 Ärvinge BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70835 Ärvinge BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70836 Ärvinge BP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70836 Ärvinge BP Staket	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70838 Östermalms IP Hiss, ombyggnation år 2036, 800000 kr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70838 Östermalms IP Hiss, ombyggnation år 2036, 800000 kr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70842 Idrott överg Bygga om basängv. till vs krets. (Rolf kollar vilka anl 4st)	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70842 Idrott överg Bygga om basängv. till vs krets. (Rolf kollar vilka anl 4st)	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70843 Idrott övergripande Överordnat styr FSK-IDF	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70843 Idrott övergripande Överordnat styr FSK-IDF	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70908 Grimsta IP Grimsta 1:2, upprustning omkl ishall	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70908 Grimsta IP Grimsta 1:2, upprustning omkl ishall	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70910 RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 personal och omkl.byggnad	0.0	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5
70910 RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 personal och omkl.byggnad	0.0	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5
70911 Mälarhöjdens IP Renovering hus 11 (omkl rum tegelbyggnad)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70911 Mälarhöjdens IP Renovering hus 11 (omkl rum tegelbyggnad)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70920 Skarpnäcks sportfält byte av konstgräs på bef. Konstgräsplan	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.3	2.7
70920 Skarpnäcks sportfält byte av konstgräs på bef. Konstgräsplan	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.3	2.7
70921 Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs & brand efter bes.	0.0	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
70921 Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs & brand efter bes.	0.0	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
70923 avsl Kristinebergs IP utredn anpassning till Damelitlag	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
70923 avsl Kristinebergs IP utredn anpassning till Damelitlag	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
70928 avsl Spånga IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70928 avsl Spånga IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70949 Stora Mossens IP Återvinning värmekrets	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70949 Stora Mossens IP Återvinning värmekrets	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70951 avsl Hjulsta BP, stängsel och linjering 11-spelsfotboll	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70951 avsl Hjulsta BP, stängsel och linjering 11-spelsfotboll	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70952 Eriksdalsbadet Byte styr vattenrening as02, anpass bilder t iq vision	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
70952 Eriksdalsbadet Byte styr vattenrening as02, anpass bilder t iq vision	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
70953 Eriksdalsbadet ren. Herrdusch & förening 5 samt ombyggn 12-volt styrning	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
70953 Eriksdalsbadet ren. Herrdusch & förening 5 samt ombyggn 12-volt styrning	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
70954 Mälarhöjdens IP Inköp, install. & mont av gymnastikutrustning	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70954 Mälarhöjdens IP Inköp, install. & mont av gymnastikutrustning	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70955 VP19 Enskede IP konstgräs 11-spelsplan (plan nr.2 av 2st)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70955 VP19 Enskede IP konstgräs 11-spelsplan (plan nr.2 av 2st)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70956 VP19 Enskedehallen akustikplattor	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
70956 VP19 Enskedehallen akustikplattor	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
70957 VP19 Enskedehallen Renovering bassäng och plager	0.0	0.0	2.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0
70957 VP19 Enskedehallen Renovering bassäng och plager	0.0	0.0	2.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0
70958 VP19 Eriksdalsbadet belysning sporthall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70958 VP19 Eriksdalsbadet belysning sporthall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70959 VP19 Eriksdalsbadet till och frångänglighet anpassing	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70959 VP19 Eriksdalsbadet till och frångänglighet anpassing	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70960 VP19 Grimsta IP Omklädningsrum, kontor och garage (50/50 Re/NY?)	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
70960 VP19 Grimsta IP Omklädningsrum, kontor och garage (50/50 Re/NY?)	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
70961 VP19 Grimsta ridanläggning utebelysning galoppbana	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70961 VP19 Grimsta ridanläggning utebelysning galoppbana	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70962 VP19 Grimsta ridanläggning avskiljning korridor	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70962 VP19 Grimsta ridanläggning avskiljning korridor	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70963 VP19 Hjorthagens IP Omläggning konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70963 VP19 Hjorthagens IP Omläggning konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70964 VP19 Högdalens sim och idrottshall renovering utöver simhallsdelen	0.0	0.0	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
70964 VP19 Högdalens sim och idrottshall renovering utöver simhallsdelen	0.0	0.0	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
70965 VP19 Kristinebergs BP omläggning 7-spelsplan	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70965 VP19 Kristinebergs BP omläggning 7-spelsplan	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70966 VP19 Kvickenstorp BP padeltennis	0.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
70966 VP19 Kvickenstorp BP padeltennis	0.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
70967 VP19 Mälarhöjdens IP ny bullerskärm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70967 VP19 Mälarhöjdens IP ny bullerskärm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70968 VP19 Mälarhöjdens IP Omkl.rum ishall	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
70968 VP19 Mälarhöjdens IP Omkl.rum ishall	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
70969 VP19 Nälsta BP padeltennis alt. beachboll/volleyboll 12x25 m	0.0	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
70969 VP19 Nälsta BP padeltennis alt. beachboll/volleyboll 12x25 m	0.0	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
70970 VP19 Spånga bad o idrottshall renovering idrottshall	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
70970 VP19 Spånga bad o idrottshall renovering idrottshall	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
70971 VP19 Spånga IP hinderbana/motorikbana	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70971 VP19 Spånga IP hinderbana/motorikbana	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70988 VP19 Samlings KST Idrott (55) Brandskyddsbeskrivningar IDF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70988 VP19 Samlings KST Idrott (55) Brandskyddsbeskrivningar IDF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70992 VP19 Samlings KST Idrott (55) Totalombyggnad hissar IDF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70992 VP19 Samlings KST Idrott (55) Totalombyggnad hissar IDF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70994 Eriksdalsbadet Ny fjärrvärmecentral på utebadet	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
70994 Eriksdalsbadet Ny fjärrvärmecentral på utebadet	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
70995 Skarpnäcks sportfält Utbyte bevattningssystem basebollplan	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
70995 Skarpnäcks sportfält Utbyte bevattningssystem basebollplan	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
70996 Grimsta IP Omläggning 11-spelsplan med konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70996 Grimsta IP Omläggning 11-spelsplan med konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70998 Kärrtorps IP Bygglovsansökan utökad byggrätt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
70998 Kärrtorps IP Bygglovsansökan utökad byggrätt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
77004 Gubbängens IP Rivning av byggnader samt återställande av mark	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
77004 Gubbängens IP Rivning av byggnader samt återställande av mark	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
70149 Gubbängens IP, konstgräs (ispist)	26.0	15.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-3.0	42.0
70189 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall ej ispist	3.1	26.0	120.0	10.0	0.0	0.0	0.0	150.0	9.1	159.1
70532 avsl Gubbängens IP, Anl. av 2 spolposter & schaktnarb. vid bandyplan	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	29.4	41.0	121.0	10.0	0.0	0.0	0.0	195.0	6.4	201.4
70301 Hässelby V-stad BP, detaljplan för fullstor i-hall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0

Netto (mnkr)		Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
Projekt: 1-ZZZZZZZZ		t.o.m.	för						Genomf.	Avvik. mot	Prognos
Kalkylversion: IAB2019		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	beslut	gfb	(Plan)
70337	Grimsta 1:2, Grimsta IP framtag av detaljplan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-1.0	0.1
70476	avsl Enskedehallen - Ridåvägg (divant)	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	1.7
H70381 Diverse platser, utredningsmedel		1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.7	1.8
70179	avsl Farsta 2:1, farsta rid anl om- & utbyggn brandlarm	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.8	1.2
70180	avsl Paddocken 1, Åkeshov rid anl utbyte brandlarm	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.3
70181	avsl Kronärtskockan 1, Enskede rid anl utbyte brandlarm	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.4	2.1
70204	avsl Husby ishall, installation av brandlarm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70304	avsl Brännkyrkahallen, installation brandlarm	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
70305	avsl Eriksdalsbadet, installation brandlarm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0
70306	avsl Eriksdalshallen, installation brandlarm	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2	2.2
70307	avsl Enskedehallen, installation brandlarm	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70308	avsl Grimsta ridanläggning, installation brandlarm	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2	2.2
70310	avsl Grimsta IP, installation brandlarm	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
70314	avsl Högdalens Sol, installation brandlarm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0
70320	Sjöstadshallen, installation brandlarm	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	2.4
70321	Skärholmens Sol, installation brandlarm	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.6	3.6
70340	avsl Stora Mossen Ishall, om-tillbyggnad brandlarm	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
70341	avsl Spång IP, nytt brandlarmssystem	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H70418 Huvudprojekt Diverse brandskydd IDF		23.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	4.9	24.4
70464	Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan Delfinansieras Boverket	10.8	9.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	9.9	23.4
70947	Intäkter Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan Delfinansieras Boverket	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-6.0
H70464 Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan delfinans Boverket		10.8	3.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	3.8	17.3
70552	Ettapp 1 Rivningsentreprenad LB09	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70937	avsl Eriksdalsbadet LB09	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
H70552 Eriksdalsbadet LB09.		0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
70649	Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	-3.8	0.3	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.4	6.4
70945	Intäkter Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	-5.0
H70649 Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket		-3.8	-4.7	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.3
70651	Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	-6.8	0.5	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-6.7	11.3
70946	Intäkter Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.0	-9.0
H70651 Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket		-6.8	-8.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-15.7	2.3
70938	Västberga IP Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70939	Ångby IP Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
70940	Gubbängens IP Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70941	Åkeshovs BP Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70942	Hammarbyhöjdens IP Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70944	Solberga BP Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.0
H70938 Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport		0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	5.9
70002	avsl Concordia 6:1 - Bredängsbadet tillgänglighet	7.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.4	7.9
7709	Tillgänglighetsåtgärder -diverse anl idrott (Pott)	1.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	46.0	46.0
7823	Skärholmens sim- och idrottshall tillgänglighet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott		8.6	0.6	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.6	46.5	54.1
7530	avsl Västberga 1:1Nya Solberga BP, 2 kgräspl+omklbyggn	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	2.8	30.3
79297	Västberga 1:1, tillf. el på Solberga BP	1.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	1.2
H7253 Västberga 1:1 Nya Solberga BP		31.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	3.1	31.5
7852	avsl Grimsta IP, förstärkning planbelysning	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.3	1.7
H7276 Grimsta 1:2, Grimsta IP		1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.3	1.7
7586	Norra Djurgården 1:42, ny utformning ryggstöd	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	9.0
H7293 Norra Djurgården 1:42		8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	9.0
7632	Avsl Norra Djurgården 1:3, Ö-malm IP förråd och garage	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9
7749	avsl Östermalms IP, kylanläggning & justering ispist	23.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-5.2	24.8
H7312 Östermalms IP		32.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	3.7	33.7
7615	Västberga 1:1, Mälärhöjdens IP,gymnastikhall	13.8	47.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	1.2	81.2

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
H7337 Västberga 1:1, Mälarhöjdens Gymnastikhall	13.8	47.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	1.2	81.2
7587 Solberga 2:1, Kämpetorpshallen	7.9	85.0	76.0	1.0	0.0	0.0	0.0	170.0	-0.1	169.9
7731 Kämpetorps BP, 11-spels konstgräsplan + serviceb.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-30.0	0.0
H7380 Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan	7.9	85.0	76.0	1.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-30.1	169.9
7655 Grimsta 1:2, Hässelängens BP, toalettbyggn	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
7656 Årsta 1:1, Lisebergs BP, toalettbyggnad	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
7971 Örby 4:1 - Sturebyskolans BP toalettbyggnad	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	1.3
7972 Sjöstadens BP toalettbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.8	0.0
H7394 Div toalettbyggnader	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	4.7
70041 Nidaros 2 - Husbybadet, solpaneler för avskärmning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	0.0
70043 Nidaros 2 - Husbybadet värmeåtervinning	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3
70046 Måsholmen 31 - Skärholmens Sol, tilläggsisolering	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.1
70050 Sätra 2:1 - Sätra friidrottshall, styrn och belysn	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
70051 Farsta 2:1 -Farsta Soldrottshall, styrn och belysn	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
70057 Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet byte ventilation	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	-0.1	2.8
70639 Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Tävlings -och Undervisn.bassäng	0.0	3.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
70640 Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Träningsbassäng	0.0	3.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8
70755 Hägerstensbadet Nya solfångare	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
70763 Kampementsbadet Nya solfångare.	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70775 Nytorpsbadet Nya solfångare	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70868 KL Husby BP Byte av planbelysning och styr	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70892 Farsta sim- och idrottshall Projektering Solcellsanl. med energilagring	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.5
70896 Eriksdalsbadet Projektering av täckning utomhusbassängen	0.0	3.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.9	8.2
7708 Diverse anläggningar - Energiprojekt nr 2 (Pott)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7.0	10.0	0.0	73.0	73.0
7985 avsl Farsta 2:1 Farsta Ishall energiproj belysn o styr	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
7986 Eriksdalsbadet 1 - energiproj belysn o styr gym	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
7987 Sätra 2:1 - Sätra IP energiproj friidrottshall	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-0.2	2.5
H7429 Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	7.9	10.4	10.3	1.6	10.0	7.0	10.0	13.9	89.3	103.1
7721 avsl Gubbängens bad & gym, byte vent.anl & fuktska	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-1.8	0.9
7722 avsl Gubbängens bad och gym, skvalpränna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7439 Gubbängens bad och gymnastikhall	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-1.8	0.9
70025 Västberga 1:1 - Mälarhöjdens IP, värmeåtervinning	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.4	0.2
70492 avsl Mälarhöjdens Ishall - Åtgärda sprickor i isen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4
7734 Västberga 1:1 - Mälarhöjdens IP,byte kylkompressor	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H7449 Mälarhöjdens IP	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	-0.2	3.5
70370 Vårbergs IP, omläggning av konstgräs	0.0	0.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	3.1
7741 Vårbergs IP, 11-spels, 5-spels, omklbyggnad mm	0.5	1.0	24.0	20.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.5	45.5
H7454 Vårbergs IP	0.5	1.1	27.0	20.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.6	48.6
7746 avsl Zinkensdamms IP, kompressorer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7457 Zinkensdamms IP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7767 avsl Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	-2.5	10.5
H7471 Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	-2.5	10.5
70656 VPT18 - K Sätra IP, akutåtgärder i väntan på nyinvestering	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70660 Övervakning stomkonstruktion Sätra ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.7	0.0
H7474 Diverse platser, nya ishallar	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	5.0
7772 Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	3.4	31.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	35.1	36.1
H7476 Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	3.4	31.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	35.1	36.1
7804 Budgetpost IDF INOM (NY-inv)	0.0	0.0	-380.7	13.7	-226.6	-107.3	56.4	0.0	-644.4	-644.4
78041 Budgetpost IDF INOM (RE-inv)	0.0	0.0	-40.5	-106.8	92.1	93.7	76.8	0.0	115.2	115.2
78042 Budgetpost IDF Utökad (NY-inv)	0.0	0.0	-2.0	-157.0	-165.9	-130.0	-45.0	0.0	-499.9	-499.9
78043 Budgetpost IDF Utom (NY-inv)	0.0	0.0	-36.0	-196.9	-540.0	-481.5	-660.5	0.0	-1,914.9	-1,914.9
78044 Budgetpost IDF Utom (RE-inv)	0.0	0.0	-47.6	-387.2	-311.3	-154.5	-72.5	0.0	-973.1	-973.1
H7492 Budgetpost IDF	0.0	0.0	-506.8	-834.2	-1,151.6	-779.6	-644.8	0.0	-3,917.0	-3,917.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70034 N:a Djurgården 1:1 - Kampementsbad spontanidrott	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7
70047 Ulvsunda 1:1 - Stora Mossens IP, anl utegym	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	0.0
70053 Hammarbyhöjden 1:1 - Kärrtorps IP beachvolley	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
70070 Kärrtorps IP - 2 beachvolleybollplaner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
H7513 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	-1.4	0.7
7855 avsl Älvsjö 1:1 - Rågsveds BP, 7-spels konstgräsplan	14.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.2	15.2
H7516 Rågsveds BP, konstgräsplan	14.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.2	15.2
70503 avsl LEB PU 2017: Tensta sim- och idrottshall, utbyte av nödljusskyltar	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
70507 avsl Hagsätrahallen, byte av golv i idrottshall	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.3	0.6
70514 avsl Eriksdalsbadet, komplettera staket utefter parkering mot utebadet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70515 avsl.Västertorps simhall, byta ut ljudabsorbenter i taket	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70516 avsl Zinkendamm IP, renovering duschrum på omklädningsbyggnad	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
7875 Reinvesteringar (PU) IDF Pott	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	219.6	219.6
7879 Tre vapen 8 Gärdeshallen vattenskada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
7881 Akalla 4:1, Ombyggnad undercentral	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	1.5
7882 Akalla 4:1 Ytterväggar långsida saknas	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3
7898 avsl Herbariet 2,Stora läckage dagvatten mm	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.3
79006 avsl Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet fasadarbete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
79007 avsl Futharken 3 - Åkeshovs Sol takarbete, läckande tak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
79022 avsl Fredhäll 1:1 - Fredhällsbadet uh av fastigheten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
79039 avsl Ramsökaren 3 - översyn målning fönster	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
79042 avsl Ramsökaren 3 Omläggning tak stora+lilla hallen	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	1.8
79044 avsl Hjorthagen 1:13 Djurgårdens IF Offert från BoMo	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
79050 Farsta 2:1, ridanl. rasthagar, asfaltering	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9
79051 Nidaros 2, Husbybadet tilläggsisol. fönstervägg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
79059 avsl Fredhäll 1:1, åtgärd skador i trä och fasad	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.5	0.2
79062 avsl Norra Djurgården 1:42, åtgärda läckage läktare	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
79064 avsl Södermalm 2:23, ventsystem, byte till direkt driv	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.7	0.2
79065 avsl Södermalm 2:23, ventsystem, byte till direkt driv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.9	0.0
79066 avsl Södermalm 2:23, byte gamla värmepumpar UC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
79067 Södermalm 2:23, utreda markarbete ränniler Tanto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
79068 avsl Aspudden 2:1, översyn av tak, samtliga byggnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	0.0
79069 avsl Herbariet 2, värmesystem åtgärd tappvatten	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
79070 avsl Herbariet 2, avloppsrör UC/flåtrum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
79071 avsl Herbariet 2, omläggning av tak	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.6	1.9
79072 avsl Herbariet 2, värmesystem, utbyte av apparatskåp	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.5	0.1
79073 avsl Herbariet 2, värmesystem, ny värmepump	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
79074 avsl Herbariet 2, åtgärder golv nedre flåtrum	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.1
79075 avsl Sättra 2:1, tilläggsisolering fasad vid fiket	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
79076 avsl Kanslisilket 5, diverse underhåll fasad & fönster	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	1.5
79077 Eriksdalsbadet 1, utvändig renovering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-1.0	0.0
79078 avsl Kanslisilket 5, översyn av fönster	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	1.4
79079 Eriksdalsbadet 1, byte av växlare UC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
79161 Farsta 2:1, Farsta IP målning fasad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
79162 Avsl Farsta 2:1, ventilationssystem personalbyggnad	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
79163 Hässelby Villastad 10:1, renovering av tak	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
79164 avsl Örby 4:1, Högdalens sim hissrenovering	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.2
79165 avsl Beckomberga 1:16, Beckomb sim PCB sanering	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.0
79166 avsl Hemming 5, Spånga bad byte av trapphusfönster	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
79167 avsl Alstern 2, Enskede sim- och idrott måln. fasad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
79168 Paddocken 1, Åkeshov rid.anl. stallbyggn UH	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
79169 avsl Farsta 2:1, farsta rid.anl. underhåll av fasad	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
79170 avsl Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorp IP UH av ventilation	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.3	0.3

Netto (mnkr)		Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
Projekt: 1-ZZZZZZZZ		t.o.m.	för						Genomf.	Avvik. mot	Prognos
Kalkylversion: IAB2019		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	beslut	gfb	(Plan)
79171	avsl Farsta 2:1, Farsta sim- och idrott UH av vent.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.7	0.0
79172	avsl Norra Djurgården 1:3, Östermalms IP huvudbyggn	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	1.8
79173	Nälsta 5:1, Nälstabadet utbyte av ventilation	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.9	0.1
79174	Farsta 2:1, farsta rid.anl. ombyggn av brandlarm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0
79175	avsl Grimsta 1:2, Grimsta IP takomläggning	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.4	0.6
79176	avsl Borrsvängen 12, Gubbängshallen takrenovering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-4.0	0.0
79187	Skärkarlen 12,målning av vindskivor	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
79188	Herbariet 22, fönster	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
79190	Tre Vapen 8, Byte avloppsrör	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
79191	Skärkarlen 12,Översyn frostsador,fasad	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
79192	Kornet 14, Grävjobb efter läcksök	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
79193	Norra Djurgården, avvattning från fondläktare	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
79225	avsl Tanto BP, div UH fönster, fasad, tak omklädn byggn	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
79226	avsl Akalla 4:1, Spånga IP utbyte ventilationsaggregat	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.3	5.5
79250	Concordia 6, Bredängsbadet PCB/asbest sanering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
79253	avsl Ramsökaren 3, ombyggnad UC & styr fläktum	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
79254	avsl Årsta IP, personal omklädningsbyggnad	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.5	0.1
79275	avsl Grimsta 1:2, VVS förlängning under undertak	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
79278	Hägerstensåsen 1:4, fasad samt klotterförebygg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
79279	Hägerstensåsen 1:4, takåtgärder	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
79280	Farsta 2:1, dränring långsidan mot berget	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.5	0.5
79282	avsl Södermalm 2:23, målning av fasader	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3
79284	Eriksdalsbadet 1, klottersanering målning fasad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
79289	avsl Akalla 4:1, borttag eternitskivor, uc	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	2.5
79302	avsl Försärende Hägerstensåsens BP, åtgärder efter brand	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79303	Försärende Vanadisbadet, åtgärder efter brand	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79304	avsl St:erikshallen, utbyte av belysning	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
79308	avsl LEB PU 2017: Åtgärder efterbesiktning för vattenrenning	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79311	avsl LEB PU 2017: Slipning och lackning av golvet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79314	avsl LEB PU 2017: byte av papptak, målafasad	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79317	avsl LEB PU 2017: underhåll av entrépartier	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79319	avsl LEB PU 2017: underhåll av ventilationssystem	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
79320	avsl LEB PU 2017: underhåll av ventilationsaggregat	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
79322	avsl LEB PU 2017: Byte av DUC	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
79329	avsl.LEB PU 2017: Flera anl. Unders. av dagvatten och spillvattenled.	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
79330	avsl.LEB PU 2017: Flera idrottsanläggningar kanalrenögring	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79332	avsl LEB PU 2017: Målning av fönster och resterande del av fasaden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79336	avsl LEB PU 2017: Läckande fönster Driften Lawin tar in offert	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79337	avsl.LEB PU 2017: målning av byggnaden+tak+vindskivor+stuprör, hängrännor	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79342	avsl LEB PU 2017: Målning av vindsplåtar	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79344	avsl LEB PU 2017: Utredning av fukt på fasad samt renovering av tegelfasad	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79345	avsl LEB PU 2017: Utredning av skicket av befintlig ventilationssystem	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79348	avsl LEB PU 2017: Byte av dillfogar på en del av läktaren	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
79351	avsl LEB PU 2017: Byte styr AS1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
79354	avsl LEB PU 2017: Utredning av hela hallen. förslag till åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79356	avsl LEB PU 2017: Byte av ventilationsagtegar till fritids, idrottshall	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
79357	avsl LEB PU 2017: underhåll av fönsterpartier och entréer	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
7936	avsl Skarpnäcks Gård 1:1, ersätter med större aggregat	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.2	0.4
79361	avsl LEB PU 2017: Vaktmästerirum avlopp ska kopplas in på spillvattenledn	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79362	avsl LEB PU 2017: Byta av entrédörr, dubbelidrottshall	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79363	avsl LEB PU 2017: Byta dörr till ställverket för planbelysning	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79364	avsl.LEB PU 2017: Måla fasad	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
79366	Eriksdalsbadet LEB PU 2017: Anlägga motordriven grind	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
79367	Eriksdalsbadet LEB PU 2017: Utredda åtgärda obalans i ventilationssystemen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

Netto (mnkr)		Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
Projekt: 1-ZZZZZZZZ		t.o.m.	för						Genomf.	Avvik. mot	Prognos
Kalkylversion: IAB2019		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	beslut	gfb	(Plan)
79369	avsl Futharken 3, renovering av VC utanför Idrottshall	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
79370	LEB PU 2017: Byte av 2st ventilation gymnastiksalar och bad	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
79371	avsl LEB PU 2017: Takåtgärder vid takdon/eventuellt åtgärder läcker igenom	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79374	avsl LEB PU 2017: Översyn av tak, takskikt, fönster, målning av fasad	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
7940	avsl Södermalm 2:23, underhåll av dåliga tak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
79400	avsl LEB PU 2017: Zinkendamms IP Renovering kompressorer 2 st (3 år)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
7946	Västberga 1:1, fasadöversyn sliten träfasad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
7948	avsl Alstern 2 - Enskedehallen stambyte avloppssystem	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3
7949	Beckomberga 1:16 - Beckomberga Sol takomlägg.	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	2.1
79490	avsl.LEB PU 2017: Renovering 6 st omklädningsrum med duschar	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
79491	avsl.LEB PU: Nytt stängsel runt hela anläggningen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79493	avsl LEB PU 2017: Renovering 4 omkl rum med duschar (IDF)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
7950	Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet Växlarna 1-4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
7951	avsl Hammarbyhöjden 1:1 -Kärtrorps IP byte ruttn fönstr	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	1.2
79512	LEB PU 2017: utbyte av styr- och övervakningssystem	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
7952	avsl Hammarbyhöjden 1:1 - Kärtrorps IP byte fönster	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
7953	avsl Hammarbyhöjden 1:1 - Kärtrorps IP dagvattenledn	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
7954	avsl Hävringe 3 - Kärtrorps hallen takarbeten	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.1	2.9
7955	avsl Hävringe 3 - Kärtrorps hallen PCB-sanering	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.1
7956	Kansliiliket 5 - Vällingby Sol PCB-sanering fasad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	-1.2	0.0
7957	Kornet 14 - Eriksdalshallen Renovering avloppsstam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
7958	Kornet 14 - Eriksdalshallen montering snöasskydd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
7959	avsl Måsholmen 31 - Skärholmens Sol nödutgång	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
7960	Nidaros 2 - Husbybadet underhåll entréer och hiss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
79602	avsl LEB PU 2017: Byta ut sandfilter/Peno omprioriterat från 79368/Nicklas	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
79605	avsl Tilläggsisolering av kallförrådet	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
79606	avsl LEB PU 2017: Utöka personalköket	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
79607	avsl LEB PU 2017: Utredning befintlig ventilationssystem	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
7961	avsl Norra Djurgården 1:42 - Stadion översyn takavvattn	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
79610	avsl LEB PU 2017: Ombyggnad av receptionen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
79611	avsl LEB PU 2017 lordningställa marken runt grunden	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79612	avsl LEB PU 2017 Byte av sportgolv i gamla hallarna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79613	avsl LEB PU 2017 Spånga idrottsh, Målning väggar	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79614	avsl LEB PU 2017 Byte av fläktaggregat under läktaren D.S.V (TA01)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
79615	avsl LEB PU 2017: Fogrenovering fogar Östermalms IP	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79619	avsl.LEB PU 2017, Åtgärder bassänger	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
7962	avsl Tjårdalen 6 - Hagsätrahallen fönsterbyte (lilla)	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
79621	avsl LEB PU 2017: Sätra IP Ny gummibeläggning i friidrottshallen, 87000	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
7963	avsl Vågskvalpet 2 -Sjöstadshallen fönsterbyte (tak)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
79630	avsl LEB PU 2017: Sanering av golvplattor/Asbest och ny matta	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
79633	avsl LEB PU 2017: Sätra Friidrottshall, energiprojekt, utbyte vent &styr	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
79634	avsl LEB PU 2017: Gärdeshallen - renovering av duschrummen lilla hallen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
79638	avsl LEB PU 2017: Flatenbadet - Byte tak	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
7964	Älvsjö 1:1 - Hagsätra IP underhåll målning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
79640	avsl LEB PU 2017: Zinkendamms IP - asfaltsjobb framför huvudtrén ishallen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79642	avsl LEB PU 2017: Zinkendamms IP - dörrar på garaget och bakom ishallen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79644	avsl LEB PU 2017: Eriksdalsbadet, Service rörliga bassängbottnar	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
79652	avsl LEB PU 2017: Eriksdalshallen, rörinsp pga inläckande vatten utifrån	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79654	avsl LEB PU 2017: Tensta Simhall Uppdatering av Styr & övervakning	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79655	avsl LEB PU 2017: Skärholmen Sim & idr-hall Uppdatering av Styr & överv	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79656	avsl LEB PU 2017: Farsta IP Uppdatering av Styr & övervakning	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79658	avsl LEB PU 2017: Eriksdalsbadet Uppdatering av Styr & övervakning	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79659	avsl LEB PU 2017: Skarpnäcks sportfält ny läktare i ansl. t basebollplan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79663	avsl LEB PU 2017: Åkeshovs sim & idr.hall Uh bowlingen	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6

Netto (mnkr)		Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
Projekt: 1-ZZZZZZZZ		t.o.m.	för						Genomf.	Avvik. mot	Prognos
Kalkylversion: IAB2019		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	beslut	gfb	(Plan)
79666	avsl LEB PU 2017: Brännkyrkahallen Akut asbetsanering	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
79669	LEB PU 2017: Eriksdalsbadet, Topp hopp uh av undertak	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79671	avsl LEB PU 2017: Bandhagen Reonv. Fuktskadad städskrub	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
79673	avsl LEB PU 2017: Stockholms Stadion, plåtskonig Sofialåktaren	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
79714	PU18 Enske IP Renovering av fogar på läktare.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79715	avsl PU18 Högdalens skatepark Slipning, impregnering, diverse betongarb	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79716	avsl PU18 Sköndal 1:1 (Stora Sköndal) Vattenren Ny effektivare backspolpump	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79717	avsl PU18 Smedshagshallen byta 1/3 av idrottsmattan som är på dålig skick	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79718	PU18 Eriksdalsbadet Dörr Nödutgång Hoppbassäng. Tillgänglighet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79742	avsl PU18 Husbybadet Vattenrening Planerade mindrr åtg badvattenreningen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79743	PU18 Husbybadet Hiss Reparation av hiss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79744	avsl PU18 Grimsta IP Tak, dörrar Målning, reparation m.m.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79745	PU18 Aspuddens IP Säkerhet Säkerhetshöjande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79746	PU18 Mälarhöjdens IP Tak Målning av tak ismaskin huset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79747	avsl PU18 Nälstabadet Vattenrening Ny styr, klorph m.m.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79748	avsl PU18 Spånga IP Dörr Utbyte av garage port verkstad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79749	avsl PU18 Spånga IP Golv Utbyte av golv omklädningsrum 4 och 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79750	avsl PU18 Spånga IP Fasad Målning av fasad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79751	avsl PU18 Stockholms Stadion Utbyte elcentral vid underjordiska toaletter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79752	avsl PU18 Grimsta ridanläggning Säkerhetshöjande åtg, efter takomläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79753	avsl PU18 Blackebergshallen taket behöver nspekt. med tydlig åtgärdsrpt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79754	PU18 Husbybadet Upprustning Åtgärda betongfundament för hoppt & trampolin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79755	PU18 Husbybadet Bastu Utbyte av panel i bastun	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79756	avsl PU18 Eriksdalshallen ventilation underhåll av aggregaten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79757	avsl PU18 Eriksdalshallen kylsystem underhåll av kylmaskin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79758	PU18 Zinkensdamms IP renovering 2st duschar i omkl.rum med tillg.anpassn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79759	avsl PU18 Ärvingehallen inre uh lagning av isoleringsskydd omkring ridåvägg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79760	PU18 Eriksdalshallen avlopp system djup lagning av dränering bakom hallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79762	avsl PU18 Sköndals BP Vattenrening Inbyggn tjämningsstankar ovan tankar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79763	PU18 Eriksdalsbadet Ställverk Byte av effektbrytare i ställverk.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79775	avsl PU18 Enskedehallen renoveringen av hela taket på lilla hallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79776	PU18 Blackebergshallen brand åtgärder om nöd belysningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79777	PU18 Sättra ridanläggning ommålning av fasaderna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79780	avsl PU18 Gubbängens IP Gubbängens IP. Utbyte av träpanel till stängsel.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79782	avsl PU18 Farsta IP Brand Farsta sim- & idrottshall. Utb av nödbelysning.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79783	avsl PU18 Skärholmens sim- och idrottshall Brand Utbyte av nödbelysning.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79793	avsl PU18 Beckomberga sim- & idrottshall Byte av befintlig golv i gymrummet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79795	avsl PU18 Spånga IP Markjust runt flera hus samt byta asfalt runt bandyplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79796	avsl PU18 Grimsta IP Staket Byte av staket mot skogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79797	avsl PU18 Kampementsbadet Planerade mindre underhållsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79800	PU18 Grimsta ridanläggning Asfaltering av infart till fastigheten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79801	PU18 Husbybadet Byte belysningsarmatur i omklädningsrum , målning väggar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79804	avsl PU18 Husbyhallen renovering av en hiss pga läckage	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79805	avsl PU18 Ärvingehallen ersättning av 18st duschpanel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79806	PU18 Älvsjö IP Utbyte av 9 uttjänta dörrar till omklädningsrum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79812	avsl PU18 Tensta sim- och idrottshall Målning av plåttak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79813	avsl PU18 Stockholms Stadion Slip & lack parkett, plan 2 Sofiatornet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79814	PU18 Stockholms Stadion Renovering av befintlig pentry och toalett	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79815	avsl PU18 Stockholms Stadion Målni väggar invändigt, plan 2 Sofiatornet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79816	avsl PU18 Nälstabadet Installera skärmtak över två portar på tältet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79817	PU18 Sättra IP Bygga om duschrum i ishallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79820	PU18 Skärholmens sim- och idrottshall Mindre invändiga arbeten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79821	avsl PU18 Farsta sim- och idrottshall Mindre invändiga arbeten.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79824	avsl PU18 Ängbybadet Akut underhåll på avloppssystem (byte av avloppspump)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Netto (mnkr)		Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
Projekt: 1-ZZZZZZZZ		t.o.m.	för						Genomf.	Avvik. mot	Prognos
Kalkylversion: IAB2019		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	beslut	gfb	(Plan)
79826	PU18 Zinkensdamms IP pplats: Rivn asfalt & uppbyggnad ny yta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79827	PU18 Zinkensdamms IP Omläggning av förfallen trappa samt puts sockel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79830	avsl PU18 Enskedehallen VA system förbättring av temperaturen i huvudentré	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79834	PU18 Grimsta IP Tekniska planerade anpassningar delar av anläggningen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79837	PU18 Västertorps sim- och idrottshall Utrymningssäkerhets förbättringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79838	PU18 Thorildshallen ren. lärardusch + byte brunn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79839	PU18 Gubbängens IP Översyn av handfat och toaletter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79840	PU18 Kärrtorps IP Förbättrad utrymning samt taksäkerhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79841	PU18 Skarpnäckshallen o sportfält Utbyte körgrindar gångv. in till anlägg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79842	PU18 Älvsjöbadet Mögelsanering samt renovering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79843	PU18 Zinkensdamms IP ersättning av FTX aggregat i hammarby byggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79847	PU18 Hagsåtra IP Uppförande av trappa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79849	avsl PU18 Stora Essinge IP Bygga betongtrappa, åsterställ dörr mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79851	avsl PU18 Hagsåtrahallen ren. 2 wc lilla hallen + mont 2 dörrar i duschen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79854	avsl PU18 Gubbängens bad och gymnastikhall stor lagning av värmerör i badet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79855	avsl PU18 Zinkensdamms IP underhåll av kylsystemet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79856	avsl PU18 Stadshagens IP ersättning med en lika garageport	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79873	PU18 Spånga IP Underhåll kylmaskin KK2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79874	PU18 Östermalms IP Dörrautomatik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79875	PU18 Husbybadet Tak & ventåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79876	PU18 Spånga IP Fläktbyte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79877	PU18 Stora Mossens IP Byte pump snögrup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79879	avsk PU18 Balen 1, Förskola/Fritidsv Förbättra styr/regler friidrottsh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79884	PU18 Enskede ridanläggning Utdredning och åtgärder tak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79885	PU18 Mälarhöjdens IP Byte av befittlig avfuktare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79890	PU18 Sätra IP Förbättra styr och reglering i friidrottshallen.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79891	PU18 Enskede ridanläggning Utbyte av pumpgrop	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79897	avsl PU18 Hagsåtrahallen Installation av nya nödlysskyltar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79898	PU18 Kärrtorps IP Utbyggnad extern högtrycksvakt.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79899	avsl PU18 Gubbängens IP Legionellautrustning kyltorn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79901	PU18 Vanadisbadet Akutåtgärder i samband med övertagandet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79909	PU18 Eriksdalsbadet Omdrag spillvattenledn till slamvattenhanteringen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79910	PU18 Skärholmens sim- och idrottshall Utbyte panel/glassektion herrbastu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79911	avsl PU18 Farsta sim- och idrottshall Akustikutr./framtagt åtgärdsförslag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79917	avsl PU18 Spånga IP Rep. Av bef asfalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79918	avsl PU18 Grimsta IP Asfaltering bakom ishallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79919	avsl PU18 Grimsta IP Åtg. runt räcke och byte mot nytt räcke	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79923	PU18 Eriksdalsbadet Byte fettavskiljare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79924	PU18 Skärholmens sim o idrottshall Utbyte av ventilationsaggregat.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79931	avsl PU18 Hägerstensbadet Plan mindre uhprojekt badvattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79932	PU18 Eriksdalsbadet Uh-arb i sb med bassängtäcknings projektet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79935	avsl PU18 Åkeshovs sim- & idrottshall solskydd fönstren aebobic & spinning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79937	Gubbängens bad o gymnastikhall Tillgänglighet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79939	PU18 Hökarängens BP Uppförande av körgrind.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7994	avsl Herbariet 2 - Brännkyrkahallen underhåll tak	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
79940	PU18 Hjulsta BP Asfaltering 500 kvm, 6 st Belysningsmaster	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79941	avsl PU18 Stadshagens IP ersättning av en gammal garagedörr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79945	PU18 Enskedehallen Förstärkn bassängkonstr, ers läckande brunnar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79946	PU18 Enskedehallen ombyggnation av soprum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7995	avsl Akalla 4:1 - Spånga IP ventaggr, takfläktar mm	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.4	0.5
79958	PU18 Högdalens sim och idrottshall Olycka gällande gasläcka	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7996	Akalla 4:1 - Spånga IP isolering tak, skärmtak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
79960	PU18 Farsta IP Utbyte av kylkondensorer.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79962	Zinkensdamms IP Rivning av ishall - ej bottenplatta som blir utepist	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
79963 PU18 Hjorthagens IP Install belysn kontsverk, funktion planbelysn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7522 Reinvesteringar fd. PU	80.7	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	62.0	238.3	300.3
Projektpk Projektpk Övrigt	411.6	345.7	40.9	-561.0	-1,034.9	-698.0	-553.3	960.7	-2,928.6	-1,967.9
99 Ej tillämpligt	411.6	345.7	40.9	-561.0	-1,034.9	-698.0	-553.3	960.7	-2,928.6	-1,967.9
Summa övriga genomförandeprojekt	411.6	345.7	40.9	-561.0	-1,034.9	-698.0	-553.3	960.7	-2,928.6	-1,967.9
Summa genomförandeprojekt	1,067.6	641.7	621.4	-487.0	-1,034.9	-698.0	-553.3	2,170.2	-2,531.5	-361.4
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										
7744 Västertorps sim- o idr.hall, upprustning	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-10.6	4.4
H7456 Västertorps sim- o idr.hall, program	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-10.6	4.4
Projektpk Projektpk Övrigt	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-10.6	4.4
99 Ej tillämpligt	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-10.6	4.4
Summa stora planeringsprojekt	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-10.6	4.4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
70076 Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
70076 Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
70221 Nockebyhovs BP, anläggande av konstgräs	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70221 Nockebyhovs BP, anläggande av konstgräs	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70223 ER Högdalens BP, 11 spels konstgräs, WC-byggn mm	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
70223 ER Högdalens BP, 11 spels konstgräs, WC-byggn mm	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
70232 Slakthusområdet, ny idrottshall	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70232 Slakthusområdet, ny idrottshall	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70368 Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bassäng och plager	0.0	0.0	0.6	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	15.6
70368 Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bassäng och plager	0.0	0.0	0.6	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	15.6
70377 Smedsudden, anläggning för kajakverksamhet	0.0	0.5	0.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.9	5.4
70377 Smedsudden, anläggning för kajakverksamhet	0.0	0.5	0.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.9	5.4
70378 Diverse konstgräsplan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70378 Diverse konstgräsplan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
70382 Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)	0.0	0.5	4.5	9.0	30.0	66.0	80.0	0.0	190.0	190.0
70382 Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)	0.0	0.5	4.5	9.0	30.0	66.0	80.0	0.0	190.0	190.0
70402 ER Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)	0.0	0.1	1.8	15.0	0.0	0.0	0.0	1.5	15.4	16.9
70402 ER Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)	0.0	0.1	1.8	15.0	0.0	0.0	0.0	1.5	15.4	16.9
70432 ER Hammarbyhöjdens IP - flytt av konstgräs och servicebyggnad (ers)	0.0	1.0	4.5	17.5	3.0	30.0	0.0	0.0	56.0	56.0
70432 ER Hammarbyhöjdens IP - flytt av konstgräs och servicebyggnad (ers)	0.0	1.0	4.5	17.5	3.0	30.0	0.0	0.0	56.0	56.0
70513 ER Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark	0.0	0.6	1.5	1.5	1.5	15.0	0.0	0.0	20.1	20.1
70513 ER Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark	0.0	0.6	1.5	1.5	1.5	15.0	0.0	0.0	20.1	20.1
70541 VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning	0.0	0.0	6.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	13.0	16.0
70541 VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning	0.0	0.0	6.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	13.0	16.0
70569 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering	0.0	0.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	10.3
70569 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering	0.0	0.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	10.3
70575 VPT18 - Nytorpsbadet teknisk upprustning	0.0	0.0	30.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
70575 VPT18 - Nytorpsbadet teknisk upprustning	0.0	0.0	30.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
70756 Hägerstensbadet Renovering vattenrening & bassänger (utomhusbad)	0.0	0.0	0.0	1.0	20.0	40.0	0.0	0.0	61.0	61.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70756 Hågerstensbadet Renovering vattenrening & bassänger (utomhusbad)	0.0	0.0	0.0	1.0	20.0	40.0	0.0	0.0	61.0	61.0
70811 Tensta sim- och idrottshall Omb. simhall inkl omkl (25-m & undervisning)	0.0	0.0	0.0	1.3	20.0	40.0	0.0	0.0	61.3	61.3
70811 Tensta sim- och idrottshall Omb. simhall inkl omkl (25-m & undervisning)	0.0	0.0	0.0	1.3	20.0	40.0	0.0	0.0	61.3	61.3
70815 Vanadisbadet Renovering dusch & omk rum	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
70815 Vanadisbadet Renovering dusch & omk rum	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
70822 Zinkensdamm - Ny ishall	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	50.0	0.0	104.0	104.0
70822 Zinkensdamm - Ny ishall	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	50.0	0.0	104.0	104.0
70863 Bromstens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70863 Bromstens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70864 ER Bromstens IP Konstgräs och friidrott	0.0	0.0	1.0	1.0	30.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0
70864 ER Bromstens IP Konstgräs och friidrott	0.0	0.0	1.0	1.0	30.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0
70865 Bäckahagens BP Bäckahagens BP, konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70865 Bäckahagens BP Bäckahagens BP, konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
70866 Elinsborgs BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70866 Elinsborgs BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70867 Fruängens BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70867 Fruängens BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70869 Hässelby Gårds BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70869 Hässelby Gårds BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70870 Hässelby Gårds BP Renoverig av omklädningsbyggnad inne	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70870 Hässelby Gårds BP Renoverig av omklädningsbyggnad inne	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70871 ER Hässelby Gårds BP omklädnad och parkerin	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70871 ER Hässelby Gårds BP omklädnad och parkerin	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
70873 Långbro BP och BMX-bana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70873 Långbro BP och BMX-bana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70874 Nälsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70874 Nälsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70875 Idrott övergripande Riksby ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
70875 Idrott övergripande Riksby ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
70878 Idrott övergripande Frihamnen/LouddenSimhall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0
70878 Idrott övergripande Frihamnen/LouddenSimhall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0
70880 Idrott övergripande Skarpnäcksfältet ny simhall	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	150.0	0.0	0.0	350.0	350.0
70880 Idrott övergripande Skarpnäcksfältet ny simhall	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	150.0	0.0	0.0	350.0	350.0
70881 Idrott övergripande Alvik idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70881 Idrott övergripande Alvik idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70883 Idrott övergripande Stora Sköndal tillgänglig idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	20.0	0.0	25.0	25.0
70883 Idrott övergripande Stora Sköndal tillgänglig idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	20.0	0.0	25.0	25.0
70884 Idrott övergripande Spångadalen ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
70884 Idrott övergripande Spångadalen ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
70885 Skarpnäckshallen o sportfält akut underhåll i väntan på rivning	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
70885 Skarpnäckshallen o sportfält akut underhåll i väntan på rivning	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
70886 ER Solhems BP Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
70886 ER Solhems BP Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70889 Sätra BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70889 Sätra BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
70897 Gubängsbadet, nya funktioner vid renovering	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
70897 Gubängsbadet, nya funktioner vid renovering	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
70898 Hässelby IP, nytt garage och spolplatta	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70898 Hässelby IP, nytt garage och spolplatta	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70901 ER Nytorps gårde, 11-spels konstgräsplan (ers)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70901 ER Nytorps gårde, 11-spels konstgräsplan (ers)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70903 Zinkesdamms IP, tillbyggnad av omklädningsdel	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0
70903 Zinkesdamms IP, tillbyggnad av omklädningsdel	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0
70904 Ängby IP, ny parkbelysning	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70904 Ängby IP, ny parkbelysning	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70905 ER Järva Ip, ers för baseball- och softballplan Fakt IDF	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.9	0.1
70905 ER Järva Ip, ers för baseball- och softballplan Fakt IDF	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.9	0.1
70906 Akalla gårdsplan Renov omklädningsbyggnad, stambyte (kan senareläggas)	0.0	0.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
70906 Akalla gårdsplan Renov omklädningsbyggnad, stambyte (kan senareläggas)	0.0	0.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
70907 Grimstafältets BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70907 Grimstafältets BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
70919 ER Kvickentorps BP, konstgräsplan ersättning för Hästhagens BP (ers)	0.0	0.0	2.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0
70919 ER Kvickentorps BP, konstgräsplan ersättning för Hästhagens BP (ers)	0.0	0.0	2.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0
70922 Eriksdalshallen Renovering av hissen H2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
70922 Eriksdalshallen Renovering av hissen H2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
70926 Gubbängshallen - åtgärder för att garantera hållbarheten	0.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	-2.0	1.8
70926 Gubbängshallen - åtgärder för att garantera hållbarheten	0.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	-2.0	1.8
70927 ER Hammarbyhöjdens IP ny DP i sb med planerade bostäder i Hammarbyskogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-3.0	0.0
70927 ER Hammarbyhöjdens IP ny DP i sb med planerade bostäder i Hammarbyskogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-3.0	0.0
70929 avsl Grimsta IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70929 avsl Grimsta IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70930 avsl Vårbergs IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70930 avsl Vårbergs IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70931 avsl Östermalms IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70931 avsl Östermalms IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70932 avsl Zinkensdamms IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70932 avsl Zinkensdamms IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70933 avsl Kärrtorps IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70933 avsl Kärrtorps IP Anläggande av granulatfälla	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77006 Kärrtorps IP Övertäckning av isrink	0.0	0.0	2.0	30.0	70.0	0.0	0.0	0.0	102.0	102.0
77006 Kärrtorps IP Övertäckning av isrink	0.0	0.0	2.0	30.0	70.0	0.0	0.0	0.0	102.0	102.0
77007 Eriksdalshallen Belysning sporthall	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
77007 Eriksdalshallen Belysning sporthall	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
77008 Eriksdalshallen Till och frångänglighet anpassing	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
77008 Eriksdalshallen Till och frångänglighet anpassing	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
70010 RE75% Gubbängshallen program framtida upprustning	2.6	0.0	0.0	3.8	3.8	22.5	22.5	5.3	49.8	55.1

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70585 NY25% VPT18 - Gubbängshallen - Program framtida upprustn	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	7.5	7.5	0.0	17.5	17.5
H70010 Gubbängshallen program framtida upprustn.	2.6	0.0	0.0	5.0	5.0	30.0	30.0	5.3	67.3	72.6
70219 Bolidenplan, ny idrottshall	1.1	0.7	4.2	9.0	15.0	40.0	40.0	5.0	105.0	110.0
H70219 Bolidenplan, ny idrottshall	1.1	0.7	4.2	9.0	15.0	40.0	40.0	5.0	105.0	110.0
70220 Dalhagens BP, ny idrottshall	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.4	3.6
H70220 Dalhagens BP, ny idrottshall	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.4	3.6
70225 ER Ängby Södra BP, servicebyggnad (ers)	0.5	1.6	0.0	7.4	12.0	0.0	0.0	0.4	21.1	21.5
H70225 Ängby Södra BP, servicebyggnad	0.5	1.6	0.0	7.4	12.0	0.0	0.0	0.4	21.1	21.5
70357 Eriksdalsbadet, utredning upprustning	0.0	4.0	10.0	150.0	150.0	40.0	0.0	4.0	350.0	354.0
H70357 Eriksdalsbadet, utredning upprustning	0.0	4.0	10.0	150.0	150.0	40.0	0.0	4.0	350.0	354.0
70352 Årstafältet, ny simshall	0.2	0.0	0.1	1.0	10.0	20.0	150.0	0.5	180.8	181.3
70401 Nytorps gårde, ny idrottshall	0.0	0.1	3.0	7.0	80.0	20.0	0.0	0.0	110.1	110.1
70475 Sjöstadshallen - Ridåvägg (divanl)	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	1.2	7.0
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	0.2	7.1	3.1	8.0	90.0	40.0	150.0	6.3	292.1	298.4
70547 VPT18 - Husbybadet Förstudie stora renoveringen	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
H70547 VPT18 - Husbybadet Förstudie stora renoveringen	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
70564 RE75% VPT18 - Gubbängens bad och gym reinvestering	0.0	3.2	8.0	62.0	0.0	0.0	0.0	4.0	69.2	73.2
H70564 Gubbängens bad och gym reinvestering	0.0	3.2	8.0	62.0	0.0	0.0	0.0	4.0	69.2	73.2
70909 Husbybadet Upprustning, förtida	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
H70909 Husbybadet Upprustning, förtida	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
70210 Kristinebergs IP, upprustn & modern av läktarbygggn	0.0	0.0	2.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	20.6
7581 Kristinebergs Slott 3, Kristinebergs IP fram.utform	1.2	0.5	2.0	31.8	0.0	0.0	0.0	3.0	32.5	35.5
7724 ER Kristinebergs IP förändringar pga ny detaljplan (ers)	0.0	1.4	0.0	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	63.0
H7289 Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	1.2	1.8	4.0	112.0	0.0	0.0	0.0	3.0	116.0	119.0
7623 ER Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet sportfält (ers)	3.4	5.7	4.0	35.0	39.0	0.0	0.0	9.0	78.0	87.0
H7305 Ersättningsinvesteringar IDF	3.4	5.7	4.0	35.0	39.0	0.0	0.0	9.0	78.0	87.0
7713 Diverse platser toalettbyggnader (Pott)	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	6.5	6.5
H7394 Div toalettbyggnader	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	6.5	6.5
7667 N:a Djurg 1:1, Kampementsbadet,uppr vattenren	1.5	1.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	1.2	61.3	62.5
H7402 N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	1.5	1.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	1.2	61.3	62.5
7668 Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	1.2	71.0	72.2
H7403 Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	1.2	71.0	72.2
7704 Bagarmossens BP 11spel konstgr ers f. Bergholms IP	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H7425 Bagarmossens BP 11spel konstgr ers f. Bergholms IP	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70586 NY25% VPT18 - Brännkyrkahallen - upprustning av entrén	0.0	1.3	1.9	11.4	12.5	0.0	0.0	0.0	27.1	27.1
7706 RE75% Brännkyrkahallen, upprustning av entrén	2.2	4.0	5.6	34.1	37.5	0.0	0.0	8.0	75.4	83.4
H7427 Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	2.2	5.3	7.5	45.5	50.0	0.0	0.0	8.0	102.5	110.5
70045 Högdalstopparna utredning BMX-bana	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	22.0	0.5	24.8	25.3
7714 Diverse platser utredningsmedel idrott (pott)	0.0	0.0	1.0	1.0	2.3	1.5	1.3	0.0	7.1	7.1
H7433 Diverse platser utredningsmedel idrott	0.3	1.0	1.0	1.0	2.3	3.5	23.3	0.5	31.9	32.4
70226 ER Kristinebergshöjden, områdeslag från S-hagen (ers)	0.0	0.0	0.0	10.0	14.6	10.0	0.0	0.0	34.6	34.6
7729 Kristinebergshöjden ny hall	6.3	2.0	9.0	46.0	95.0	60.0	0.0	165.0	53.3	218.3
H7446 Kristinebergshöjden, ny hall	6.3	2.0	9.0	56.0	109.6	70.0	0.0	165.0	87.9	252.9

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2019										
70508 avsl Mälarhöjdens Ishall - Säkerhetsbes. och åtgärda brister konstruktion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7449 Mälarhöjdens IP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70650 ER Vårbergs IP Torrdamm, dagvattenhant 100-årsregn, finans. av Explo	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
7742 Vårbergs IP, Multihall	6.3	0.3	15.8	65.5	130.0	130.0	74.0	445.0	-23.1	421.9
H7454 Vårbergs IP	6.3	0.5	15.8	65.5	130.0	130.0	74.0	445.0	-22.9	422.1
7743 Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	9.8	1.5	2.0	47.0	173.0	173.0	224.0	12.0	618.3	630.3
H7455 Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	9.8	1.5	2.0	47.0	173.0	173.0	224.0	12.0	618.3	630.3
7750 Bällsta IP, ny idrottsplats	1.8	2.2	1.5	1.3	48.2	50.0	100.0	11.1	193.9	205.0
H7460 Bällsta IP, ny idrottsplats	1.8	2.2	1.5	1.3	48.2	50.0	100.0	11.1	193.9	205.0
7758 ER Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen (ers)	3.0	0.3	0.0	3.5	65.0	110.0	57.0	203.0	35.8	238.8
7759 ER Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll (ers)	3.1	1.6	0.0	18.0	15.8	0.0	0.0	44.0	-5.5	38.5
H7465 Stadshagens IP och Fredshällsparken	6.1	1.9	0.0	21.5	80.8	110.0	57.0	247.0	30.3	277.3
7763 Hagastaden, proj 7-spels konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
H7467 Hagastaden - Hall och Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
7765 Riksby, proj ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
H7469 Riksby, proj ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7766 Skarpnäcks BP, ny idrottshall 2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7470 Skarpnäcks BP, ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7768 EJ PRIO Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.7	2.3
H7472 Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.7	2.3
70862 Sätra IP RE 75 % ny ishall i söderort	0.0	2.0	12.0	35.0	75.0	75.0	35.0	0.0	234.0	234.0
7770 Sätra IP NY 25% ny ishall i söderort	8.7	0.0	3.0	15.0	25.0	25.0	10.0	4.0	82.7	86.7
H7474 Diverse platser, nya ishallar	8.7	2.0	15.0	50.0	100.0	100.0	45.0	4.0	316.7	320.7
7774 Årstafältet, 11-spels konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	25.0	0.0	0.0	27.5	27.5
H7478 Årstafältet, 11-spels konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	25.0	0.0	0.0	27.5	27.5
7716 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	10.0	10.0
H7513 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	10.0	10.0
7998 Älvsjö 1:1 - Hagsätra IP Rollerderby utomhusbana	1.5	1.0	0.5	1.5	20.0	0.0	0.0	25.0	-0.5	24.5
H7530 Rollerderby utomhusbana	1.5	1.0	0.5	1.5	20.0	0.0	0.0	25.0	-0.5	24.5
Projektpk Projektpk Övrigt	60.6	54.6	178.2	925.0	1,539.9	1,203.0	979.3	986.8	4,003.8	4,990.6
99 Ej tillämpligt	60.6	54.6	178.2	925.0	1,539.9	1,203.0	979.3	986.8	4,003.8	4,990.6
Summa övriga planeringsprojekt	60.6	54.6	178.2	925.0	1,539.9	1,203.0	979.3	986.8	4,003.8	4,990.6
Summa planeringsprojekt	64.4	55.2	178.2	925.0	1,539.9	1,203.0	979.3	1,001.8	3,993.2	4,995.0

Inventarier och maskiner										
Totalt uppbunden investeringsplan	1,132.1	696.9	799.6	438.0	505.0	505.0	426.0	3,171.9	1,461.7	4,633.6

Planeringsprojekt utanför ram (not13)										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram	1,132.1	696.9	799.6	438.0	505.0	505.0	426.0	3,171.9	1,461.7	4,633.6

1. InvesteringsNetto t.o.m. 2017
2. Nämndens prognos för projektens investeringsNetto t.o.m. 2018
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019, samt nya planeringsprojekt specificeras här.