

Avloppsrening
Hannu Taivassalo

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt Renovering av skorsten Henriksdal

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet ”Renovering av skorsten Henriksdal” bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2014 beslutade nivån 24 miljoner kr till ny utgiftsram 32 miljoner kronor för renovering av den befintliga 80 m höga betongskorstenen tillhörande Henriksdals reningsverk
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh

Monika Hallberg
Avdelningschef

ÄRENDET

Bakgrund

Befintlig skorsten som ombesörjer frånluftsventilationen från Henriksdals reningsverk är i behov av åtgärder då man vid en besiktning upptäckt 4 vertikala sprickor.

Vid tidigare styrelsebeslut, daterat 2012-12-12, har 18 miljoner kronor godkänts i projektet, vid styrelsebeslut 2014-03-06 har 24 miljoner kronor godkänts.

Konstruktionsberäkningar kräver att pågjutningen ökas från 120 mm till 250 mm för att upprätthålla hållfasthetskrav enligt Eurokod 4.

Detta medför en förlängd entreprenadtid som med vinterkostnader uppgår till ca 7,8 miljoner vid en lång och kall vinter. Kostnaderna bedöms därför till totalt 32 miljoner kr. Renovering genom pågjutning säkerställer en livslängd på minst 50 år.

SLUT