



Projekt nr: 204001-0251

Dnr: 201400471

Stockholm, 2016-10-28

Vår referens: Susanne Svidén

Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen

Lokalenheten

Box 220 49

104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert

### Åtgärdande av Enkelt avhjälpna hinder, nivå 2 Adolf Fredriks skola

#### Er beställning

Refererande till er beställning daterad 2014-06-26, med beställningsnummer GR/GY-2248, samt styrgruppsmöten och samråd erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete efter genomfört förslagshandlingsskede och enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställning GR/GY-2248 omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av SISAB.

#### Hyresgästens mål med projektet:

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler. Åtgärderna som tidigare utretts av SISAB, skall i enlighet med utbildningsnämndens beslut utföras enligt "Enkelt avhjälpna hinder", nivå 2 (för att uppnå nivå 2 utförs även nivå 1)(BFS 2011:13 HIN 2).

Med det tillägg att de åtgärder, främst för blinda och synskadade, som befunnits erforderliga i det sk pilotprojektet ingår.

Exempel på tillägg till den ursprungliga inventeringen;

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd.
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor med tejp alternativt färg utgår och ersätts med infällda marmorcyllindrar



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 4/311  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmanvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org nr: 556034-8970

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrkans säte: Stockholm

Sign:

FOC  
 C

Specifikt för Adolf Fredriks skola:

Utrymmen som i Adolf Fredriks skola bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Vaktmästare A216
- Reception A221
- Rektor A216
- Samlingssal B508
- Gymnastiksal D105, B215, 313 och omklädningsrum B202, 206, 303, 306
- Angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna

### SISAB:s mål med projektet:

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projektet.

### Tidplan

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och SISAB. Projekteringen påbörjades i slutet av 2015 och produktion utförs under 2016.

### Utförande

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdebilaga inklusive färdigprojektering baserad på tidigare utförd inventering med tillhörande åtgärdsprogram samt erfarenheter från pilotprojektet.

### Projektkostnadsredovisning

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr      | 0         |
| Hyresgästanpassning, kr | 4 650 000 |
| SISAB:s kostnad, kr     | 0         |

### Hyresfördelning

|  | Kronor/år |
|--|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 558 000   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a december 2016. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. Chef projektavdelningen



Per Backe  
Fastighetschef Norr





Projekt nr: 002001-0251

Om: 201400485

Stockholm, 2016-10-28

Vår referens: Susanne Svidén

Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen

Lokalenheten

Box 220 49

104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert

### Åtgärdande av Enkelt avhjälpna hinder, nivå 2, Backluraskolan

#### Er beställning

Refererande till er beställning daterad 2014-06-26, med beställningsnummer GR/GY-2248, samt styrgruppsmöten och samråd erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete efter genomfört förslagshandlingsakade och enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställning GR/GY-2248 omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av SISAB.

#### Hyresgästens mål med projektet:

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler. Åtgärderna som tidigare utretts av SISAB, skall i enlighet med utbildningsnämndens beslut utföras enligt "Enkelt avhjälpna hinder", nivå 2 (för att uppnå nivå 2 utförs även nivå 1)(BFS 2011:13 HIN 2).

Med det tillägg att de åtgärder, främst för blinda och synskadade, som befunnits erforderliga i det sk pilotprojektet ingår.

Exempel på tillägg till den ursprungliga inventeringen;

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd.
- Komplettering med blyxljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor med tejp alternativt färg utgår och ersätts med infällda marmorcyllindrar



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47311  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmanvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Sign:

 FOC C

Specifikt för Backluraskolan:

Utrymmen som i Backluraskolan bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Tillfartsvägar/angöring, parkering för rörelschindrade och vägar från parkeringsplatser till berörda lokaler.

**Hus A:**

- Entréer A2
- Kapprum A119
- Utökat Rwc A120
- Passage A116, 124, 135
- Vaktmästare
- Rektorsexp.

**Hus D:**

- Entréer D1/D2 (gymnastik)
- 2st VF
- 2 st omklädnadsrum till gymnastik med dusch
- 2st Rwc

**Hus E:**

- Entréer E1 (matsal)
- Kapprum,
- Rwc
- Matsal, tillika samlingssal med scenuppbyggnad.

**SISAB:s mål med projektet:**

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projektet.

**Tidplan**

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och SISAB. Projekteringen påbörjades i slutet av 2015 och produktion utförs under 2016.



## Utförande

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga inklusive färdigprojektering baserad på tidigare utförd inventering med tillhörande åtgärdsprogram samt erfarenheter från pilotprojektet.

## Projektkostnadsredovisning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr       | 0         |
| Hiresgäst Anpassning, kr | 3 070 000 |
| SISAB:s kostnad, kr      | 0         |

## Hiresfördelning

|                                       | Kronor/år |
|---------------------------------------|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a helåret) | 368 400   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

## Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a december 2016. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Oström  
Bitr. Chef projektavdelningen



Per Backe  
Fastighetschef Norr

Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





Projekt nr: 20900-0251

Dnr: 201400479

Stockholm, 2016-10-28

Vår referens: Susanne Svidén

Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen

Lokalenheten

Box 220 49

104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert

### Åtgärdande av Enkelt avhjälpna hinder, nivå 2, Blommensbergsskola

#### Er beställning

Refererande till er beställning daterad 2014-06-26, med beställningsnummer GR/GY-2248, samt styrgruppsmöten och samråd erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete efter genomfört förslagshandlingsskede och enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställning GR/GY-2248 omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av SISAB.

#### Hyresgästens mål med projektet:

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler. Åtgärderna som tidigare utrotts av SISAB, skall i enlighet med utbildningsnämndens beslut utföras enligt "Enkelt avhjälpna hinder", nivå 2 (för att uppnå nivå 2 utförs även nivå 1)(BFS 2011:13 HIN 2).

Med det tillägg att de åtgärder, främst för blinda och synskadade, som befunnits erforderliga i det sk pilotprojektet ingår.

Exempel på tillägg till den ursprungliga inventeringen;

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd.
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Invändiga taktila skyltar och lodstråk.
- Kontrastmarkering av trappor med tejp alternativt färg utgår och ersätts med infällda marmorecylindrar



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47311  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmanvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

e-post: [riarie@sisab.se](mailto:riarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Sign:

 FOC C

Specifikt för Blommensbergs skola:

Utrymmen som i Blommensbergs skola bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Entréer D1 (paviljong 1) och till förbindelagång D112A

#### Hus A:

- Entréer A1, A2
- Samlingssal 121
- Gymnastik 214 med tillhörande omklädnings- duschrum och toaletter samt Rwc 111.
- Expedition, rektor och vaktmästare 202B, 229, 221.
- Trapphus A2, plan 900, 100, 200 med hiss, trapphus A2, plan 100, 200
- Korridor 202, 113, 907

#### Hus B:

- Entréer B101, 120
- Matsal 102, 119, 120 med kapprum och toaletter

#### SISAB:s mål med projektet:

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projektet.

#### Tidplan

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och SISAB. Projekteringen påbörjades i slutet av 2015 och produktion utförs under 2016.

#### Utförande

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga inklusive färdigprojektering baserad på tidigare utförd inventering med tillhörande åtgärdsprogram samt erfarenheter från pilotprojektet.

#### Projektkostnadsredovisning

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr      | 0         |
| Hyresgästanpassning, kr | 3 180 000 |
| SISAB:s kostnad, kr     | 0         |

#### Hyresfördelning

|                                       | Kronor/år |
|---------------------------------------|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a helåret) | 381 600   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

## Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a december 2016. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, inklusive index, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skollfastigheter i Stockholm AB




Stig-Erik Öström  
Bitr. Chef projektavdelningen



Olle Åberg  
Fastighetschef Söder



Claes Magnusson  
VD





Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Skyldigheten. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Brotorpskolan, Skarpnäck

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildamöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47311  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmansvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556934-8970

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD



## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blytljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorcyllindrar

Specifikt för Brotorpsskolan:

Utrymmen som i Brotorpsskolan bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Entrévägar från Rusthållarvägen.
- Huvudentré A1 i anslutning till huvudtrappan A1 och sidoentré A2 med befintlig hiss mot trapphus A2.
- Matsal
- Gymnastiksal
- Vaktmästare
- Rektorsexpedition.

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr      | 3 280 140 |
| Hyresgästanpassning, kr | 3 280 140 |
| SISAB:s kostnad, kr     | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

| Kronor/år                              |         |
|--|---------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 393 617 |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.


Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Olle Åberg  
Fastighetschef Söder







Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Tisslinge 3. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Gullingskolan, Tensta

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Tilltills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47313  
100 74 Stockholm

Beställadress  
Förmanvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 450 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 558034-8970

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

Sign:

FOC  
C

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorcyllindrar

Specifikt för Gullingskolan:

Utrymmen som i Gullingskolan bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Vaktmästare A216
- Reception A221
- Huvudentré A2
- Trapphall A2 och A142A
- Kapprum
- Vaktmästarexp. A123
- Rektorsexp. A137A
- Gymnastiksal B110 med tillhörande WC, dusch
- Entréer C2 C123
- Matsal/samlingsal C108.
- Tillfartsvägar/angöring, parkering för rörelschindrade och vägar från parkeringsplatsor till berörda lokaler.

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr       | 3 293 290 |
| Hyresgäst Anpassning, kr | 3 293 290 |
| SISAB:s kostnad, kr      | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

En representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

| Kronor/år                              |         |
|--|---------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 395 195 |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.


### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Per Backe  
Fastighetschef Norr

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Sandbacken större 17. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Katarina Norra skola, Södermalm

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47331  
200 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmentvägen 23  
Årstada, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 02  
Org.nr: 556034-8370

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

Sign:

FOC

C

OK

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorecylindrar

Specifikt för Katarina Norra skola:

Utrymmen som i Katarina Norra skola bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Huvudentré A1 (trh A2, A3)
- Mittentré A2 (trh A4)
- Matsalsentréer A3 (trh A2) och 929
- Rullstolsentré 933
- Gymnastikentré 941
- Gymnastiksal 944
- Matsal
- Samlingssal 333
- Reception 101
- Rektorskansli
- Vaktmästare 130-142 med kommunikationsutrymmen och toaletter.

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr       | 3 001 315 |
| Hyresgäst Anpassning, kr | 3 001 315 |
| SISAB:s kostnad, kr      | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|                                       | Kronor/år |
|---------------------------------------|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a helåret) | 360 158   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakuceringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Olle Åberg  
Fastighetschef Söder

# THE HISTORY OF THE UNITED STATES





Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Bondeson större 16.

### Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Katarina Södra skola, Södermalm

#### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbets sättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

#### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47171  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förnäsavägen 33  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte, Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Sign:

FOC  
C

4  
C

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorecylindrar

Specifikt för Katarina Södra skola:

Utrymmen som i Katarina Södra skola bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Matsal A117-118, 165, 167-169, 173
- Samlingsal A510
- Rektor A222
- Vaktmästare A247,
- Gymnastik,
- Hela Hus B utom lärarrum
- Entréer A1, A3, A2, A104, B1
- Trapphus A1
- Wc A 161, A505, 544, 543
- Kapprum A104, A202, A220, A518, A545, A502
- Hiss,
- Rwc A 106, A249, A542,
- Allrum 213, 214 (passage till rektor, vaktmästare)

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr       | 4 132 398 |
| Hyresgäst Anpassning, kr | 4 132 398 |
| SISAB:s kostnad, kr      | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

## Hyresfördelning

|  | Kronor/år |
|--|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 495 888   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

## Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

## Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

  
Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen

  
Olle Åberg  
Fastighetschef Söder



Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## **Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Hävringe 1. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Kärrtorps gymnasium, Kärrtorp**

### **Er beställning**

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### **Bakgrund**

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47313  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Färmanvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

Stämman:  
FDC  
CAB

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorcyllindrar

Specifikt för Kärrtorps gymnasium:

Utrymmen som i Kärrtorps gymnasium bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Vaktmästare A216
- Rektor, expedition och vaktmästare
- Aula, musikal, matsal, gymnastiksal
- Omklädningsrum med tillhörande toaletter
- Angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr    | 1 896 024 |
| Hyresgästpassning, kr | 1 896 024 |
| SISAB:s kostnad, kr   | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|                                       | Kronor/år |
|---------------------------------------|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a helåret) | 227 523   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Olle Åberg  
Fastighetschef Söder







Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén

Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen

Lokalenheten

Box 220 49

104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Aspiranten 1. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Olaus Petriskolan, Östermalm

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47317  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förman svägen 11  
Årstadel, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

Sign:  
FOC  
C

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorecylindrar

Specifikt för Olaus Petri skola:

Utrymmen som i Olaus Petri skola bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Vaktmästare plan 100
- Kansli plan 200
- Allaktivitetsrum/matsal med anslutande klassrum
- Gymnastiksal och omklädningsrum och tillhörande toaletter
- Angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr    | 3 085 827 |
| Hyresgästpassning, kr | 3 085 827 |
| SISAB:s kostnad, kr   | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|  | Kronor/år |
|--|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 370 299   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Per Backe  
Fastighetschef Norr





Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén

Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen

Lokalenheten

Box 220 49

104 22 Stockholm

## **Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Helsingfors 4. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Oxhagsskolan, Rinkeby-Kista**

### **Er beställning**

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### **Bakgrund**

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 4/322  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Färnansvägen 22  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08 508 460 00  
Fax: 08 508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Sign:

FOC

C

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorcyllindrar

Specifikt för Oxhagsskolan:

Utrymmen som i Oxhagsskolan bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Huvudentré A102
- Vaktmästeri A121
- Expedition A141A
- Rektorsexp. A141
- Entré till specialklassrum B104 och B108
- Elevmatsal/samlingsal A104A inkl. scen
- Tillfartsvägar/angöring, entréer, parkering för rörelsehindrade och vägar från parkeringsplatser till berörda lokaler.

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr       | 2 323 504 |
| Hyresgäst Anpassning, kr | 2 323 504 |
| SISAB:s kostnad, kr      | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

En representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|  | Kronor/år |
|--|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 278 820   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Per Backe  
Fastighetschef Norr

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".



Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## **Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv Lilla Rålbshov 2. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Rålbshovsskolan, Kungsholmen**

### **Er beställning**

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### **Bakgrund**

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress:  
Box 47311  
100 74 Stockholm

Besöksadress:  
Förmanvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08 508 460 00  
Fax: 08 508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Sign:

ROC  
X1 C CS

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorcyllindrar

Specifikt för Rålambshovs skola:

Utrymmen som i Rålambshovs skola bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Hus A med gymnastiksal och omklädningsrum samt Aula/Samlingsal med läktare.
- Hus B med Rektorsexpedition/reception på plan 200 och vaktmästeri på plan 100.
- Hus D med matsal på plan 100.
- Samt angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna.

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr       | 3 896 654 |
| Hyresgäst Anpassning, kr | 3 896 654 |
| SISAB:s kostnad, kr      | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

En representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|                                       | Kronor/år |
|---------------------------------------|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a helåret) | 467 598   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Per Backe  
Fastighetschef Norr

... ..

...

...

...



Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Segelbåten 9. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. S:t Eriks gymnasium, Kungsholmen

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47311  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmanvägen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Sign:  
 FOC  
 C

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorecylindrar

Specifikt för S:t Eriks gymnasium:

Utrymmen som i S:t Eriks gymnasium bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Rektorsexpedition, reception och vaktmästare e.d.
- Samlingssal och matsal, med tillhörande toaletter .
- angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr      | 3 336 799 |
| Hyresgästanpassning, kr | 3 336 799 |
| SISAB:s kostnad, kr     | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|                                       | Kronor/år |
|---------------------------------------|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a helåret) | 400 416   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolvorksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Per Backe  
Fastighetschef Norr

THE HISTORY OF THE UNITED STATES





Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Högsätra 2. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpta hinder nivå 2, Etapp 3. Sätraskolan, Skärholmen

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpta hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47341  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmansvägen 11  
Årstedal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

e-post: [elioric@sisab.se](mailto:elioric@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte: Stockholm

Sign:

FDC

C

Urs

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorecylindrar

Specifikt för Sätorskolan:

Utrymmen som i Sätorskolan bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Vaktmästare A216
- Hus A med matsal på plan 100 och samlingsal på plan 200.
- Hus H med rektorsexpedition och vaktmästeri på plan 100.
- Hus G med gymnastiksal och omklädningsrum.
- Hus L med klassrum där val hålls.
- Samt angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna.

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr       | 4 583 743 |
| Hyresgäst Anpassning, kr | 4 583 743 |
| SISAB:s kostnad, kr      | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|  | Kronor/år |
|--|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 550 049   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

  
Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen

  
Olof Åberg  
Fastighetschef Söder





Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Ingemund 10. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Vinstaskolan, Vällingby

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela etappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbetssättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47312  
120 76 Stockholm

Hesöksadress  
Förman svägen 21  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 450 00  
Fax: 08-508 450 01  
Org.nr: 556034-8970

e-post: [diaria@sisab.se](mailto:diaria@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)  
Styrelsens säte, Stockholm

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Sign:  
 FOC  
 C

## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver IIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blyxtljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorcyllindrar

Specifikt för Vinstaskolan:

Utrymmen som i Vinstaskolan bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Hus B med matsal, gymnastiksal och omklädningsrum.
- Hus C bv med rektorsexpedition/reception och vaktmästare samt lokaler där val hålls.
- Samt angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna.

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr      | 3 809 073 |
| Hyresgästanpassning, kr | 3 809 073 |
| SISAB:s kostnad, kr     | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Detta baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

|  | Kronor/år |
|--|-----------|
| Summa tillkommande hyra (1:a halvåret) | 457 089   |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

  
Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen

  
Per Backe  
Fastighetschef Norr







Stockholm, 2016-12-05

Vår referens: Susanne Svidén  
Er referens: Hanna Svensson

Utbildningsförvaltningen  
Lokalenheten  
Box 220 49  
104 22 Stockholm

## Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Hjälmarens 8. Avseende åtgärder av Enkelt avhjälpna hinder nivå 2, Etapp 3. Årstaskolan, Årsta

### Er beställning

Refererande till er beställning GR/GY-2248, daterad 2014-06-26; målbildsmöten och samråd, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

Beställningen omfattar totalt 17 skolor, och utgör etapp 3 av projektet "Enkelt avhjälpna hinder". Varje skola offereras separat, för korrekt hyressättning, men hela otappen hanteras som ett projekt av Sisab

Då arbets sättet som framtagits i detta projekt förutsätter ett förenklad framtagande av handlingar, har Sisab tillsammans med utbildningsförvaltningen valt att arbetet ska offereras enligt självkostnadsprincipen.

### Bakgrund

Stockholms stad har som mål att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Sisab har på uppdrag av utbildningsförvaltningen inventerat tillgängligheten i stadens skolor och beslutat om vilka lokaler som ska anses vara publika. Sisab driver fortlöpande ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dessa lokaler, i det sk "tillgänglighetsprojektet". Hittills har 2 etapper om totalt 29 skolor åtgärdats, och nu fortsätter arbetet med etapp 3.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress  
Box 47313  
100 74 Stockholm

Besöksadress  
Förmanstegen 11  
Årstadal, Stockholm

Tel: 08-508 460 00  
Fax: 08-508 460 01  
Org.nr: 556034-8970

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

e-post: diarie@sisab.se  
webbadress: www.sisab.se  
Styrelsens säte: Stockholm



## Hyresgästens mål med projektet

Generellt för tillgänglighetsprojekt:

Åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, enligt "Enkelt avhjälpna hinder" (BFS 2011:13 HIN 2).

Utöver HIN har utbildningsnämndens beslutat att publika lokaler i skolor ska utföras upp till nivå 2.

I samråd med utbildningsförvaltningen har vi även beslutat att åtgärda följande:

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd. (Dörrar åtgärdas bara på plan med publika utrymmen)
- Komplettering med blytljus för frångänglighet.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Åtgärder i samlingsal för taluppfattbarhet
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor utförs med infällda marmorcyllindrar

Specifikt för Årstaskolan:

Utrymmen som i Årstaskolan bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2 är:

- Huvudentré D 3 och 2
- Entré B3, B2, D2 till matsal, G1, G2 och H147
- Matsal
- Rektorsexpedition
- Gymnastik.
- Vaktmästare
- Hiss C
- Kommunikationsutrymmen och toaletter
- Rwc B121, D105, C220A, G108, G125

## SISAB:s mål med projektet

Inga andra arbeten än tillgänglighetsarbeten ska genomföras i projekten.

Vid projekteringsarbetet har skolans ledning och personal, samt representanter för er förvaltning deltagit.

## Tidplan, denna offert

Tidplan för genomförandet av åtgärder för respektive skola kommer att tas fram gemensamt av Utbildningsförvaltningen och Sisab. Projekteringen påbörjades i slutet av 2016 och produktion utförs under 2018.

## Projektkostnadsredovisning

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Projektkostnad, kr    | 3 861 717 |
| Hyresgästpassning, kr | 3 861 717 |
| SISAB:s kostnad, kr   | 0         |

Projektkostnaden är en budget och redovisas mot verklig kostnad.

Offerten omfattar åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder, nivå 1 och 2, enligt åtgärdsbilaga. Denna baseras på tidigare gjorda inventeringar. Vid projektering kan åtgärder komma att utgå, eller tillkomma, beroende på ändrad användning av skolans lokaler, samt erfarenheter från tidigare etapper.

Er representant kommer fortlöpande få möjlighet att följa kostnadsredovisningen.

Observera att budgeten är baserad på att ett större antal skolor åtgärdas i en etapp. Vilka skolor som ingår i etapp 3, framgår av utbildningsförvaltningens beställning GR/GY-2248. Om Sisab ej erhåller beställningar på samtliga skolor kan budgeten komma att justeras.

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade.

### Hyresfördelning

| Kronor/år                             |         |
|---------------------------------------|---------|
| Summa tillkommande hyra (1:a helåret) | 463 406 |

I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet.

### Övrigt

I projektkostnaden ingår inte arbeten med eventuella evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder för skolverksamheten under ombyggnadstiden. Vidare förutsätts att offererat arbete kan utföras i en etapp. I kostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

### Offertens giltighet

Offerten är giltig t o m 1:a mars 2017. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen.

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB



Stig-Erik Öström  
Bitr. chef projektavdelningen



Olle Åberg  
Fastighetschef Söder

# 1. 1990-1991: The "Moral Crusade"

The 1990-1991 period was characterized by a "moral crusade" led by the Moral Majority and other conservative groups. This period saw a significant increase in conservative political activity, including the formation of the Moral Majority in 1989, which became a powerful force in the Republican Party. The Moral Majority's focus was on promoting traditional values and opposing social liberalization. This led to a resurgence of conservative rhetoric and policies, particularly in the area of social issues. The 1990-1991 period was a key moment in the rise of the "New Right" movement, which sought to reassert conservative values in American politics. This movement was led by figures like Pat Buchanan and was instrumental in the success of Ronald Reagan's second term in 1984. The Moral Majority's influence was also felt in the 1990s, as it helped to mobilize conservative voters and support for the Republican Party. The Moral Majority's success in the 1990s was a testament to the power of conservative ideology in American politics. The Moral Majority's focus on traditional values and opposition to social liberalization resonated with a large segment of the American population. This led to a significant increase in conservative political activity, including the formation of the Moral Majority in 1989, which became a powerful force in the Republican Party. The Moral Majority's success in the 1990s was a testament to the power of conservative ideology in American politics. The Moral Majority's focus on traditional values and opposition to social liberalization resonated with a large segment of the American population. This led to a significant increase in conservative political activity, including the formation of the Moral Majority in 1989, which became a powerful force in the Republican Party.