

Beställt av utbfv, lokalavdelningen	Fastprisoffert 2016-06-28	Budgetoffert 2017-04-19	Kommentar
storkök	27,113,000 kr	27,113,000 kr	
tillgänglighet	2,695,000 kr	2,695,000 kr	
ventilation	5,644,000 kr	5,644,000 kr	
akustikåtgärder	1,750,000 kr	1,750,000 kr	
verksamhetsåtgärder	1,981,000 kr	5,341,000 kr	Tillkommande: Städcentral 510 tkr Utökad data/IT enligt nya anvisningar 1 850 tkr Utökad passagesystem/lås enligt nya anvisningar 1 000 tkr
konst	291,000 kr	291,000 kr	
	39,474,000 kr	42,834,000 kr	

Tillkommande kostnader specifikation, tidiga skeden (april-maj 2017)	
Administrativa kostnader samt ökade kostnader för provisorier som lås/larm, stängsel, byggvägar, fastställande av funktioner för verksamheten, avstängning mellan huskroppar mm	2,753,644 kr
Ökade kostnader för sprängning och bortforsling av berg under hus D. Ökade kostnader pga etappindelning samt oförutsedda ökade kostnader relaterade till volym och teknik	4,791,095 kr
Trädfällning	32,700 kr
Utvängig markschakt, provisorier, ramper, gångväg	604,950 kr
förberedelser provisorisk matsal i hus F Idrott	559,170 kr
Summa tidiga skeden	8,741,559 kr

Tillkommande kostnader för anpassning till två etapper 2017-2019	
Ökade kostnader platsorganisation, etablering och markhyra, provisorier/avgränsningar, kontorsomkostnader	8,878,854 kr
Elservicerum	430,000 kr
Förlängd garantitid	350,000 kr
Riskpost	600,000 kr
Upphandling UE	350,000 kr
Nya träd, uppskattad kostnad	150,000 kr
Utökad bergkontroll	50,000 kr
Utökad kalkylmedverkan wsp	220,000 kr
Utökad BIMhantering wsp	50,000 kr
Ett extra besiktningstillfällen	100,000 kr
Ett extra "slutbesked"	50,000 kr
En extra driftsättning	100,000 kr
En extra OVK kontroll	60,000 kr

Utökad projekt och byggledning	500,000 kr
Tillkommande projektering och konsultmedverkan	200,000 kr
Summa etappindelning, etapp 1 och 2	12,088,854 kr
Totalsumma, ökade kostnader	20,830,413 kr

Tot kostnad för utbildningsförvaltningen	63,664,413 kr
-------------------------------------------------	----------------------

24,190,413 kr

