

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2020 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>											
H9280400 Hagastaden	5 156,2	268,7	225,8	530,2	626,5	617,0	492,9	10 435,5	-878,7	9 556,8	
99 Ej tillämpligt	5 156,2	268,7	225,8	530,2	626,5	617,0	492,9	10 435,5	-878,7	9 556,8	
10001 Hagastaden	5 156,2	268,7	225,8	530,2	626,5	617,0	492,9	10 435,5	-878,7	9 556,8	
H8000003 Lugnet 3	77,7	38,4	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	9,1	124,4	
H8001002 Påsen Godsvagnen	8,0	13,3	22,6	-1,1	0,2	0,0	0,0	39,3	3,7	43,0	
H9251734 Kv Mårtensdal	22,4	2,9	21,3	4,6	1,3	1,3	0,0	41,1	12,5	53,6	
H9251735 Fredriksdal	82,3	7,0	4,1	1,7	0,0	0,0	0,0	76,0	19,0	95,0	
99 Ej tillämpligt	190,4	61,6	56,2	5,1	1,4	1,3	0,0	271,7	44,4	316,1	
10002 Hammarby Sjöstad	190,4	61,6	56,2	5,1	1,4	1,3	0,0	271,7	44,4	316,1	
H8000716 Rinkebyterassen	127,4	2,7	6,2	3,8	0,4	0,0	0,0	135,0	5,6	140,6	
H8001165 Rinkebystråket	80,1	2,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	100,0	-15,8	84,2	
H8001323 Rinkeby Allé	76,2	9,6	18,5	3,2	9,3	0,4	0,0	124,0	-6,8	117,2	
99 Ej tillämpligt	283,8	14,5	24,7	8,8	9,7	0,4	0,0	359,0	-17,1	341,9	
10003 Järvalyftet	283,8	14,5	24,7	8,8	9,7	0,4	0,0	359,0	-17,1	341,9	
H8000994 Stadshagen	31,5	19,3	59,3	112,6	125,4	79,8	105,0	644,9	40,2	685,1	
H8002286 Kristineberg kontor	3,2	0,0	10,0	21,4	26,0	0,2	0,0	114,0	-53,2	60,8	
H9270700 Kojan 7	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	8,0	418,0	
H9370400 Krillans Krog	32,2	7,0	13,7	0,4	0,3	0,1	0,0	69,0	-15,2	53,8	
H9371100 Brovakten	41,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	-33,9	41,1	
H9375400 Kristinebergs Slottspark	54,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	-1,4	54,7	
H9375410 Kristinebergs strandpark	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	63,6	143,6	
H9378300 Hotell Lindhagensplan	380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	-9,3	380,7	
99 Ej tillämpligt	1 089,3	26,9	83,0	134,5	151,8	80,1	105,0	1 839,0	-1,2	1 837,8	
10005 Nordvästra Kungsholmen	1 089,3	26,9	83,0	134,5	151,8	80,1	105,0	1 839,0	-1,2	1 837,8	
H8001015 Hjorthagen, Västra	549,9	6,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	614,5	-57,2	557,3	
H8001100 Hjorthagen Norra 2	245,1	7,7	4,0	15,4	0,0	0,0	0,0	270,7	1,5	272,2	
H8001101 Gasverket	454,1	33,0	27,1	65,0	38,6	125,9	137,9	961,1	4,0	965,1	
H8001439 Hjorthagen sopsug	163,8	-0,5	28,3	1,7	1,8	8,5	0,0	0,0	203,6	203,6	
H8001479 Bobergsgata	111,9	33,3	61,0	122,8	97,3	7,5	16,7	480,3	18,2	498,5	
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	159,3	34,3	37,6	6,4	0,0	0,0	0,0	258,0	-20,5	237,5	
H8001580 Ängsbotten	228,6	36,9	3,0	20,2	19,7	0,0	0,0	313,0	-4,6	308,4	
H8001608 Kolkajen - Ropsten	26,9	26,4	127,5	123,4	60,8	28,8	15,7	728,2	-318,7	409,5	
H8002058 Jackproppen	38,8	24,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	-14,5	73,5	
H8002075 Starkströmmen	4,6	13,6	5,1	2,6	1,2	0,0	0,0	13,1	13,9	27,0	
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	78,2	3,1	6,1	2,0	4,2	10,4	0,0	99,0	5,1	104,1	
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1 412,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,1	74,9	1 414,0	
40014 Hjorthagen	3 473,2	220,5	310,8	359,7	223,5	181,1	170,3	5 165,0	-94,2	5 070,8	
H9394711 Valparaiso	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7	
H9394712 Hamnpåfarten	140,8	72,0	18,3	4,3	37,3	103,7	250,1	890,0	-6,7	883,3	
H9394716 Södra Kajen, Södra	115,4	2,3	8,3	46,9	38,2	0,0	0,0	230,0	-19,0	211,0	
40016 Värtahamnsområdet	315,8	74,3	26,6	51,1	75,5	103,7	250,1	1 120,0	34,0	1 154,0	
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen	75,9	10,2	-0,4	-1,1	-1,2	-1,3	0,0	11,0	71,2	82,2	
H8003141 Masslogistikcenter verksamhet	0,1	9,0	7,0	-9,8	-10,4	0,1	0,2	0,0	-3,7	-3,7	
99 Ej tillämpligt	76,1	19,2	6,6	-11,0	-11,6	-1,1	0,2	11,0	67,5	78,5	
10006 Norra Djurgårdsstaden	3 865,1	314,1	344,0	399,8	287,4	283,7	420,6	6 296,0	7,3	6 303,3	
H8003090 Slakthusområdet markberedning etc	0,8	32,0	177,5	216,7	151,1	92,0	51,8	732,5	-6,1	726,4	
40012 Slakthusområdet	0,8	32,0	177,5	216,7	151,1	92,0	51,8	732,5	-6,1	726,4	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
10007 Söderstaden	0,8	32,0	177,5	216,7	151,1	92,0	51,8	732,5	-6,1	726,4	
H8002093 Årstafältet etapp 1 huvudprojekt	180,7	266,3	389,5	423,3	189,9	213,9	182,8	895,0	951,3	1 846,3	
99 Ej tillämpligt	180,7	266,3	389,5	423,3	189,9	213,9	182,8	895,0	951,3	1 846,3	
10008 Årstafältet	180,7	266,3	389,5	423,3	189,9	213,9	182,8	895,0	951,3	1 846,3	
H8001744 Årstastråket Etapp 1	143,8	26,5	8,1	0,0	0,0	0,1	0,0	170,0	8,5	178,5	
H8002157 Årstastråket Etapp 2	121,5	33,3	65,1	15,9	2,4	0,0	0,0	177,7	60,4	238,1	
99 Ej tillämpligt	265,3	59,8	73,2	15,9	2,4	0,1	0,0	347,7	68,9	416,6	
10009 Årstastråket	265,3	59,8	73,2	15,9	2,4	0,1	0,0	347,7	68,9	416,6	
H9551100 Slussen	4 814,0	1 296,6	1 145,5	140,2	919,7	582,7	602,7	9 900,6	-40,6	9 860,0	
99 Ej tillämpligt	4 814,0	1 296,6	1 145,5	140,2	919,7	582,7	602,7	9 900,6	-40,6	9 860,0	
10011 Slussen	4 814,0	1 296,6	1 145,5	140,2	919,7	582,7	602,7	9 900,6	-40,6	9 860,0	
H8001107 Vårbergstoppen	11,1	16,2	30,6	11,2	1,6	0,5	7,0	91,4	0,7	92,1	
H8002363 Söderholmen	7,7	0,3	4,2	41,2	30,7	8,2	31,3	126,0	-2,4	123,6	
H8002529 Fokus Skärholmen	1,7	6,7	5,1	0,7	0,0	0,0	0,0	16,0	-1,8	14,2	
H8002618 Mäläräng	22,2	1,5	15,5	40,2	41,6	28,7	29,5	787,4	42,3	829,7	
99 Ej tillämpligt	42,7	24,8	55,4	93,2	73,8	37,4	67,8	1 020,8	38,7	1 059,6	
10012 Fokus Skärholmen	42,7	24,8	55,4	93,2	73,8	37,4	67,8	1 020,8	38,7	1 059,6	
H8001918 Packrummet	83,1	67,6	10,5	5,5	1,0	15,3	19,5	215,8	9,0	224,8	
H9230523 Årstadal	297,0	3,6	6,1	3,8	0,2	0,5	0,0	368,0	-56,6	311,4	
40001 Årstadal	380,1	71,2	16,6	9,3	1,2	15,8	19,5	583,8	-47,6	536,2	
H8001661 Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	37,1	7,6	5,1	70,7	48,1	23,4	21,5	224,0	22,1	246,1	
40005 Blackebergsvägen	37,1	7,6	5,1	70,7	48,1	23,4	21,5	224,0	22,1	246,1	
H8002115 Ordenskapitlet	2,7	0,2	3,5	13,4	26,3	0,2	0,0	61,8	-15,6	46,2	
40006 Västra Nockebyhov	2,7	0,2	3,5	13,4	26,3	0,2	0,0	61,8	-15,6	46,2	
H8004024 Diabilden	5,9	4,7	3,3	51,2	11,4	17,0	2,4	95,5	0,6	96,1	
40007 Trollesundsvägen	5,9	4,7	3,3	51,2	11,4	17,0	2,4	95,5	0,6	96,1	
H9232018 Älvsjö Centrum	329,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	9,9	331,9	
40009 Älvsjö Centrum	329,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	9,9	331,9	
H8002370 Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd. e2)	2,4	-162,8	20,3	-61,2	37,2	30,0	0,0	-122,2	-11,9	-134,1	
H9242737 Bromstensstaden kv Tora	103,1	151,4	230,9	199,6	71,0	47,3	32,1	844,8	-9,4	835,4	
40010 Bromstensstaden	105,5	-11,4	251,2	138,5	108,2	77,3	32,1	722,6	-21,3	701,3	
H8001700 Blasieholmen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,7	-205,4	20,3	
40013 City	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,7	-205,4	20,3	
H8001177 Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevviken)	33,3	8,7	35,6	56,8	23,0	57,7	19,6	241,3	-6,5	234,8	
H8002473 Sandåkravägen	1,9	4,2	60,4	0,1	0,0	0,0	0,0	42,6	24,0	66,6	
H8002689 Karlsvik	3,5	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	
40019 Larsboda Strand	38,7	14,2	97,4	56,8	23,0	57,7	19,6	283,9	23,6	307,5	
H8001483 Näskubben, fd.Kärrtorp C	9,6	2,8	32,4	7,2	0,0	0,0	0,0	57,8	-5,8	52,0	
40020 Kärrtorp C	9,6	2,8	32,4	7,2	0,0	0,0	0,0	57,8	-5,8	52,0	
H8000321 Södermalm 7:78 mm	32,4	6,1	44,0	39,7	5,0	0,0	0,0	199,1	-72,0	127,1	
H8000629 Primusparken	13,6	7,2	40,0	76,9	49,0	32,0	41,8	353,1	-14,8	338,3	
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	22,0	28,6	108,2	4,1	18,9	0,1	0,2	112,3	69,8	182,1	
H8000804 Nybohovsbacken	115,6	15,4	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	115,4	17,5	132,9	
H8000805 Västerled	16,4	6,1	22,4	1,8	0,1	0,0	0,0	71,0	-24,3	46,7	
H8000826 Bryggvägen	105,1	13,9	2,0	8,7	0,0	0,0	0,0	-4 206,9	4 336,7	129,8	
H8000873 Brevlådan	68,3	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	78,1	-8,6	69,5	
H8000887 Skogsstjärnan	62,7	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	8,1	63,1	
H8001276 Solberga bollplan	44,6	7,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	-0,7	55,9	
H8001496 Spångaviadukten	2,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	4,4	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8001825 Perstorp	12,1	6,5	39,8	19,8	4,3	16,8	0,0	105,3	-6,0	99,3	
H8001893 Rosenlundsparken	98,0	23,3	27,0	7,8	0,0	0,0	0,0	183,6	-27,5	156,1	
H8002249 Archimedes	5,1	12,4	3,9	34,2	0,6	0,0	0,0	51,4	4,6	56,0	
H8002394 Rågsveds naturreservat	2,9	2,4	18,9	12,1	18,6	0,0	0,0	54,9	0,0	54,9	
H8003158 Gemensamma kostnader	-146,4	-110,5	-99,5	-170,0	-443,5	-8,2	-0,8	0,0	-979,0	-979,0	
H9230001 Kraftledningstunnel	642,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	7,3	642,3	
H9240707 Annedal, Baltic	655,3	1,3	6,1	21,3	8,8	0,1	0,0	572,0	120,9	692,9	
H9240926 Bromma Blocks (stormarknadsområde)	35,7	12,4	47,6	88,3	97,8	29,9	0,0	240,0	71,7	311,7	
H9244106 Hässelby Strand Centrum	56,5	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	1,9	71,1	
H9253500 Persikan	254,6	65,7	168,5	66,6	40,1	58,1	121,4	789,3	-14,3	775,0	
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	378,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5	-5,5	379,0	
H9297000 Albano	131,0	5,3	0,1	0,0	31,3	0,0	0,0	168,0	-0,4	167,6	
H9382100 Norra Länken	-69,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	-125,1	-68,9	
99 Ej tillämpligt	2 539,3	122,2	434,9	211,4	-169,1	128,8	162,5	146,2	3 361,5	3 507,7	
99 Ej tillämpligt	3 468,8	211,5	846,8	558,6	49,1	320,1	257,6	2 723,3	3 122,0	5 845,3	
Summa stora genomförandeprojekt	19 357,1	2 576,7	3 421,7	2 526,2	2 462,8	2 228,6	2 181,2	34 821,1	3 289,0	38 110,1	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr											
<i>Beslutade av nämnd</i>											
H8003142 Getingen	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
H9280400 Hagastaden	0,1	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
99 Ej tillämpligt	0,2	2,5	0,8	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	
10001 Hagastaden	0,2	2,5	0,8	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	
H8001240 Bränninge 1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,7	4,1	
H8001899 Hyppinge-Risinge	0,9	0,0	0,0	0,0	16,2	13,5	6,4	32,3	4,8	37,1	
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0,9	1,0	9,4	4,8	0,6	0,0	0,0	16,0	0,6	16,6	
H8002331 Ledinge 1	15,8	0,2	2,9	6,7	0,9	0,0	0,0	25,3	1,2	26,5	
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-2,9	4,6	
99 Ej tillämpligt	26,3	1,2	12,3	11,5	17,7	13,5	6,4	84,5	4,4	88,9	
10003 Järvalyftet	26,3	1,2	12,3	11,5	17,7	13,5	6,4	84,5	4,4	88,9	
H8000356 Hornsberg 10	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	5,3	8,7	
H8000994 Stadshagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H9274700 Glädjen	34,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	16,3	34,3	
99 Ej tillämpligt	42,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,7	43,1	
10005 Nordvästra Kungsholmen	42,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,7	43,1	
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	44,3	9,4	6,8	19,8	0,0	0,0	0,0	13,9	66,5	80,3	
99 Ej tillämpligt	44,3	9,4	6,8	19,8	0,0	0,0	0,0	13,9	66,5	80,3	
10006 Norra Djurgårdsstaden	44,3	9,4	6,8	19,8	0,0	0,0	0,0	13,9	66,5	80,3	
H8001141 Vårfrugillet	1,1	0,5	0,8	0,6	0,1	1,1	2,2	9,3	-2,8	6,5	
H8002212 Sättra Gård (Björksättravägen)	0,8	6,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	-0,2	9,6	
99 Ej tillämpligt	1,9	6,7	3,3	0,6	0,1	1,1	2,2	19,1	-3,1	16,0	
10012 Fokus Skärholmen	1,9	6,7	3,3	0,6	0,1	1,1	2,2	19,1	-3,1	16,0	
H8001919 Årstaäng	32,7	1,3	0,6	1,6	1,2	0,0	0,0	32,7	4,6	37,3	
40001 Årstadal	32,7	1,3	0,6	1,6	1,2	0,0	0,0	32,7	4,6	37,3	
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21,9	-7,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	19,2	11,3	
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	23,4	-7,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	20,7	12,8	
H8000333 Kistahöjden	42,1	6,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	4,6	49,1	
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	9,2	0,5	1,0	11,0	7,0	0,0	0,0	31,0	-2,2	28,8	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8001883 Kista Gård etapp 3	18,9	0,3	8,6	2,2	0,0	0,0	0,0	32,0	-2,0	30,0	
40003 Kista företagsområde	70,2	7,1	10,4	13,2	7,0	0,0	0,0	107,5	0,5	108,0	
H8001639 Kabelverket, etapp 1	3,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	13,5	17,1	1,2	18,3	
H8002335 Kämpetorpsskolan	30,7	15,5	5,0	0,4	0,4	6,7	0,0	43,2	15,5	58,7	
H8002416 Kabelverket, etapp 2	2,8	0,4	1,8	18,5	0,5	0,0	0,0	9,5	14,4	23,9	
H8002417 Kabelverket, etapp 3	4,6	4,8	29,5	24,3	2,0	2,1	28,8	23,0	73,1	96,1	
40004 Kabelverket Älvsjö	41,9	20,8	36,5	43,4	3,1	9,0	42,3	92,8	104,2	197,0	
H8002162 Torget Nockebyhov	4,5	4,6	42,4	13,0	0,5	0,2	0,0	41,0	24,3	65,3	
H8002500 Gubbkärrets gård etapp B	42,1	0,6	2,7	5,5	0,0	0,0	0,0	45,0	5,9	50,9	
40006 Västra Nockebyhov	46,6	5,2	45,2	18,6	0,5	0,2	0,0	86,0	30,2	116,2	
H8001855 Färgfilmen	1,5	0,8	3,3	1,5	0,6	2,8	0,1	7,0	3,7	10,7	
H8002201 Framkallningen	7,8	2,2	10,4	7,4	3,7	3,8	0,2	33,2	2,3	35,5	
H8002291 Lådkameran	2,2	0,8	5,4	19,4	0,1	0,2	0,2	28,0	0,3	28,3	
40007 Trollesundsvägen	11,5	3,8	19,1	28,3	4,4	6,7	0,5	68,2	6,3	74,5	
H8000416 Orgelpipan 6	5,9	7,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	7,0	13,2	
H8001896 Gallerian City	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	1,0	
H8002036 Hästskon 12	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	
40013 City	7,2	7,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,0	14,8	
H8003051 Stortorpsvägen	0,5	2,3	6,4	0,5	0,0	0,0	0,0	8,3	1,4	9,7	
40019 Larsboda Strand	0,5	2,3	6,4	0,5	0,0	0,0	0,0	8,3	1,4	9,7	
H8002600 Söderarm m.fl.	9,7	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	5,1	11,2	
40020 Kärrtorp C	9,7	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	5,1	11,2	
H8002505 Nordmarksvägen	1,4	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	1,3	
40031 Nordmarksvägen	1,4	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	1,3	
H8002054 FHR 4a Sätervallen	0,8	3,0	0,1	1,4	0,0	0,0	0,0	1,1	4,2	5,3	
H8002558 FHR 4b Bjurbäcken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8002664 FHR 3a Hagsåtravägen Stockholmshus	1,0	0,2	3,3	1,6	0,0	0,0	0,0	6,5	-0,4	6,1	
40034 Fokus Hagsåtra Rågsved	1,8	3,2	3,4	3,0	0,0	0,0	0,0	7,6	3,8	11,4	
H8000321 Södermalm 7:78 mm	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000336 Plymen	4,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,6	5,2	
H8000357 Tranebergsängen	10,0	18,1	23,5	4,6	0,0	0,0	0,0	35,0	21,1	56,1	
H8000370 Sätra ridanläggning	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-0,6	9,4	
H8000398 Lillsjönäsvägen	3,4	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-1,9	5,1	
H8000412 Sänket	3,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	
H8000600 Syllen	47,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	15,8	49,8	
H8000638 Urverket	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	4,1	13,6	
H8000639 Tippen	10,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	2,4	11,9	
H8000702 Krysanterium	2,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	-0,4	2,7	
H8000719 Rosteriet	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
H8000730 Sturen Större 12	1,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	
H8000780 Stora Mossens Backe	11,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,6	11,3	
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	-7,6	1,1	
H8000811 Racketen	23,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	15,9	24,9	
H8000825 Sulitelma	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	3,2	
H8000827 Martallen	17,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	1,7	17,7	
H8000851 Resare Bengts Plan	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,9	2,9	
H8000852 Kv Duggregnet	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	-13,3	16,0	
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	1,0	0,1	5,4	0,2	2,3	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	
H8000886 Vårvetet	9,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-1,0	10,0	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8000892 Grantoppsgränd	18,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	11,0	18,9	
H8000915 Kållandsö	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-4,3	37,7	
H8000933 Tjärtunnan	11,5	7,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	2,0	19,4	
H8000936 Dalen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,4	7,7	
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	3,0	0,5	2,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,6	4,1	
H8000946 Hydrografen	35,6	0,2	3,2	2,5	0,0	0,0	0,0	46,6	-5,1	41,5	
H8000947 Värmlandsvägen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	
H8000956 Bedaröbacken	4,5	-0,1	1,3	4,1	0,0	0,0	0,0	12,8	-3,0	9,8	
H8000957 Minneskortet	9,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	
H8000996 Riksbyskolan	3,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	-3,1	4,3	
H8001003 Tvärbana Norr	-0,9	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	
H8001011 Ulvsunda Slott	7,5	-20,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	
H8001059 Kransbindarvägen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	7,5	16,6	
H8001110 Nockebykogen	7,0	19,4	7,7	0,2	0,0	0,0	0,0	40,6	-6,3	34,3	
H8001120 Hedvig 1,2,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	
H8001139 Bredängs Centrum	13,4	14,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	12,7	28,0	
H8001147 Basaren	12,2	4,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	7,8	8,6	16,4	
H8001149 Korthällaren 5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	-2,3	4,4	
H8001184 Sandhamn	17,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	8,4	17,7	
H8001216 Valvankaret	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	
H8001249 Vattenfallet 2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
H8001268 Rubinvägen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	
H8001274 Stora Sköndal 2	30,9	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	11,9	32,8	
H8001285 Vita Liljans Väg	11,1	16,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	7,8	28,0	
H8001299 Naturreservat Årstaskogen	3,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,2	5,4	
H8001315 Triglyfen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,1	0,7	
H8001317 Hornsbruksgatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2	
H8001330 Främlingsvägen	8,1	8,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	10,6	18,4	
H8001369 Borgarståndet	3,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,3	3,5	
H8001375 Snödroppen	3,1	5,9	5,2	0,1	0,0	0,0	0,0	14,1	0,2	14,3	
H8001395 Bibliotekarien	8,9	0,3	4,9	0,1	0,0	0,0	0,0	9,6	4,5	14,1	
H8001396 Diktsamlingen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,2	2,8	
H8001407 Skattsedeln	34,7	3,3	13,6	10,5	2,3	0,0	0,0	43,0	21,4	64,4	
H8001408 Sparbanksboken	20,4	3,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	-1,7	25,3	
H8001456 Utsikten	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	-1,6	1,1	
H8001466 Silvret	1,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,1	8,5	
H8001472 Blomkronan	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
H8001474 Läslampan	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,0	5,7	
H8001484 Strandviolen 6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,6	2,9	
H8001510 Månstenen	3,1	0,7	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	9,8	0,5	10,3	
H8001518 Lillsjönäs 4	7,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,6	8,5	
H8001543 Borrsvängen	9,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	2,3	9,6	
H8001552 Förbifart Stockholm	9,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	10,0	0,2	10,2	
H8001553 Fagersjövägen	3,0	0,1	8,5	3,4	0,1	0,0	0,0	14,8	0,2	15,0	
H8001568 Lövholmsvägen	15,7	0,1	0,3	18,1	0,1	0,1	0,1	30,0	4,4	34,4	
H8001589 Prosten	11,9	-0,4	6,0	5,7	0,0	0,0	0,0	23,7	-0,6	23,1	
H8001594 Aquaria	0,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	1,7	57,1	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	51,4	134,4	
H8001600 Anisen	17,6	0,9	18,2	4,9	0,0	0,0	0,0	34,0	7,7	41,7	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8001621 Kanslichefen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	-0,7	4,6	
H8001624 Ståthållaren 5	5,2	2,1	9,5	0,1	0,0	0,0	0,0	14,3	2,6	16,9	
H8001635 Åsnen	0,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-0,1	2,7	
H8001697 Stjernströmsvägen	10,5	12,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-0,3	23,7	
H8001736 Julpsalmen	6,8	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,5	7,0	
H8001763 Bysten	2,4	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-0,4	4,6	
H8001824 Skårkarlen, ungdomsbostäder	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-2,3	0,5	
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	20,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,2	20,2	
H8001886 Ordonanssen 5	0,8	8,0	3,6	20,9	0,0	0,0	0,0	17,0	16,4	33,4	
H8001899 Hyppinge-Risinge	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	
H8001904 Gengasen 4	1,7	0,1	0,1	0,7	0,7	4,2	4,3	11,0	0,7	11,7	
H8001915 Bänkskåpet	1,2	0,8	2,2	6,5	0,5	0,2	0,0	9,9	1,4	11,3	
H8001948 Reflexen	1,4	2,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,9	3,7	
H8001951 Brunskogsbacken	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
H8001975 Åstorp II	33,5	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	3,2	42,7	
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	4,7	2,0	6,2	25,7	2,6	5,8	0,0	44,3	2,7	47,0	
H8001989 Klarbäret	4,2	5,3	6,6	5,3	0,0	0,0	0,0	17,0	4,4	21,4	
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	
H8002014 Åkermyntan Bostäder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
H8002021 Dillö	2,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	
H8002034 Dalen 21	2,6	1,5	1,1	18,2	2,9	3,8	0,1	16,3	13,9	30,2	
H8002035 Ekessiö	28,1	0,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	37,2	-6,5	30,7	
H8002037 Anholt	7,7	2,3	13,3	1,0	0,0	0,0	0,0	16,2	8,1	24,3	
H8002042 Mandelbrödet	7,0	11,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	10,3	18,1	
H8002056 Giggen 25	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	-0,4	1,9	
H8002062 Glidet	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	-6,7	2,1	
H8002100 Gladan 2 o 8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,8	1,2	
H8002119 Borrsvängen 11	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	
H8002121 Sicklingen	0,9	0,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,8	5,9	
H8002137 Kavringen	25,8	7,0	5,2	18,2	0,0	0,0	0,0	29,0	27,2	56,2	
H8002139 Svk Magelungsvägen	2,2	12,3	3,5	6,0	0,0	0,0	0,0	20,2	3,8	24,0	
H8002143 Russinvägen	2,3	4,7	4,0	2,7	6,6	9,5	0,0	25,0	4,8	29,8	
H8002187 Flyttfågeln	0,7	0,2	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,4	2,6	
H8002188 Fiberpennan	1,1	0,7	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,7	3,8	
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	2,0	0,6	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	2,9	32,8	
H8002209 Ersta	1,0	0,2	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2	2,0	
H8002252 Timotejen 17, 19 & 28	1,9	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	2,8	0,1	2,9	
H8002284 Fjärdingsmannen	0,4	4,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,6	6,3	
H8002341 Ferdinand	1,0	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-0,7	1,4	
H8002362 Oxlägggen	0,8	0,1	1,5	4,2	0,3	0,0	0,0	6,8	0,2	7,0	
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrödet)	0,5	2,8	1,7	2,2	0,0	0,0	0,0	4,6	2,7	7,3	
H8002385 Herbariet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8002400 Hemholmen 1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
H8002422 Maja Myra	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-0,1	2,0	
H8002423 Dragningslistan	0,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	
H8002463 Greken	1,6	3,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	8,5	-0,9	7,6	
H8002474 Sirapsvägen	0,4	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,5	1,6	
H8002475 Tisdagsvägen	1,9	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,4	2,6	
H8002489 Brandbottnen	0,7	2,5	10,4	2,7	0,1	0,0	0,0	20,5	-4,1	16,4	

Netto (mnr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnr											
H8002491 Backtimjan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002506 Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmästaren 3	74,0	1,5	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	73,8	112,2
H8002514 Marginalen 1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002523 Vandenbergh 9	0,6	0,0	0,5	6,1	3,6	0,6	0,0	0,0	14,4	-2,9	11,5
H8002534 Sunneplan	3,1	2,2	8,4	3,9	3,2	3,0	0,0	0,0	19,8	4,1	23,9
H8002547 Karneolen	2,5	0,2	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	-2,5	6,1
H8002549 Understen	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8002564 Blågull	0,3	0,8	6,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,7	7,9
H8002573 Gångaren 10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002581 Fruängsgården	0,5	0,0	0,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,2	3,5
H8002596 Skolvärdinnan	1,8	0,5	6,8	0,9	21,7	0,0	0,0	0,0	21,5	10,2	31,7
H8002598 Målkurvan	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,4
H8002603 Fäholmaskogen	0,5	0,1	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-1,4	2,2
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8004039 Älvsjödepån	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	0,1
H9231116 Sätra torg	24,0	17,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	6,2	42,0
H9234440 Västboda BP	3,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	-0,7	4,2
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
H9244109 Lekrummet (fd Melongatan)	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	-2,4	15,7
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,9	24,2
H9382100 Norra Länken	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
99 Ej tillämpligt	1 002,9	290,7	396,9	190,6	47,4	27,4	4,6	1 529,7	431,3	1 960,9	
99 Ej tillämpligt	1 249,8	334,3	517,0	299,1	63,5	43,4	47,4	1 939,7	615,4	2 555,1	
Summa övriga genomförandeprojekt	1 365,4	354,2	540,3	331,3	81,7	58,0	56,1	2 078,6	708,9	2 787,4	
Summa genomförandeprojekt	20 722,4	2 930,9	3 962,0	2 857,5	2 544,5	2 286,6	2 237,2	36 899,7	3 997,9	40 897,6	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnr											
H9242214 Alvik-Akka östra	261,5	1,3	2,4	2,9	0,0	0,0	0,0	45,0	223,1	268,1	
99 Ej tillämpligt	261,5	1,3	2,4	2,9	0,0	0,0	0,0	45,0	223,1	268,1	
10000 Alvik	261,5	1,3	2,4	2,9	0,0	0,0	0,0	45,0	223,1	268,1	
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	60,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	908,0	-847,1	60,9	
H9251801 Sjöstadshöjden	16,0	2,0	13,0	8,1	1,1	0,6	0,0	15,0	25,8	40,8	
99 Ej tillämpligt	76,3	2,3	13,3	8,1	1,1	0,6	0,0	923,0	-821,3	101,7	
10002 Hammarby Sjöstad	76,3	2,3	13,3	8,1	1,1	0,6	0,0	923,0	-821,3	101,7	
H8002622 Finlandsgatan	1,5	6,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,2	9,1	
99 Ej tillämpligt	1,5	6,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,2	9,1	
10003 Järvalyftet	1,5	6,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,2	9,1	
H8000417 Marieberg, övergripande	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,6	8,6	
99 Ej tillämpligt	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,6	8,6	
10004 Marieberg	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,6	8,6	
H8000771 Kristineberg bostäder	4,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,4	365,0	-356,8	8,2	
H9371300 Kristinebergs slott 11	854,4	28,2	15,3	11,9	53,2	13,5	264,2	1 928,5	-681,0	1 247,5	
99 Ej tillämpligt	859,2	28,2	15,3	11,9	53,5	13,8	265,7	2 293,5	-1 037,8	1 255,8	
10005 Nordvästra Kungsholmen	859,2	28,2	15,3	11,9	53,5	13,8	265,7	2 293,5	-1 037,8	1 255,8	
H8001608 Kolkajen - Ropsten	134,0	23,1	30,0	211,9	517,1	592,0	521,2	0,0	3 996,5	3 996,5	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8002761 Hjorthagen Infill-projekt, Villebrådet m.fl.	0,0	0,9	2,8	2,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
H9290700 Elektriciteten	1,2	0,7	1,4	1,8	2,7	2,6	2,7	0,0	0,0	15,6	15,6
40014 Hjorthagen	135,2	24,7	34,2	215,9	522,1	594,6	523,9	0,0	4 020,3	4 020,3	
H9394720 Frihamnen	80,3	0,2	1,2	3,4	1,1	1,2	0,0	105,0	-17,7	87,3	
40015 Frihamnsområdet	80,3	0,2	1,2	3,4	1,1	1,2	0,0	105,0	-17,7	87,3	
H9394710 Södra Värtan	174,9	11,4	20,3	162,1	417,6	480,6	471,8	3 575,0	-455,1	3 119,9	
H9394711 Valparaiso	45,6	1,8	2,4	22,9	166,3	375,3	471,7	2 279,9	256,7	2 536,6	
40016 Värtahamnsområdet	220,5	13,2	22,7	185,0	583,9	855,9	943,5	5 854,9	-198,4	5 656,5	
H9294800 Loudden	13,1	10,7	18,5	4,7	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0	
40017 Loudden	13,1	10,7	18,5	4,7	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0	
H9394100 Energihamnen	12,1	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2	
40018 Energihamnen	12,1	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2	
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	10,7	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9	
99 Ej tillämpligt	10,7	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9	
10006 Norra Djurgårdsstaden	472,0	51,8	77,9	409,0	1 107,0	1 451,6	1 467,4	6 006,9	3 831,4	9 838,3	
H8001587 Slakthusområdet Övergripande	46,8	13,7	27,3	167,9	124,1	173,9	165,6	4 770,0	-2 722,1	2 047,9	
H8003089 Slakthusområdet Etapp 2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	
H8003092 Slakthusområdet P-hus, markförvärv	0,0	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	157,5	
H8003110 Slakthusområdet Etapp 1	25,3	8,0	9,6	8,7	82,1	58,5	10,2	0,0	446,5	446,5	
40012 Slakthusområdet	72,7	21,8	194,3	176,6	206,2	232,4	175,8	4 770,0	-2 117,5	2 652,5	
H9366400 Södra Skanstull	31,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	4,6	31,6	
99 Ej tillämpligt	31,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	4,6	31,6	
10007 Söderstaden	104,3	21,9	194,3	176,6	206,2	232,4	175,8	4 797,0	-2 112,9	2 684,1	
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	98,2	24,8	23,1	-55,8	1 234,1	1 001,6	258,6	3 571,6	619,9	4 191,5	
99 Ej tillämpligt	98,2	24,8	23,1	-55,8	1 234,1	1 001,6	258,6	3 571,6	619,9	4 191,5	
10008 Årstafältet	98,2	24,8	23,1	-55,8	1 234,1	1 001,6	258,6	3 571,6	619,9	4 191,5	
H8003014 Årstastråket Etapp 2 Vallastråket	42,4	0,0	0,1	5,3	8,3	48,9	44,9	0,0	149,9	149,9	
H9233366 Årstastråket Etapp 3 + övergripande	43,2	5,1	13,1	24,2	118,6	81,4	44,9	784,0	-429,0	355,0	
99 Ej tillämpligt	85,6	5,1	13,2	29,4	127,0	130,3	89,8	784,0	-279,2	504,8	
10009 Årstastråket	85,6	5,1	13,2	29,4	127,0	130,3	89,8	784,0	-279,2	504,8	
H8000785 Älvsjö Örby	20,8	0,2	1,9	2,0	2,2	0,0	0,0	45,0	-17,9	27,1	
99 Ej tillämpligt	20,8	0,2	1,9	2,0	2,2	0,0	0,0	45,0	-17,9	27,1	
10010 Älvsjö-Örby	20,8	0,2	1,9	2,0	2,2	0,0	0,0	45,0	-17,9	27,1	
H8001140 Vårbergsvägen	17,5	2,7	21,9	22,8	64,2	46,8	106,0	519,8	-37,8	482,0	
H8002529 Fokus Skärholmen	-2,3	2,4	5,0	9,0	9,7	11,2	20,4	103,7	-30,6	73,1	
H8002620 Centrala Bredäng	3,3	0,8	1,6	14,3	12,6	21,9	35,8	145,5	1,3	146,8	
H8003026 Skärholmsdalen	21,0	7,7	4,8	75,2	108,5	109,8	97,8	444,1	133,2	577,3	
99 Ej tillämpligt	39,5	13,5	33,4	121,2	194,9	189,8	260,0	1 213,1	66,1	1 279,2	
10012 Fokus Skärholmen	39,5	13,5	33,4	121,2	194,9	189,8	260,0	1 213,1	66,1	1 279,2	
H8000019 Nordvästra Liljeholmen, övergripande	0,0	0,2	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
H9330525 Södertäljevägen-kontor	1,6	2,5	4,4	4,6	4,6	4,3	0,0	20,0	2,0	22,0	
40037 Södertäljevägen	1,6	2,7	4,9	5,2	4,6	4,3	0,0	20,0	3,2	23,2	
10013 Södertäljevägen	1,6	2,7	4,9	5,2	4,6	4,3	0,0	20,0	3,2	23,2	
H8002686 Bromstens industriområde Etapp 3-5	4,1	0,4	1,1	1,2	2,6	-50,7	49,2	0,0	-83,6	-83,6	
40010 Bromstensstaden	4,1	0,4	1,1	1,2	2,6	-50,7	49,2	0,0	-83,6	-83,6	
H8002682 Telestaden	0,9	0,7	8,1	7,3	11,7	98,1	140,7	1,8	265,7	267,5	

Netto (mnr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnr											
H8002689 Karlsvik	5,6	3,3	5,9	9,6	10,1	115,2	287,6	0,0	547,0	547,0	
40019 Larsboda Strand	6,5	4,0	14,0	16,9	21,8	213,2	428,3	1,8	812,6	814,4	
H8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
40034 Fokus Hagsätra Rågsved	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby) övergripande	26,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	2,2	28,5	
H8002768 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	21,7	1 093,5	0,0	1 093,5	
H8002769 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,1	0,0	279,1	
H8003121 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 1	0,0	8,5	12,6	14,3	12,8	422,5	653,6	1 972,0	-4,2	1 967,8	
H8003122 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 2	0,0	0,0	1,2	1,2	2,4	3,2	170,5	822,1	-5,9	816,2	
40038 Brommaprogrammet	26,3	10,7	13,8	15,5	15,3	428,1	845,8	4 193,0	-8,0	4 185,0	
H8001648 Lövsta Värmeverk	4,1	8,3	17,5	69,5	84,7	43,4	51,6	1 095,4	1,9	1 097,3	
H8002355 Solvallaprogrammet	4,6	0,4	4,1	3,5	14,8	27,3	46,1	399,8	-49,4	350,4	
H8002539 Årstastråket sopsug	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8002662 Nytorps gårde	11,3	2,9	9,1	38,1	78,3	114,3	59,0	512,5	32,5	545,0	
H8003071 Fokus Skärholmen Sopsug	0,0	2,0	6,1	6,4	6,7	7,1	7,4	0,0	35,7	35,7	
H8003180 Gjutmästaren 6 & 9	0,0	-1,0	6,8	6,5	29,6	28,9	0,1	77,5	-3,8	73,7	
99 Ej tillämpligt	20,8	11,8	43,6	124,1	214,0	221,0	164,1	2 085,2	16,9	2 102,1	
99 Ej tillämpligt	57,7	27,3	72,7	157,9	253,7	811,6	1 487,4	6 280,0	738,6	7 018,6	
Summa stora planeringsprojekt	2 086,7	185,3	453,8	868,3	3 184,4	3 835,9	4 004,7	25 995,1	1 215,1	27 210,2	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnr											
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
99 Ej tillämpligt	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
10002 Hammarby Sjöstad	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8002535 Husby Centrum	2,5	1,4	5,8	4,6	1,3	0,1	0,0	13,5	2,2	15,7	
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	0,3	4,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7	4,8	
H8004027 Husby södra	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	
40036 Fokus Husby	2,9	6,5	6,0	4,6	1,3	0,1	0,0	13,9	7,6	21,5	
H8000815 Tenstaterrassen	9,9	5,6	8,8	62,4	30,1	12,9	1,1	114,0	16,8	130,8	
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	
H8000870 Kvarnberget 1	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	
H8002116 Lackes 2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	
H8002414 Kämpinge 2	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	30,7	-29,2	1,5	
H8002606 Tensta 4.10	0,4	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5	0,8	1,3	
H8002631 Spångadalen program	16,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,3	17,3	
H8002697 Kvarnskvaktan 1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2	0,7	
H8003147 Möllan 1/ Rinkeby 2:1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
99 Ej tillämpligt	32,6	7,0	9,8	63,1	30,4	13,2	1,1	162,9	-5,7	157,2	
10003 Järvalyftet	35,5	13,5	15,8	67,7	31,7	13,3	1,1	176,8	1,8	178,6	
H8002572 Centauren 4	0,1	0,0	0,4	5,4	0,3	0,0	0,0	6,4	-0,2	6,2	
99 Ej tillämpligt	0,1	0,0	0,4	5,4	0,3	0,0	0,0	6,4	-0,2	6,2	
10004 Marieberg	0,1	0,0	0,4	5,4	0,3	0,0	0,0	6,4	-0,2	6,2	
H8001455 Kråksätra	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	-65,9	3,9	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8002528 Konduktören	4,5	1,2	2,9	18,0	9,6	5,9	8,2	45,8	4,6	50,4	
H8002619 Björksättravägen södra	1,1	0,0	0,6	1,0	1,6	0,1	3,5	7,9	0,0	7,9	
H8002688 Sätra Centrum	0,5	1,1	1,2	4,5	25,1	28,3	17,4	62,7	15,4	78,1	
H8003010 Älgrytevägen	3,4	0,5	0,2	0,2	2,8	2,9	3,0	140,4	0,3	140,7	
H8003011 Måsholmen	1,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	3,1	-1,5	1,6	
H8003013 Stångholmsbacken	4,6	2,2	4,5	4,0	8,6	3,7	32,4	118,6	0,6	119,2	
99 Ej tillämpligt	19,2	5,1	9,6	27,8	47,7	40,9	64,6	448,3	-46,5	401,8	
10012 Fokus Skärholmen	19,2	5,1	9,6	27,8	47,7	40,9	64,6	448,3	-46,5	401,8	
H8003000 Tvåflingan Etapp 2/ Tellus Tower	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-75,0	6,0	
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-75,0	6,0	
H8002038 Kista Äng	22,0	6,1	31,5	57,7	68,9	54,5	93,4	203,0	403,8	606,8	
H8002160 Kista Gateway	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,4	0,6	
H8002467 Odde	10,0	3,0	14,3	82,6	144,9	182,1	2,2	229,0	212,4	441,4	
H8002536 Isafjord	1,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	-1,4	1,0	
H8002637 Kista sopsug	1,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,2	2,8	
40003 Kista företagsområde	35,3	10,1	46,0	140,3	213,8	236,5	95,6	440,4	612,2	1 052,6	
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	4,6	6,0	4,8	8,2	62,5	30,9	1,4	420,2	-244,2	176,0	
40005 Blackebergsvägen	4,6	6,0	4,8	8,2	62,5	30,9	1,4	420,2	-244,2	176,0	
H8001109 Gubbkärrets Gärd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,8	0,1	
40006 Västra Nockebyhov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,8	0,1	
H8001280 Kopieramen	1,1	0,1	0,9	3,5	2,8	3,1	0,0	12,3	-0,7	11,6	
40007 Trollesundsvägen	1,1	0,1	0,9	3,5	2,8	3,1	0,0	12,3	-0,7	11,6	
H8003168 Axelsberg Centrum	0,0	0,1	1,1	1,2	1,2	-27,9	7,7	106,0	-16,6	89,4	
H9230324 Axelsberg, Fader Bergström	25,9	0,4	2,6	1,8	8,0	52,1	46,4	136,6	0,6	137,2	
40008 Axelsberg	25,9	0,5	3,7	2,9	9,2	24,2	54,1	242,6	-16,0	226,6	
H8000999 City 3.0	23,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	4,0	24,0	
H8001540 Snäckan 8	1,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,5	1,6	
H8002190 Norrmalm 4:41	2,2	4,2	9,3	2,5	1,0	0,0	0,0	20,0	-0,8	19,2	
H8002517 Skansen 18	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	
H8002628 Ladugårdsgrinden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
H8002634 Orgelpipan 7	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,7	
H8002678 Västra City (Norrmalm 5:3 m fl)	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
40013 City	27,5	5,1	10,5	2,7	1,1	0,0	0,0	42,1	4,8	46,8	
H8003049 Nordmarksvägen etapp 2	1,7	1,8	5,5	5,7	50,0	33,0	0,0	95,0	2,7	97,7	
40031 Nordmarksvägen	1,7	1,8	5,5	5,7	50,0	33,0	0,0	95,0	2,7	97,7	
H8002703 Fagersjö	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
40033 Fagersjö	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
H8002558 FHR 4b Bjurbäcken	4,0	2,2	10,9	19,0	2,8	13,3	1,0	43,7	9,3	53,0	
H8002644 FHR Övergripande	9,0	1,5	1,2	0,7	0,6	0,5	0,2	12,0	1,8	13,8	
H8002708 FHR 1a Västra Hagsätra	2,2	2,6	9,1	0,8	28,8	36,0	26,9	104,4	14,3	118,7	
H8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8002775 FHR 4 Bjursätragatan	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8003137 FHR 1b Ormkärr	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8003179 FHR Låsgången	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
40034 Fokus Hagsåtra Rågsved	15,3	6,3	21,5	20,6	32,3	50,0	28,1	160,5	26,1	186,6	
H8002501 Telemark	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	
H8002502 Halden	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,4	
H8002639 Dalhagens IP	0,7	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	1,9	
H8003128 Husby norra	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,4	0,5	
40036 Fokus Husby	2,8	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2	4,8	
H8000706 Lövhölmén	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
H8000720 Årstabergr 1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8	
H8000783 Skårsliparen	0,5	0,0	0,0	0,0	1,6	14,3	25,0	48,7	3,1	51,8	
H8000845 Stigberget, förskola	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8000869 Söderrnalm 8:1, Malongenparken	0,9	1,7	3,1	1,2	7,3	0,0	0,0	0,3	13,8	14,1	
H8000889 Arkivfotot 2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,7	0,0	0,0	1,9	-0,6	1,3	
H8000948 Riddersvik	19,4	2,1	1,1	12,3	41,2	41,0	69,6	124,0	64,0	188,0	
H8000977 Måbårstigen	0,7	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,9	3,9	
H8000998 Timpningen	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8001003 Tvårbana Norr	4,4	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,7	5,7	
H8001035 Plankan	0,5	0,0	0,1	0,9	13,4	8,1	0,0	17,3	5,7	23,0	
H8001081 Eriksdal	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
H8001111 Lillstugan 1	0,5	0,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
H8001119 Bållsta Gård	2,9	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	3,8	
H8001209 Strukturplan Kista	1,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	
H8001278 Filmen	0,7	0,1	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	4,9	0,5	5,4	
H8001297 Hekla - Etapp 2	0,7	0,3	-9,6	0,0	0,0	0,0	13,4	0,5	4,3	4,8	
H8001317 Hornsbruksgatan	8,5	1,4	2,1	30,5	31,5	0,0	0,0	8,0	66,0	74,0	
H8001336 Brytbönan 1	0,1	0,2	0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	
H8001349 Valhallavågen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	-246,8	13,2	
H8001358 Moské Skårholmen	2,7	0,0	0,9	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
H8001376 Solvärmen	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	0,0	0,9	
H8001412 Årstabergr - Svårdlångsplan	1,4	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,1	3,4	
H8001496 Spångaviadukten	13,5	1,1	17,3	33,3	7,5	0,0	0,0	113,0	-40,3	72,7	
H8001504 Minnet	1,7	-2,3	5,0	0,6	0,0	0,0	0,0	9,8	-4,9	4,9	
H8001537 Halmstadsvågen (fd. Björkhagen C, Åskvådet)	1,0	0,2	1,7	5,8	5,3	0,1	0,8	14,6	0,3	14,9	
H8001574 Samsö	2,6	0,9	2,2	3,1	16,5	17,5	0,0	44,5	-1,7	42,8	
H8001590 Vridmaskinen	2,2	0,7	0,9	5,9	9,8	8,8	0,0	28,5	-0,2	28,3	
H8001598 Hålkålen	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2	
H8001623 Örnberg 2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-9,1	0,4	
H8001634 Högdalens Centrum	3,4	1,0	1,1	2,8	2,8	0,7	0,0	14,6	-2,9	11,7	
H8001653 Råknatabellen 3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8001655 Korsö	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8001692 Nykroppagatan	4,0	1,7	0,4	1,8	5,6	13,2	13,4	44,9	6,9	51,8	
H8001706 Springbrunnen	0,2	0,2	0,4	0,1	1,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	
H8001759 Juvelarmbandet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	
H8001785 Nyängsvägen 66	0,1	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-0,2	2,3	
H8001818 Ängbyskolan 17	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,0	
H8001819 Blackebergs Torg	3,3	2,4	6,4	27,8	0,1	3,4	0,0	32,9	10,4	43,3	
H8001820 Tavastehus	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,7	0,3	
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0,7	0,1	0,3	3,4	1,5	0,6	0,0	2,4	4,2	6,6	
H8001856 Bondesonen Större	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,5	
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0,6	0,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,1	4,2	
H8001888 Ånn	0,3	0,1	0,5	9,1	0,0	0,1	0,0	12,1	-2,0	10,1	
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	2,7	3,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,2	8,2	
H8001898 Olovsunds Station	2,1	0,6	0,2	3,9	17,9	0,6	2,4	9,8	18,0	27,8	
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0,1	0,2	-1,0	4,0	-0,9	0,0	0,0	0,4	2,0	2,4	
H8001911 Högdalens företagsområde	0,6	0,0	0,1	0,0	11,7	2,5	0,0	15,2	-0,3	14,9	
H8001914 Jutesprånget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	
H8001938 Magelungens Strand	10,2	1,8	4,4	8,2	65,1	65,5	205,6	272,0	88,8	360,8	
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,4	1,6	
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	1,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	-6,1	3,5	
H8002020 Mälarbanan	2,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	-6,3	3,0	
H8002025 Kölden	0,7	2,1	11,0	8,6	2,6	0,5	0,1	9,2	16,3	25,5	
H8002040 Ormen 2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	
H8002062 Glidet	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	8,0	0,4	8,4	
H8002063 Enskede IP	2,1	3,1	5,9	11,7	21,8	14,2	0,0	45,0	13,9	58,9	
H8002081 Marievik	1,9	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	
H8002101 Tanklocket	0,5	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	1,3	
H8002120 Korintkakan	2,4	0,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,7	11,1	
H8002123 Dalens bollplan	0,6	0,3	1,6	4,2	0,2	0,1	0,0	0,4	6,4	6,8	
H8002134 Asplövsgård	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	
H8002142 Bägersta Byväg	5,4	1,4	1,6	2,5	9,3	38,7	16,1	48,0	47,7	95,7	
H8002150 Branddörren	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	
H8002160 Kista Gateway	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8002168 Spånga C Väst fd. Sörgårdsvägen	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	-8,1	1,8	
H8002189 Tornväktaren	0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,1	0,9	
H8002190 Norrmalm 4:41	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
H8002192 Lundagatan	1,2	0,4	2,7	8,2	20,1	0,0	0,0	9,1	23,5	32,6	
H8002202 Bromstensgluggen	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	1,0	0,2	1,2	
H8002205 Pälskappan	0,8	0,9	6,1	0,6	0,0	0,0	0,0	7,9	0,6	8,5	
H8002207 Brevbäraren	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,7	
H8002213 Rödabergsskolan	2,5	5,0	3,6	7,3	0,0	0,0	0,0	9,6	8,8	18,4	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8002214 Aspholmen	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,6	0,2	
H8002224 Modellen 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8002234 Sabbatsberg 18	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8002270 Bergsgruvan	0,4	0,0	0,0	0,4	1,6	4,1	0,0	4,8	1,7	6,5	
H8002279 Hönsfodret 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8002280 Tunadalen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1	
H8002332 Södersjukhuset 10	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	
H8002360 Björnmossevägen	3,5	1,8	3,6	35,3	51,7	15,3	4,3	122,9	-7,4	115,5	
H8002364 Godståget	0,4	0,1	2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	4,5	0,4	4,9	
H8002374 Aprikosgatan	0,2	0,4	1,7	1,5	2,8	15,7	11,9	47,9	-3,1	44,8	
H8002376 Täbylundsvägen	1,1	0,5	2,1	22,2	0,9	0,1	0,0	22,7	4,2	26,9	
H8002381 Sport Hotels of Sweden	2,5	3,2	2,5	25,9	20,5	47,9	0,0	47,0	55,6	102,6	
H8002383 Punkteringen 7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
H8002385 Herbariet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	-48,3	0,2	
H8002387 Storsätra 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	
H8002395 Famnen	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
H8002397 Salo	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
H8002403 Stjärnvalvet 2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,8	-1,3	0,5	
H8002409 Vinstavägen	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,9	
H8002413 Tanklocket 1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	
H8002414 Kämpinge 2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	2,2	20,7	8,6	9,1	5,4	0,1	0,0	63,9	-17,8	46,1	
H8002440 Kv. Lönelistan	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,4	0,6	
H8002441 Färgarplan	0,5	0,8	4,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,4	10,5	10,9	
H8002460 Stockholmshusen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	
H8002461 Siljan	0,4	0,5	12,3	0,2	0,1	0,1	0,0	9,3	4,4	13,7	
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
H8002484 Horisonten 3 mfl	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	
H8002485 Stångåvägen	0,2	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	2,4	
H8002486 Skalholt	1,0	0,1	1,7	1,4	0,1	0,1	37,5	0,2	41,7	41,9	
H8002490 Kärrtorp IP (fd. Örskär)	6,5	4,0	2,6	3,8	66,7	28,6	0,0	128,4	-16,2	112,2	
H8002491 Backtimjan	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	
H8002515 Norra Högalid (fd. Kristinehovsgatan)	0,6	1,5	6,9	4,6	4,3	4,2	0,0	21,6	0,4	22,0	
H8002516 De gamlas hem	0,6	0,1	0,6	0,6	3,5	38,9	0,0	45,6	-1,3	44,3	
H8002519 Bergiusvägen	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,1	
H8002524 Masugnen 5&7	1,6	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	2,7	
H8002527 Bensinstation Solvalla	0,4	1,6	18,2	0,1	0,0	0,0	0,0	21,1	-0,7	20,4	
H8002530 Norra Årsta	1,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-7,0	4,0	
H8002537 Bordsvägen	0,1	0,0	0,0	0,1	12,9	0,1	0,0	13,0	0,2	13,2	
H8002538 Årstaberget – Marman	2,5	0,1	1,8	4,5	10,0	9,5	0,0	30,2	-1,7	28,5	
H8002540 Magnoliatomten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,4	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8002542 Slutstenen 1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H8002548 Filmen Stockholmshus	0,3	0,3	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	5,7	-1,5	4,2	
H8002561 Förskola Korsvägen 15	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,6	
H8002563 Grimstagatan	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3	
H8002565 Sexmännen	0,3	0,0	0,2	0,9	2,9	8,8	0,0	13,4	-0,1	13,3	
H8002570 Hälsingen	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
H8002574 Blommensbergsvägen	0,2	0,3	1,1	14,8	38,5	29,2	36,9	145,0	-24,0	121,0	
H8002576 Örbyleden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,6	0,4	
H8002582 Östberga Program	11,0	2,6	4,4	0,5	0,0	22,2	23,7	84,2	33,1	117,3	
H8002583 Örtuglandet	0,2	2,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,1	
H8002589 Arnljot	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,4	
H8002597 Brädstapeln	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8002602 Ärvinge	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,4	
H8002604 Cikadan	1,1	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
H8002605 Akrobaten	0,5	0,3	1,1	9,2	3,5	0,0	0,0	13,8	0,7	14,5	
H8002610 Horisontvägen	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	
H8002612 Rusthållarvägen	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6	
H8002613 Bergholmsbacken	35,3	3,8	10,1	13,1	66,9	101,3	31,6	260,0	4,1	264,1	
H8002615 Svandammsplan	0,3	0,0	0,0	0,0	1,9	27,4	30,4	56,5	4,4	60,9	
H8002616 Flyktingbostäder övergripande	29,5	2,8	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	9,5	25,0	34,5	
H8002621 Klubbacken	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	54,0	-53,8	0,2	
H8002625 Ramsökaren 2	0,6	0,3	0,2	0,1	1,2	0,0	0,0	2,7	-0,3	2,4	
H8002626 Konservatorn	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
H8002629 Liljeholmen överdäckning	0,7	0,6	0,6	3,4	17,4	16,4	0,4	41,3	-1,8	39,5	
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	0,9	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	4,5	-2,7	1,8	
H8002633 Häradsdomaren	1,9	0,3	2,8	14,2	13,5	7,0	0,0	40,3	-0,6	39,7	
H8002638 Portklappen 1	0,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	2,1	
H8002640 Tåjärnet	1,0	0,0	6,2	2,3	9,0	0,0	0,0	23,1	-4,6	18,5	
H8002642 Årstabergsvägen	0,3	0,0	0,1	1,7	0,8	10,6	11,8	25,6	2,8	28,4	
H8002643 Arkövägen	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,5	
H8002646 Flyktingbostäder Älvsjö	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1	
H8002648 Hornafjord	0,4	1,0	0,9	0,1	0,0	0,1	5,8	0,3	8,0	8,3	
H8002652 Regnet	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
H8002653 Vedstapeln	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	-11,8	0,6	
H8002654 Hagsätra naturreservat	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	-1,5	1,1	
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsvägen	0,3	0,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	3,7	
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	1,5	1,6	3,9	8,4	0,1	0,0	0,0	14,8	0,7	15,5	
H8002658 Smedshagen	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	
H8002659 Tegelbruket	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	1,2	1,3	
H8002660 Grenå	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,4	
H8002665 Gamla Tyresövägen	3,6	3,0	4,5	11,6	53,8	56,2	8,8	91,3	69,8	161,1	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken)	0,2	0,4	0,4	0,2	3,5	0,0	0,0	5,3	-0,7	4,6	
H8002668 Alingsåsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2	
H8002669 Hammarbyskogen	10,7	5,8	6,6	14,4	130,0	233,5	58,1	294,6	202,9	497,5	
H8002671 Hedvig 7	0,6	0,5	0,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,3	5,3	5,6	
H8002672 Tisslinge 2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1	
H8002673 Samarbetsprojekt, Hammarbyhöjden - Björkhagen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H8002675 Data Park Kista	1,0	0,2	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,1	4,5	
H8002681 Van der Huff	0,5	0,4	0,8	7,8	2,2	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	
H8002683 Friherregatan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	0,1	
H8002685 Glaven 13	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8002687 Trätöfeln	0,3	0,4	0,7	0,4	1,3	0,0	0,0	3,2	-0,2	3,0	
H8002690 Skolfilmen 1	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	
H8002693 Rosenstenen	0,3	0,4	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0	6,6	-3,4	3,2	
H8002698 Sedumbacken/Spångavägen	0,4	1,0	3,4	5,7	0,1	0,1	0,0	9,1	1,5	10,6	
H8002701 Stålbogavägen	0,2	0,1	0,2	0,2	6,9	1,9	0,0	9,8	-0,2	9,6	
H8002702 Vårdaren 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,5	0,3	
H8002704 Hemsystern	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
H8002706 Vadmalen	0,1	0,1	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	3,1	-1,7	1,4	
H8002707 Sothönan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8002756 Växthusvägen	0,1	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9	
H8002758 Hillebarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	
H8002763 Förskolan Risselö	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	
H8002766 Betongblandaren	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
H8002767 Gubbängsmotet	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
H8002772 Centrala Farsta	0,0	0,1	0,8	4,7	4,3	0,0	0,0	9,0	0,9	9,9	
H8002773 Rustiken	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
H8002774 Gösta Ekmans väg	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
H8002776 Norra Folkparksvägen	0,0	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	
H8002777 Områdesanalys: Årsta	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,2	0,8	
H8002778 Flyktingbostäder Kopparbacken	0,0	1,9	21,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	
H8002779 Kapellskär	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H8002780 Tornö	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2	
H8002786 Vinsta Industriområde	0,0	0,1	4,3	4,0	0,7	0,0	0,0	9,0	0,1	9,1	
H8002787 Skebokvarnsvägen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	0,1	
H8002788 Öreslandet	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8002790 Enigheten	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8002791 Magneteten 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8002792 Elementet 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8002794 Farfarstappan 2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8003000 Tvåflöjning Etapp 2/ Tellus Tower	3,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	2,0	2,6	4,6	
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C)	0,3	0,1	0,4	0,7	1,0	3,0	0,0	4,7	0,8	5,5	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnkr											
H8003071 Fokus Skärholmen Sopsug	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8003076 Nybohovsskolan	0,5	1,5	1,5	11,9	0,1	0,0	0,0	0,0	9,8	5,7	15,5
H8003080 Björnbodaskolan	0,6	0,3	1,0	0,3	19,0	0,1	0,0	0,0	21,3	0,1	21,4
H8003093 Jordärtskockan 10	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,8	0,1
H8003109 Nattugglan 18	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4
H8003113 Flyktingbostäder Svedjaren 2	0,3	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
H8003115 Flyktingbostäder Sandstugan 3	11,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1
H8003119 Konsthallen 15	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8003120 Mårbackagatan	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6
H8003127 Åkeshovsvägen 7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,8	0,1
H8003128 Husby norra	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8003132 Julklappen Lisebergsvägen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,7	0,2
H8003133 Församlingshuset 8	0,0	0,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
H8003134 Florsöckret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	0,1
H8003135 Getingsmidjan	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8003136 Självstarten 22	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8003138 Geografiboken	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
H8003139 Klöverknuten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
H8003140 Sångarlunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
H8003144 Svansätra 1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8003145 Högdalsdepån	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8003146 Björkhagens centrum	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,7
H8003148 Kvarnstenen	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,4	0,6
H8003149 Höjdkurvan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8003152 Kopplingsboxen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,6	0,1
H8003153 Hellas Tennis, Södermalm 5:2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8003154 Sabbatsberg planområde	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8003155 Flyktingbostäder Grimsta 1:2	0,0	2,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
H8003156 Flyktingbostäder Västberga 1:1	0,0	5,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
H8003162 Slättgårdsvägen	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3
H8003164 Landskneken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H8003167 Tullgårdsskolan	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8003170 Penninglandet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8003171 Västertorpshallen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8003172 Fjärrvärmestation Riksby	0,0	0,3	2,9	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	6,4	6,7
H8003176 Skarabén	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8003177 Björketorpsvägen Räckstavägen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H8003182 Söderhallarna (Fatburen 1 mm)	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8003183 Barkborren 6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8003184 Högalidsskolan, tillbyggnation	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8004014 Lidingöbro vårdshus	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4

Netto (mnr)	Netto t.o.m. 2018 (1)	Prognos för 2019 (2)	VP 2020 (3)	Prognos 2021 (4)	Prognos 2022 (5)	Prognos 2023 (6)	Prognos 2024 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2020											
Förvaltning: 183											
Mnr											
H8004020 Stockholmsmässan, Kista	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,7	0,2	
H8004021 Karusellplan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8004025 Centrala Skärholmen	0,2	2,6	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	
H8004026 Vagnhallen	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,7	
H8004031 Tryckeriet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,9	0,1	
H8004032 Stora Katrineberg	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,9	0,1	
H8004034 Älvsjövägen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,0	0,3	
H8004038 Dansken 1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	
H8004040 Reykjavik	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H8009001 Sperlingens backe	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	
H9230120 Örnsberg-Pincetten	1,2	0,1	3,8	1,9	0,9	0,3	188,3	181,3	15,5	196,8	
H9230341 Eolshälls by	2,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	54,9	-52,5	2,4	
H9254000 Masthamnen	2,4	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	
H9384900 Galleria Odenplan	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,1	6,1	
H9391600 Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)	0,3	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,0	
99 Ej tillämpligt	330,6	152,5	294,4	473,0	856,8	919,5	796,2	3 519,6	475,2	3 994,8	
99 Ej tillämpligt	450,8	184,4	387,7	656,9	1 228,4	1 297,3	975,5	5 117,6	686,3	5 804,0	
Summa övriga planeringsprojekt	506,0	203,1	413,6	757,7	1 308,1	1 351,5	1 041,1	5 749,1	641,8	6 390,9	
Summa planeringsprojekt	2 592,7	388,4	867,4	1 626,0	4 492,5	5 187,4	5 045,8	31 744,2	1 856,8	33 601,0	
Generell Justering			-1529,4	-1033,5	-3587,0	-4024,0	-3833,0				
Totalt uppbunden investeringsplan	23 315,2	3 319,3	3 300,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0	68 643,9	5 854,7	74 498,6	
<i>Planeringsprojekt utanför ram (not13)</i>											
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Exploateringsinkomster			-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0				
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. exploateringsinkomster	23 315,2	3 319,3	2 900,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	68 643,9	5 854,7	74 498,6	