

| | | Projektomfattning *) | | | | | | | | Alternativ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sammanfattning | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---|---|--|---|---|--------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|-----------|---|---|---|----------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----|--|---|-----------|---|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Skola | Stadsdel | Projektomfattning *) (Intärs av SISAB) | Verksamhetsanpassningar (Intärs av Utb./Övr.) | Mjöjö-föreläggande | Rätt av projektet (S-lagt, är lägre behov) | Förutsättning för genomförande | Antal elever | Kapacitetsökning? (utökning av antal elevplatser) | Konsekvenser (om projektet inte genomförs / risker) | Alternativ 1 | Lösning | Tid | Projekts planerade start/slut (evakuering s-tid/d) | Avstånd (m enligt Enir) | Transport | Hyres-kostnad under hela evakuerings-tiden***) (mkr) | Verksamhets-kostnad under hela evakuerings-tiden****) (mkr) | BKA (Barnkvalitetsanalys) | Kommentar | Genomförbart alternativ? | Alternativ 2 | Lösning | Tid | Projekts planerade start/slut (evakuerings-tid/d) | Avstånd (m enligt Enir) | Transport | Hyres-kostnad under hela evakuerings-tiden***) (mkr) | Verksamhets-kostnad under hela evakuerings-tiden****) (mkr) | BKA (Barnkvalitetsanalys) | Kommentar | Genomförbart alternativ? | Alternativ 3 | Lösning | Tid | Projekts planerade start/slut (evakuerings-tid/d) | Avstånd (m enligt Enir) | Transport | Hyres-kostnad under hela evakuerings-tiden***) (mkr) | Verksamhets-kostnad under hela evakuerings-tiden****) (mkr) | BKA (Barnkvalitetsanalys) | Kommentar | Genomförbart alternativ? | Sammanfattning och konsekvenser |
| | | | | | | | | | | Gröna | Hässelby-Vällingby | Underhåll. Stort behov av skäl yttre-just inre underhåll. Ventilations-, rör- samt el- och teletekniska system kommer att rivs och ersättas med nya system. I samband med dessa åtgärder kommer praktiskrensning samt utbyte av undertak att göras. Åven fönster kommer byggas om. | Kapacitetsökning pga. etablering av nya lokaler i området. Ombyggnad kök och utökning av matsal för att öka ny elevkapacitet. Renovering av No-salar. Omställning av vaktmästarbostad till lokal för specialundervisning. | "x" godkänd ÖVK (öva luftsmittningen är inte tillräcklig) | 5 | Evaluering krävs. Omfattande underhållsarbeten gör det svårt att parallellt bedriva undervisning. | 645 | 100 | De skolor som har fått föreläggande riskerar att stängas ner på grund av dålig arbetsmiljö (S-fäl). Att stänga en skola innebär en akut situation, som utlösas måste lösas med hjälp av paviljonger. Där ledig tomt finns. Att stadsdelen även saknar motsvarande kapacitetökning (100 elevplatser). | Evalueringsskola (Bergslagskolan) | Möjliggör evakuering av hela skolan till en gemensam lokal. | 2 | aug-2022 - jun-2024 | 3 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | 40 | 23 | * Barnets rätt till en god skolmiljö § 4 är styrande i detta projekt. * Hetevaluering (skolornämndens hälts löp) * en skola med trygg skolgrd * en bygg- och bullerfri skolgrd | | Ja | Paviljonger på skolgården eller inom närområde | Möjliggör delevaluering av skolan | 4 | ? | 0 | x | 68 | 9 | * Barn på/närheten av en bygg arbetsplats? En lokal evakueringslösning förberedd för ca 200 elever sedan men stoppades internt då kostnaderna förväntades bli betydligt höga. Det som prövades var en delevaluering till en paviljong i två våningar pga. begränsad skolgrd. En mindre uppställning skulle inte fungera i praktiken utifrån evakueringsbehovet. | Nej | Lediga lokaler inom staden | Tes Tensta gymnasium | 2-4 |
| Abrahamberg | Bromma | Underhåll. Vatten/avlopp system, ventilering har uppsett en livslängd. Vtterräddor, vind- och fönster behövs ses över med värmesystemets utbytet för att uppfylla snabba energimål och för att erhålla en acceptabel arbetsmiljö i lokalerna. | Några små verksamhetsanpassningar i lyfte ett öka nyttjandegraden av skolans befintliga lokaler, vilket skapar möjlighet till tillfälliga elevplatser om framtida behov finns. | Inga åtgärder. Dock är skolans fönster i väsentligt dålig skick med hög riskfaktor. Skolan är för övrigt förläggandet och innebär en akut situation, som utlösas måste lösas med hjälp av paviljonger. Där ledig tomt finns. | 4 | Evaluering krävs. För att säkerställa verksamhetsanpassning av lyfte ett öka nyttjandegraden av skolans befintliga lokaler, vilket skapar möjlighet till tillfälliga elevplatser om framtida behov finns. | 670 | 0 | De skolor som har fått föreläggande riskerar att stängas ner på grund av dålig arbetsmiljö (S-fäl). Att stänga en skola innebär en akut situation, som utlösas måste lösas med hjälp av paviljonger. Där ledig tomt finns. | Evalueringsskola (Bergslagskolan) | Möjliggör evakuering av hela skolan till en gemensam lokal | 1,5 | aug-2024 - dec-2025 | 5 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | 30 | 18 | * Barnets rätt till en god skolmiljö § 4 är styrande i detta projekt. * Hetevaluering (skolornämndens hälts löp) * en skola med trygg skolgrd * en bygg- och bullerfri skolgrd | | Ja | Paviljonger på skolgården eller inom närområde | Möjliggör delevaluering av skolan | 3 | ? | 0 | x | 100 | 13 | * Barn på/närheten av en bygg arbetsplats? Inte ett alternativ. Anledningen är att skolgrden inte är tillräckligt stor för både en paviljonguppställning för 470 elever (hetevaluering pga. centralt ventilationsystem) samt en byggarbetsplats för fastighetsunderhållet. Fins ingen annan ledig tomt i närheten för en paviljonguppställning för 470 elever. | Nej | Lediga lokaler inom staden | Tes Tensta gymnasium | 1,5-3 | ? | 11 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | ? | ? | * Ej studerat | Skolgrd? Idrotts-möjlighet? | Oskänt | Abrahamberg har inget annat alternativ än delevaluering 470 elever. Det innebär i praktiken alternativ 1 eller 3, men där alternativ 3 är att fördra eftersom det har en kortare avstånd till tomt för evakueringskolan (Bergslagskolan) tomt. | |
| Blackeberg | Bromma | Underhåll. Framst ventilations-, rör- samt el- och teletekniska system kommer att rivs och ersättas. | Kapacitetsökning pga. etablering av nya lokaler i området. Utbyggnad av nya lokaler för att skapa för elevplatser. | "x" godkänd ÖVK (öva luftsmittningen är inte tillräcklig) | 5 | Evaluering krävs eftersom ventilationsunderhåll är huvudsaklig A/B skall bytas ut. | 470 | 200 | De skolor som har fått föreläggande riskerar att stängas ner på grund av dålig arbetsmiljö (S-fäl). Att stänga en skola innebär en akut situation, som utlösas måste lösas med hjälp av paviljonger. Där ledig tomt finns. Att stadsdelen även saknar motsvarande kapacitetökning (200 elevplatser). | Evalueringsskola (Bergslagskolan) | Möjliggör evakuering av hela skolan till en gemensam lokal. | 1,5 | jan-2024 för en del klasser) jan-2024 - jun-2027 | 0,5 km | Gångavstånd till Bergslagskolan an. | 30 | 7 | * Barnets rätt till en god skolmiljö § 4 är styrande i detta projekt. * Hetevaluering (skolornämndens hälts löp) * en skola med trygg skolgrd * en bygg- och bullerfri skolgrd | En del av skolans organisation finns i tillfälliga lokaler på en tomt som skall bebbyggas. Det innebär att vissa klasser behöver delevalueras något år tidigare. | Ja | Paviljonger på skolgården eller inom närområde | Möjliggör delevaluering av skolan | 3 | ? | 0 | x | 62 | 7 | * Barn på/närheten av en bygg arbetsplats? Inte ett alternativ. Pga. skoltomten även hyrs ut för andra ändamål och den tilläggande grunda tomten skall bebbyggas med en förskola. Att denna förskola byggs är en förutsättning för att skolan skall kunna bygga ut sin verksamhet. Ingen annan tillgänglig yta finns för 470 elever. Närmast lediga tomt är Bergslagskolan tomt. | Nej | Tomta gymnasium | Tes Tensta gymnasium | 1,5-3 | ? | 8 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | ? | ? | * Ej studerat | Skolgrd? Idrotts-möjlighet? | Oskänt | Blackeberg har inget annat alternativ än delevaluering 470 elever pga. tomtens begränsning och den befintliga förskolan. Det innebär i praktiken alternativ 1 eller 3, men där alternativ 3 är att fördra eftersom det geografiska läget innebär lägre verksamhetskostnader pga. att bussning och extra personal/resurser utgör till evakueringskolan (Bergslagskolan). Ett miljööverlaggnaden eller nedstängning av skolan kan bli en effekt om inte skolans ventilationsunderhåll genomförs. SISAB behöver fortsätta informera miljöförvaltningen om hur tidplanen ser ut för att få påvisa att en lösning är på gång. En nedstängning av skolan innebär att tillfälliga paviljonger behöver sättas upp på tomt för evakueringskolan (Bergslagskolan) tomt. | |
| Hässelbygd | Hässelby-Vällingby | Underhåll. Det gamla systemet för ventilation planeras att rivas ut och ersättas. I samband med evakueringen görs ett besynyt och statushövning av yttre samt systemen för värme, va och el. | Fins behov om att prova en möjlig förändring i organisation. Beredande på resultat av analys och översyn kan det bli aktuellt med vis verksamhetsanpassning . | "x" godkänd ÖVK (öva luftsmittningen är inte tillräcklig) | 4 | Evaluering krävs då det är omfattande underhållsarbeten som planeras (BKA ventilations). Evaluering av eleverna kommer krävas då stora stämningar (BKA buller och damm) i praktiken omöjliggör undervisningsavbrotta. | 500 | 0 | De skolor som har fått föreläggande riskerar att stängas ner på grund av dålig arbetsmiljö (S-fäl). Att stänga en skola innebär en akut situation, som utlösas måste lösas med hjälp av paviljonger. Där ledig tomt finns. | Evalueringsskola (Bergslagskolan) | Möjliggör evakuering av hela skolan till en gemensam lokal. | 1 | aug-2027 - jun-2028 | 4 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | 20 | 12 | * Barnets rätt till en god skolmiljö § 4 är styrande i detta projekt. * Hetevaluering (skolornämndens hälts löp) * en skola med trygg skolgrd * en bygg- och bullerfri skolgrd | | Ja | Paviljonger på skolgården eller inom närområde | Möjliggör delevaluering av skolan | 2 | ? | 0 | x | 53 | 5 | * Barn på/närheten av en bygg arbetsplats? Har inte utretts till fullo men bör finnas plats för paviljonger på skolgården eller i närområdet. | Ja | Lediga lokaler inom staden | Tes Tensta gymnasium | 1-2 | ? | 7 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | ? | ? | * Ej studerat | Skolgrd? Idrotts-möjlighet? | Oskänt | Risk för ett föreläggande gällande ombyggnad av ventilation. SISAB behöver fortsätta informera miljöförvaltningen om hur tidplanen ser ut. Sår uppgrift när förutskättningar för tidplanen förändras. | |
| Nya Elementar | Bromma | Inga underhåll. | Kapacitetsökning. Bromma har ett stort elevkapacitetsbehov och har löst den akuta lokalbristen genom tre tillfälliga paviljonger. Bgglovet för paviljongerna på ut och de tillfälliga lokalerna måste ersättas med permanent lösning, i form av en utbyggnad. Parallellt måste även andra verksamhetsanpassningar göras, bl a större klassrum i hus A, åtgärder i hus B/C, bygg ut matsalen och | Inga åtgärder. Dock är skolans fönster i väsentligt dålig skick med hög riskfaktor. Skolan är för övrigt förläggandet och innebär en akut situation, som utlösas måste lösas med hjälp av paviljonger. Där ledig tomt finns. | x | Evaluering krävs då stora sminka sin organisation och motsvarande 250 elevplatser i befintliga paviljonger måste säkerställas någon annanstans. | 1000 | 250 | Att skolan måste minska sin organisation och motsvarande 250 elevplatser i befintliga paviljonger måste säkerställas någon annanstans. | Evalueringsskola (Bergslagskolan) | Möjliggör evakuering av hela skolan till en gemensam lokal. Mest troligt exkl. grundskolansskolan. | 2 | aug-2030 - jun-2030 | 3 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | 40 | 27 | * Barnets rätt till en god skolmiljö § 4 är styrande i detta projekt. * Hetevaluering (skolornämndens hälts löp) * en skola med trygg skolgrd * en bygg- och bullerfri skolgrd | | Ja | Paviljonger på skolgården eller inom närområde | Möjliggör delevaluering av skolan | 4 | ? | 0 | x | 79 | 10 | * Barn på/närheten av en bygg arbetsplats? Inte ett alternativ. Pga. skolgrden redan har 3 tillfälliga paviljonger plus nya skilbyggnader, matstall och idrottshall skall byggas på tomten. | Nej | Lediga lokaler inom staden | Tes Tensta gymnasium | 2-4 | ? | 10 km | Arrangerad buss för åk F-3, SL kort åk 4-9. | ? | ? | * Ej studerat | Skolgrd? Idrotts-möjlighet? | Oskänt | Nya Elementar har inget annat alternativ än evakuering av 900 elever. Det innebär i praktiken alternativ 1 eller 3, men där alternativ 3 är att fördra eftersom det har en kortare avstånd till tomt för evakueringskolan (Bergslagskolan). | |
| Ej namngiven skola | | | | | | | | | Evalueringsskola (Bergslagskolan) | Ledig och tillgängliga lokaler vid oförberedda händer | 1 | aug-2031 - jun-2031 | | | 20 | 0 | | | Ja | Paviljonger på skolgården eller inom närområde | Möjliggör delevaluering av skolan | 2 | ? | 0 | x | ? | ? | * Barn på/närheten av en bygg arbetsplats? | ? | Lediga lokaler inom staden | Tes Tensta gymnasium | 1-2 | ? | ? | ? | ? | | * Ej studerat | Skolgrd? Idrotts-möjlighet? | Oskänt | Ledig och tillgänglig kapacitet för oförberedda händer. | | |
| Ej namngiven skola | | | | | | | | | Evalueringsskola (Bergslagskolan) | Ledig och tillgängliga lokaler vid oförberedda händer | 1 | aug-2031 - jun-2032 | | | 20 | 0 | | | Ja | Paviljonger på skolgården eller inom närområde | Möjliggör delevaluering av skolan | 2 | ? | 0 | x | ? | ? | * Barn på/närheten av en bygg arbetsplats? | ? | Lediga lokaler inom staden | Tes Tensta gymnasium | 1-2 | ? | ? | ? | ? | | * Ej studerat | Skolgrd? Idrotts-möjlighet? | Oskänt | Ledig och tillgänglig kapacitet för oförberedda händer. | | |
| TOTALT | | | | | | | | 550 | Bergslagskolan | 10 | | | 200 | 87 | | | | | Ja | Paviljong på skolgården/närområde | 20 | | | 362 | 44 | | | | | | Lediga lokaler | | | | | | | | | | | | |

Förtydligande
*) = mer information finns i bilaga "Offert inför genomförandebeslut"
**) = se bilaga 4 "Alternativa kostnader"
***) = se "Tabell 6" i T1/UT daterat 2020-04-30