

Kontaktperson:
Jennifer von Hofsten

Ansökan medel för klimatinvesteringar- klimatanpassning för dagvattenmagasin under Bromstens IP

I skrivande stund håller Stockholm Vatten och Avfalls konsulter på att färdigställa bygghandlingar för magasinet som kommer att användas som underlag för en mer exakt ekonomisk kalkyl. SVOA har under planeringstiden 2015-2018 beställt underlag från konsult som beskriver de verkliga effekterna med åtgärden, hur de positivt påverkar det befintliga området samt den nya exploateringen i området för Bromstensstaden. Analysen har gjorts i perspektiv till 10-, 30- och 100-årsregn.

Se nedan bilaga för mer information:

Bilaga 5.1.1 – Samrådsunderlag Bromstens IP 2019

Projektets totala klimatinvestering per år och hur projektet ska finansieras

Finansiering via centrala klimatmedelsfonden:

Utredning: 1,0 milj kr

Projektering: 20,0 milj kr

Entreprenad: 199,5 milj kr

Projektledning: 1,5 milj kr

Totalt: 222 milj kr

Nedan redovisning från Stockholm vatten och avfall (dat 2021-04-28):

Upparbetat per år:

År 2016 - 0,39 milj kr

År 2017 – 0,12 milj kr

År 2018 – 1,20 milj kr

År 2019 - 2,93 milj kr

År 2020 – 9,84 milj kr

År 2021 – 1,65 milj kr

Totalt upparbetat: 16,13 milj kr

Prognos per år:

År 2021 - 3,6 milj kr

År 2022 - 62,4 milj kr

År 2023 - 73 milj kr

År 2024 - 67 milj kr

Totalprognos: 222 milj kr

Ovanstående ekonomiska redovisning gäller under förutsättning att medel beviljas enligt denna ansökan samt att entreprenadarbetena kan komma igång runt årsskiftet 2021/2022. Projektet avses finansieras via medel från centrala medelsreserven (CM4) då medel initialt beviljades till projektet och att man därmed påbörjade projektet utifrån de förutsättningarna.

***Egen medfinansiering och extern medfinansiering
redovisas i förekommande fall***

För närvarande finns ingen medfinansiering.

***Beskrivning av hur investeringsutgifterna ska fördelas så
att tilldelning av klimatinvesteringsmedel kan ske årligen***

År 2021 – 3,6 milj kr

År 2022 – 62,4 milj kr

År 2023 - 73 milj kr

År 2024 - 67 milj kr

Fördelningen kan ändras beroende på när entreprenaden kommer igång vilket beror på 1) om medel beviljas, 2) att genomförandet kan göras utan större påverkan från pågående pandemi samt 3) att upphandlingen av entreprenör inte överklagas.