

Handläggare: Jette Harboe
Region Ytterstad
Park- och gatubyrån
Tel: 508 274 83
jette.harboe@gfk.stockholm.se

2002-08-22

Dnr 98-630-1699

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

**Upprustning av Nybohovshöjden i Liljeholmen, ändrade
förutsättningar, och upprustning av Nybohovs bollplan, skrivelse
från Sten Nordin (m) (RY)**

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu-och fastighetsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
2. Gatu-och fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering.
3. Gatu-och fastighetsnämnden översänder beslutet till Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Olle Zetterberg

Solveig Svedgård

Ingvar Nordin

SAMMANFATTNING

Gatu-och fastighetsnämnden fattade 2001-11-20 genomförandebeslut om upprustning av torg och intilliggande park-och gatuytor i enlighet med kontorets förslag. Totalkostnad för projektet är beräknat till 10 mnkr.

Den bärande idén i ombyggnaden är att öppna upp det kala, blåsiga och ogästvänliga torget mot söder genom att ta bort den befintliga bollplanen (1) med sina höga stängsel. Härigenom skapas ett större sammanhängande uterum för de boende genom att integrera det

intilliggande parkområdet med torget. För att öka parkens attraktivitet anläggs en bullervall mot E 4.

Nybohovsskolan har sedan dess ändrat inriktning till idrottsskola.

Vid gatu-och fastighetsnämndens möte 2002-08-20 fick kontoret en hemställan att ta fram ett förslag till upprustning av just den bollplan som var planerat att tas bort (1) och där arbetena härför redan är igångsatta. För närvarande är dessa arbeten stoppade i avvaktan på nämndens beslut (bilaga 1).

Bakgrund

Gatu-och fastighetsnämnden beslutade 2001-11-20 att genomföra en upprustning av torg och intilliggande park-och gatuytor i enlighet med kontorets förslag.

Förslaget till ny utformning av utemiljön på Nybohovshöjden har utarbetats i nära kontakt med de boende. Den bärande idén är att förbättra utemiljön genom att integrera det kala, blåsiga och ogästvänliga torget med den intilliggande parken och samtidigt trafiksäkra den anslutande gatan Nybohovsbacken.

Den nya utformningen skulle innebära att nuvarande bollplan (1) som har grusplan och är omgärdad av höga stängsel, och därmed stänger till utrymmet mellan park och torg, görs om till gräsyta. En gräsyta för spontant bollspel mm. En bullervall mot E4 byggs för att göra gräsytan mera attraktiv. Denna bollplan skulle ersättas av en ny mindre bollplan (2) som läggs intill den nuvarande, men något nedsänkt i förhållande till denna, för att ej störa sikten. Som kompensation skulle dessutom en förslummad bollplan (3) norr om Nybohovsbacken rustas upp. Denna bollplan är lika stor som den som planerats att tas bort, och ligger på ca 5 min gångavstånd från Nybohovsskolan.

Entreprenaden upphandlades i maj 2002 och arbetet pågår för fullt. Träd som sparas är inplankade och buskytor borttagna. Berg vid liten ny bollplan är bortsprängt. Staket runt nuvarande bollplan är borttaget. Bullervall samt ny grillplats är påbörjat. Träd och plattor på torget är borttagna. Schakt för nya träd och dagvattenledning på Nybohovsbacken är påbörjat.

Nybohovsskolan har nu fått en inriktning som idrottsskola. Skolan vill därför för skoländamål behålla och disponera den bollplan som enligt kontorets förslag skulle ersättas med två andra bollplaner.

Kontorets förslag/synpunkter

Med anledning av inkommen skrivelse föreslår nu kontoret att rusta bollplanen (1) närmast skolan, som idag är en grusplan. Denna upprustning sker till samma standard som var planerad för bollplan 3, vilken således föreslås utgå.

Detta innebär ny belysning, nya stängsel samt gräsyta på planen.

Förslaget om konstgräs har provats men förkastats av såväl ekonomiska skäl som av driftskäl. En grusyta är dessutom bra underlag för en isbana. Upprustningen av bollplanen (1) beräknas till ca 1 mnkr. Härtill kommer utökade kostnader för produktionsstillestånd mm. Dessa kostnader kan i nuläget ej anges.

Kontoret föreslår att kostnaderna för upprustningen av bollplan 1 täcks genom att upprustning av bollplan 3 utgår.

.
SLUT