

Tidplan för alternativ 1A

Bilaga 1

ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	Föregå.	Resu.	2004				2005				2006			
							Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	
1	Beslut i Rhn / projektstart	1 dag	on 04-06-16	on 04-06-16														
2	Behandling i Rhn	26 dagar	on 04-08-25	on 04-09-29	1													
3	Beslut i KF	26 dagar	må 04-10-11	må 04-11-15	2													
4	Projektplanering	6 dagar	to 04-06-17	to 04-06-24	1													
5	Informationsinsatser	230 dagar	må 04-08-02	fr 05-06-17														
6	Planering av informationsinsatser	10 dagar	må 04-08-02	fr 04-08-13	4													
7	Hemsidan	30 dagar	må 04-09-27	fr 04-11-05	6													
8	Broschyrmaterial	60 dagar	må 04-08-16	fr 04-11-05	6													
9	Infokampanj	120 dagar	må 05-01-03	fr 05-06-17	8;4													
10	Genomförandeorganisation	100 dagar	fr 04-06-25	to 04-11-11														
11	Planering organisatoriska resurser	20 dagar	fr 04-06-25	to 04-07-22	4													
12	Anskaffning av personella resurser	80 dagar	fr 04-07-23	to 04-11-11	11													
13	Upphandling av kärl	122 dagar	må 04-06-28	ti 04-12-14														
14	Framskrivning av ärende	14 dagar	må 04-06-28	to 04-07-15	4													
15	Förfrågningsunderlag	14 dagar	fr 04-07-16	on 04-08-04	14													
16	Annonsering	52 dagar	to 04-08-05	fr 04-10-15	15													
17	Utvärdering	14 dagar	må 04-10-18	to 04-11-04	16													
18	Rhn beslut	14 dagar	fr 04-11-05	on 04-11-24	17													
19	Överklagningstid	14 dagar	to 04-11-25	ti 04-12-14	18													
20	Införande av 14-dagarshämtning med kärl	403 dagar	on 04-12-15	fr 06-06-30														
21	Beställning/tillverkning	59 dagar	on 04-12-15	må 05-03-07	19													
22	Leverans/avrop 1	5 dagar	fr 05-03-25	to 05-03-31	21													
23	Utplacering	60 dagar	fr 05-04-01	to 05-06-23	22													
24	Leverans/avrop 2	5 dagar	fr 05-06-24	to 05-06-30	23													
25	Utplacering	61 dagar	fr 05-07-01	fr 05-09-23	24													
26	Leverans/avrop 3	5 dagar	må 05-09-26	fr 05-09-30	25													
27	Utplacering	60 dagar	må 05-10-03	fr 05-12-23	26													
28	Leverans/avrop 4	5 dagar	må 05-12-26	fr 05-12-30	27													
29	Utplacering	64 dagar	må 06-01-02	to 06-03-30	28													
30	Leverans kompletteringar	66 dagar	fr 06-03-31	fr 06-06-30	29													

