UTKAST PRELIMINÄR PROJEKTTIDPLAN 2014-11-03 **Bredbyskolan**

PROJEKTNUMMER: **[Ange projektnummer]**
PROJEKTANSVARIG

UTKAST PRELIMINÄR PROJEKTTIDPLAN

Tidplan för SFI Hus A + C

	2014				2015												2016											
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	Juli	aug	sept	okt	nov	dec
Beställning avseende SFI	3/9										S												S					
Beställning förstudie/utredning											E												E					
Utredning inför inriktningsbeslut											M												M					
Underlag för inriktningsbeslut											E												E					
Tid för AMF-hantering											S												S					
Ihopsättning av projektgrupp inför startmöte											T												T					
Inriktningsbeslut											E												E					
Startmöte med verksamhet			13/11								R												R					
Beställning Projektering + rivning			13/11																									
Planerat startmöte med projektgrupp			14/11																									
Utredning & inventering																												
Projektering										19/6																		
Kalkyl								X																				
Budgetoffert									X																			
Tid för AMF-hantering																												
Genomförandebeslut										16/6																		
Beslut KS-EKU																												
Beställning genomförande senast 26/6										26/6																		
Färdigställande förfrågningsunderlag																												
Upphandling																												
Rivning (ramavtal) - Måste beställas 13 nov 2014																												
Produktion																												
Projektavslut																												
Inflyttning																								X				
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	april	maj	juni	Juli	aug	sept	okt	nov	dec
	2014				2015												2016											