Tidplan Hjortsbergsskolan + utökad idrottshall för KoF

Projekt: **Hjortsbersskolan** Datum: 2017-01-16

Upprättad av: SÅ Rev. Datum.

Pos.	Aktivitet	2017												2018												2019											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
	Programfas																																				
	Projekteringsfas																																				
	Upphandlingsfas																																				
	Utförandefas (17 mån)																																				
	Inflyttning																																				
	Färdigställa utvändiga arbeten (5 mån)																																				
	Förvaltningsfasen																																				
	Markarbeten för grundläggning bör påbörjas i början på oktober för att grundläggning ska kunna utföras innan vintermånaderna och tjäle kommer.																																				
	Vid en eventuellt fördröjning föreligger det en risk med förskjutning av inflyttning i lokalerna.																																				